

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ160100000004000702801

Forma úhrady: Převodem

číslo objednávky:

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle ZP č.21 - neuznatelné			1,00	4 784,30	4 784,30	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					

Základ 4 784,30

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	4 784,30
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě:

4 784,30 CZK

Datum UÚP: 30.4.2025

Datum splatnosti: 30.5.2025

Datum UZP: 30.4.2025

Datum vystavení: 30.4.2025



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz

razítko+podpis



QR Platba+

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOPower



COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.asi-schodiste.cz
GPS: 49°25'0.033"N; 18°6'14.962"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

C

C

Zjišťovací protokol č. 21 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2025 do 30.04.2025

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČO : 46577238

DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČO : 47674652

DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	2 099 065,12	4 784,30	0,00
Uznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	107 888 372,68	103 084 789,81	1 462 393,67	3 341 189,20
VCP_Dodatek č.2_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2_uznatelné_info/ádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	1 185 583,67	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.3_uznatelné_info/ádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
VCP_Dodatek č.4_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	975 777,83	823 447,13	152 330,70	0,00
MNP_Dodatek č.4_uznatelné_info/ádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 239 398,35	0,00	0,00	-1 239 398,35
VCP_Dodatek č.5_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	208 720,85	208 720,85	0,00	0,00
VCP_Dodatek č.6_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	377 509,60	377 509,60	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.6_uznatelné_info/ádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-220 893,00	0,00	0,00	-220 893,00
VCP_Dodatek č.6_neuznatelné_Základ pro DPH	21 %	4 022 555,84	4 022 555,84	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.7_uznatelné_info/ádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-564 881,09	0,00	0,00	-564 881,09
VCP_Dodatek č.7_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	108 891,96	0,00	108 891,96	0,00
VCP_Dodatek č.7_neuznatelné_Základ pro DPH	21 %	491 012,51	0,00	491 012,51	0,00
Cena celkem za stavbu		114 257 117,69	112 037 704,55	2 219 413,14	0,00
Neuznatelné náklady celkem		6 617 417,77	6 121 620,96	495 796,81	0,00
Uznatelné náklady celkem		107 639 699,92	105 916 083,59	1 723 616,33	0,00

Podpisí prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2025 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

(11)

1

2

3

4

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

Dokument: 02

Část: TZ 01

Část:

21

Za období:

01.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm
Neuznatelné náklady
Vodovodní řady

Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
Díl		1 Zemní práce				671 149,08	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	113154363	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	360,27980	11 673,06	0,00020	0,01	0,00000	0,00
2	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drenážního tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	234,68000	3 473,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	113107232	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	234,68000	10 959,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	37,35000	2 674,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	52,70800	13 677,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	144,94700	37 613,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	43,48400	452,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	60,61400	16 359,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	132301209	Příplatek za lepičnost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	18,18400	189,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	5,27100	5 088,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	465513157-R7	D+M Rad 3-3,2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	9,10000	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	465513157-R9	D+M Rad 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 (napojitáno i pro objekt TZ 03 Výtlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	151201102	Zřízení záložního pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	469,51000	38 969,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	151201112	Odstranění záložního pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	469,51000	19 484,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 tl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	258,26900	41 555,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	5,27100	1 094,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 m3	m3	255,93900	238,70	61 092,64	255,93900	61 092,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	1 279,69500	13 308,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	255,93900	18 069,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
20	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	255,93900	13,50	3 455,18	255,93900	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00
21	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytké zemin a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	490,06400	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	147,86900	16 117,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	58344171	změny nesoudržný materiál, šterkodit fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	268,58100	103 323,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	93,30900	49 005,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	58337310	změny nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	178,66500	45 809,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zemin (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	37,35000	2 521,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	149,40000	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	149,40000	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 21

Za období: 01.04.202530.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 02

Část: TZ 01

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
29	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,48200	124,60	558,46	929,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 2 Zakládání										
30	275313711 Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,08100	2 750,70	222,81		0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,08000	539,80	582,98		0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	275351216 Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,08000	114,20	123,34		0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce										
33	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	1,07100	4 722,90	5 058,23	17 138,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00
34	321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	1 072,30	9 650,70		0,00000	0,00	0,00000	0,00
35	321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	269,90	2 429,10		0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 4 Vodovodné konstrukce										
36	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	17,22600	1 017,20	17 522,29	17 522,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 5 Komunikace										
37	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	360,18000	445,70	160 532,23	481 699,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
38	573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	360,18000	18,40	6 627,31		0,00000	0,00	0,00000	0,00
39	577155131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	512,90	120 367,37		0,00000	0,00	0,00000	0,00
40	573111111 Postřik živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	54,90	12 883,93		0,00000	0,00	0,00000	0,00
41	567132115 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	439,60	103 165,33		0,00000	0,00	0,00000	0,00
42	577111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	234,68000	186,80	43 838,22		0,00000	0,00	0,00000	0,00
43	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou zálivkou, vč. vyčištění spár	m	507,71200	72,10	36 606,04		0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 8 Trubní vedení										
44	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	47,00000	165,00	7 755,00	626 518,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
45	55254080 TLT potrubí DN 80 s jistěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	47,00000	1 188,60	55 864,20		0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	244,00000	214,90	52 435,60		0,00000	0,00	0,00000	0,00
47	55254081 Těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	112,70000	1 245,60	140 379,12		0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
48	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí náležit(nástřik), uvnitř cementová malta	m	125,30000	1 245,60	156 073,68	125,30000	156 073,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
49	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor.hrdlovým spojem (těsnění EPDM),tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	m	6,00000	1 723,10	10 338,60	6,00000	10 338,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
50	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	224,20	1 345,20	6,00000	1 345,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
51	28655117 R D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	247,70	495,40	2,00000	495,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
52	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	2,00000	805,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
53	42273592,1 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten nerez ocel	kus	2,00000	8 722,50	17 445,00	2,00000	17 445,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
54	90026704110002000 drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	563,10	1 126,20	2,00000	1 126,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
55	043103000-R1 Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	2,00000	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
56	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70	3,00000	2 615,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00
57	422212120,1 šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40	3,00000	11 066,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
58	42291067 plného čtvercového průřezu, pozinkované, ofečty z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	776,20	1,00000	776,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
59	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ofečty z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	2,00000	855,10	1 710,20	2,00000	1 710,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
60	891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30	1,00000	1 100,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
61	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10	1,00000	4 404,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
62	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ofečty z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	1,00000	862,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
63	891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1 271,60	1,00000	1 271,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
64	šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	7 560,30	7 560,30	1,00000	7 560,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
65	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ofečty z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	1,00000	862,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
66	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	716,20	15 756,40	22,00000	15 756,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
67	DKT.FF80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	2,00000	3 452,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
68	DKT.FF80E300P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	2 176,70	4 353,40	2,00000	4 353,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
69	55253489 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70	55253489,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	55253892 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60	1,00000	1 289,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 21

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuvažitelné náklady

Vodovodní řady

Za období: 01.04.2025

30.04.2025

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
72	552540470 N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	2 372,90	4 745,80	2,00000	4 745,80	0,00000	0,00000	0,00000
73	55259430-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 714,40	1 714,40	1,00000	1 714,40	0,00000	0,00000	0,00000
74	55259470 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 075,50	2 075,50	1,00000	2 075,50	0,00000	0,00000	0,00000
75	55259430,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	3,00000	3 105,00	9 315,00	3,00000	9 315,00	0,00000	0,00000	0,00000
76	55259430-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 140,90	3 140,90	1,00000	3 140,90	0,00000	0,00000	0,00000
77	283777170-R Přírubový spoj vč. matic, těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	1 847,60	12 933,20	7,00000	12 933,20	0,00000	0,00000	0,00000
78	857261131 100 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,00000	794,10	6 352,80	8,00000	6 352,80	0,00000	0,00000	0,00000
79	55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	3,00000	2 076,00	6 228,00	3,00000	6 228,00	0,00000	0,00000	0,00000
80	55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 076,00	2 076,00	1,00000	2 076,00	0,00000	0,00000	0,00000
81	55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 275,30	2 275,30	1,00000	2 275,30	0,00000	0,00000	0,00000
82	55253858 MMR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	1,00000	1 913,60	0,00000	0,00000	0,00000
83	283777180-R Přírubový spoj vč. matic, těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	2,00000	2 205,80	4 411,60	2,00000	4 411,60	0,00000	0,00000	0,00000
84	857311131 150 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,00000	1 473,70	10 315,90	7,00000	10 315,90	0,00000	0,00000	0,00000
85	55253895 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 302,80	3 302,80	1,00000	3 302,80	0,00000	0,00000	0,00000
86	55253528 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16	kus	1,00000	4 950,70	4 950,70	1,00000	4 950,70	0,00000	0,00000	0,00000
87	31951006 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí TL/TL DN 150, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	9 569,30	19 138,60	2,00000	19 138,60	0,00000	0,00000	0,00000
88	28377720 Přírubový spoj vč. matic, těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	2 143,50	6 430,50	3,00000	6 430,50	0,00000	0,00000	0,00000
89	899401112 Osazení poklopů soupátkových	kus	5,00000	617,60	3 088,00	5,00000	3 088,00	0,00000	0,00000	0,00000
90	422913520 poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	5,00000	6 254,00	0,00000	0,00000	0,00000
91	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	2,00000	2 096,80	0,00000	0,00000	0,00000
92	422914520 poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	2,00000	5 972,60	0,00000	0,00000	0,00000
93	899713111-R D+M Orientační tabulky	kus	7,00000	218,00	1 526,00	0,00000	0,00	7,00000	1 526,00	0,00000
94	899713111 D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku	kus	3,00000	312,40	937,20	0,00000	0,00	3,00000	937,20	0,00000
95	899722211 Krycí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	292,00000	5,20	1 518,40	292,00000	1 518,40	0,00000	0,00000	0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					29 408,32	29 408,32	0,00	0,00	0,00000	0,00000
96	919735111 Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	507,71200	50,90	25 842,54	507,71200	25 842,54	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
97	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosů, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78	360,18000	3 565,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	99 Přesun hmot				59 636,81		59 636,81		0,00		0,00
98	98 998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81	473,30800	59 636,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	997 Přesun sutě				96 282,36		96 282,36		0,01		0,00
99	997221551 Vodovorná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20	239,89000	10 459,19	0,00000	0,01	0,00000	0,00
100	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20	1 199,25000	12 472,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
101	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99	239,89000	28 378,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
102	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67	53,31900	12 396,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
103	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30	186,57100	32 575,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	744 Elektromontáže - rozvody vodičů, měděných				12 925,60		12 925,60		0,00		0,00
104	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připravený na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20	302,00000	4 711,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
105	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40	302,00000	8 214,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	23-M Montáže potrubí				56 510,30		56 510,30		0,00		0,00
106	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	16 666,20	2,00000	16 666,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
107	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10	47,00000	1 001,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
108	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00	244,00000	6 344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
109	892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20	47,00000	4 634,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
110	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	27 864,80	244,00000	27 864,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

05 -0010

Původní rozpočet

02

VON

21

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Za období:

01.04.2025

30.04.2025

Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	5 Komunikace pozemní										
							29 345,37		0,00		0,00
1	577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně doprakování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	20,62499	10 811,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně doprakování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	7,50000	11 981,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	577134131-R3	Nová komunikace, (včetně doprakování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	12,50000	6 552,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00