

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

číslo objednávky:

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 a Dodatku č. 7 ze dne 15.4.2024 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.1 - dodatek č.7-uznatelné			1,00	108 891,96	108 891,96	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					108 891,96

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	108 891,96
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 108 891,96 CZK

Datum UÚP: 30.4.2025 Datum splatnosti: 30.5.2025

Datum UZP: 30.4.2025 Datum vystavení: 30.4.2025



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko + podpis



QR Platba+F

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Fakturu vytvořil(a):

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.sas-schodiste.cz
GPS: 49°25'0.033"N; 16°6'14.962"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 15.04.2025 do 30.04.2025

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652



		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %					
Základ pro DPH 21 %		-455 989,13		108 891,96	-564 881,09
Cena celkem za stavbu bez DPH		-455 989,13	0,00	108 891,96	-564 881,09


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2025 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

24.

Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
www.commodum.cz
Za zhotovitele


Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
Podsedky 751/3
625 00 Brno-Bohunice
IČO: 471 169 01
DIČ: CZ 471 169 01
www.vrrv.cz

Za objednatele


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.7	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7	-455 989,13	0,00	108 891,96	-564 881,09
01	Uznatelné náklady	-455 989,13	0,00	108 891,96	-564 881,09
TZ 01	Vodovodní řady	-424 306,83	0,00	35 468,58	-459 775,41
11	Odpočet nerealizovaných vyplnění	-196 977,20	0,00	0,00	-196 977,20
12.1	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Méněpráce	-480,21	0,00	0,00	-480,21
12.1	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Vícepráce	35 468,58	0,00	35 468,58	0,00
14	Odpočet nerealizovaných prací	-262 318,00	0,00	0,00	-262 318,00
TZ 02	ČS1 Horní Paseky	3 617,65	0,00	45 431,05	-41 813,40
10	Úprava příjezdové plochy - záměna zámkové dlažby za živice - Méněpráce	-25 915,95	0,00	0,00	-25 915,95
10	Úprava příjezdové plochy - záměna zámkové dlažby za živice - Vícepráce	40 760,05	0,00	40 760,05	0,00
12.2	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Méněpráce	-918,65	0,00	0,00	-918,65
12.2	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Vícepráce	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00
12.3	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření	-14 978,80	0,00	0,00	-14 978,80
TZ 03	Výtlačný řad z ČS1 do vodojemu	-59 215,78	0,00	0,00	-59 215,78
12.4	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření	-59 215,78	0,00	0,00	-59 215,78
TZ 04	Vodojem Sladské	23 915,83	0,00	27 992,33	-4 076,50
12.5	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření	27 992,33	0,00	27 992,33	0,00
12.6	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření	-4 076,50	0,00	0,00	-4 076,50

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

01

Část:

TZ 01

Část:

11

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Odpčet nerealizovaných vyplnění spár zálivkou

Poř.č. l Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
Díl	5 Komunikace				-196 977,20						
1	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živíchnou zálivkou, vč. vyčištění spár	m	-2 732,00000	72,10	-196 977,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-2 732,00000	-196 977,20

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

01

Část:

TZ 01

Část:

12.1

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Výčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Méněpráce

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	8 Trubní vedení					-438,15	0,00	0,00		-438,15
1	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	-0,30000	214,90	-64,47	0,00000	0,00	0,00000	-64,47
2	55254081	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrik), uvnitř cementová malta	m	-0,30000	1 245,60	-373,68	0,00000	0,00	0,00000	-373,68
Díl	23-M Montáže potrubí					-42,06	0,00	0,00		-42,06
3	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	-0,30000	26,00	-7,80	0,00000	0,00	0,00000	-7,80
4	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	-0,30000	114,20	-34,26	0,00000	0,00	0,00000	-34,26

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Část:

TZ 01

Část:

12.1

1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Vyčíslení skutečné provedených délek dle geodetického zaměření - Vícepráce

15.04.2025

30.04.2025

Za období:

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
1 Zemní práce									
Díl								21 028,36	0,00
1	121101102 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	12,45000	71,60	0,00000	891,42	12,45000	891,42	0,00000
2	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	2,16160	259,50	0,00000	560,94	2,16160	560,94	0,00000
3	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5,94440	259,50	0,00000	1 542,57	5,94440	1 542,57	0,00000
4	132201209 Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,78332	10,40	0,00000	18,55	1,78332	18,55	0,00000
5	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	2,48584	269,90	0,00000	670,93	2,48584	670,93	0,00000
6	132301209 Příplatek za lepištv u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,74575	10,40	0,00000	7,76	0,74575	7,76	0,00000
7	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,21616	965,30	0,00000	208,66	0,21616	208,66	0,00000
8	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	48,02000	83,00	0,00000	3 985,66	48,02000	3 985,66	0,00000
9	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	48,02000	41,50	0,00000	1 992,83	48,02000	1 992,83	0,00000
10	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	10,59184	160,90	0,00000	1 704,23	10,59184	1 704,23	0,00000
11	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	0,21616	207,60	0,00000	44,87	0,21616	44,87	0,00000
12	162701105 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až	m3	3,54748	238,70	0,00000	846,78	3,54748	846,78	0,00000
13	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,73740	10,40	0,00000	184,47	17,73740	184,47	0,00000
14	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	3,54748	70,60	0,00000	250,45	3,54748	250,45	0,00000
15	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	3,54748	13,50	0,00000	47,89	3,54748	47,89	0,00000
16	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	6,79261	174,60	0,00000	1 185,99	6,79261	1 185,99	0,00000
17	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	7,26052	109,00	0,00000	791,40	7,26052	791,40	0,00000
18	175151101 Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,80014	525,20	0,00000	1 470,63	2,80014	1 470,63	0,00000
19	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	5,36162	256,40	0,00000	1 374,72	5,36162	1 374,72	0,00000
20	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	12,45000	67,50	0,00000	840,38	12,45000	840,38	0,00000
21	181301114 Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	49,80000	21,80	0,00000	1 085,64	49,80000	1 085,64	0,00000
22	181451311 Založení trávníku strojné výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,80000	22,80	0,00000	1 135,44	49,80000	1 135,44	0,00000
23	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,49400	124,60	0,00000	186,15	1,49400	186,15	0,00000
Díl	4 Vodorovné konstrukce					760,19		760,19	0,00
24	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	0,74734	1 017,20	0,00000	760,19	0,74734	760,19	0,00000
Díl	8 Trubní vedení					11 588,68		11 588,68	0,00
25	55254080,1 těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrfk), uvnitř cementová malta	m	4,60000	1 188,60	0,00000	5 467,56	4,60000	5 467,56	0,00000

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Dodatek č.7

Část: 01

Část: TZ 01

Část: 12.1

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Výčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Vícepráce

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
26	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednorokorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násťík), uvnitř cementová malta	m	4,60000	1 188,60	5 467,56		0,00000	0,00	4,60000	5 467,56	0,00000	0,00
27	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 63 x 5,8 mm	m	4,00000	32,20	128,80		0,00000	0,00	4,00000	128,80	0,00000	0,00
28	28613527 potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De63 (63x5,80mm)	m	4,00000	120,40	481,60		0,00000	0,00	4,00000	481,60	0,00000	0,00
29	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	8,30000	5,20	43,16		0,00000	0,00	8,30000	43,16	0,00000	0,00
Díl	99 Přesun hmot				704,97			0,00		704,97		0,00
30	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	5,59500	126,00	704,97		0,00000	0,00	5,59500	704,97	0,00000	0,00
Díl	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				355,24			0,00		355,24		0,00
31	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	8,30000	15,60	129,48		0,00000	0,00	8,30000	129,48	0,00000	0,00
32	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	8,30000	27,20	225,76		0,00000	0,00	8,30000	225,76	0,00000	0,00
Díl	23-M Montáže potrubí				1 031,14			0,00		1 031,14		0,00
33	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	8,60000	21,30	183,18		0,00000	0,00	8,60000	183,18	0,00000	0,00
34	892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu	m	8,60000	98,60	847,96		0,00000	0,00	8,60000	847,96	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky pod Radhoštěm

Dokument:

Dodatek č.7

Část:

01

Část:

TZ 01

Část:

14

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Odpočet nerealizovaných prací

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce										
1 8712-R105.8	D+M Přeložka vodovodu - DN25 PE100 SDR17 PN10(rozm.32,0*3,0mm) - včetně zem.prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	-50,00000	3 633,00	-181 650,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-50,00000 -181 650,00
2 043134000-R	Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdál.cca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení); včetně přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	-134,00000	602,00	-80 668,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-134,00000 -80 668,00
					-262 318,00		0,00		0,00	-262 318,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

01

Část:

TZ 02

Část:

10

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Úprava příjezdové plochy - záměna zámkové dlažby za živice - Méněpráce

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
5 Komunikace											
1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm; včet. D+M do lože z kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	-39,50000	288,60	-11 399,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-39,50000	-11 399,70
2	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní - Zámková pojezdová dlažba	m2	-39,50000	367,50	-14 516,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-39,50000	-14 516,25

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

01

Část:

TZ 02

Část:

10

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Úprava příjezdové plochy - záměna zámkové dlažby za živice - Vícepráce

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
5 Komunikace					40 760,05		40 760,05		0,00
1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	39,50000	445,70	17 605,15	0,00000	39,50000	17 605,15	0,00000
2	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	39,50000	18,40	726,80	0,00000	39,50000	726,80	0,00000
3	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	39,50000	512,90	20 259,55	0,00000	39,50000	20 259,55	0,00000
4	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	39,50000	54,90	2 168,55	0,00000	39,50000	2 168,55	0,00000

Zjišťovací protokol č. 1

Stavba: 05 -0010

Dokument: Dodatek č.7

Část: 01

Část: TZ 02

Část: 12.2

Za období: 15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Výčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Méněpráce

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
8 Trubní vedení											
1 8711-R2	D+M Napojení na vodovodní síť - DN100 TLT - včetnězemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů,včetněvšech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	-0,50000	1 837,30	-918,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-0,50000	-918,65
					-918,65	0,00		0,00		-918,65	

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument:

Dodatek č.7

Část:

01

Část:

TZ 02

Část:

12.2

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření - Vícepráce

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl	8 Trubní vedení										
1 8711-R1	D+M Odpad z ČS 1 - DN150 PVC-U a DN100 PP - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	2,00000	2 335,50	4 671,00	0,00	0,00	2,00000	4 671,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

05 -0010

Dokument:

01

Část:

TZ 03

Část:

12.4

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Výtláčny řad z ČS1 do vodojemu

Výčíslení skutečné provedených délek dle geodetického zaměření

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl	1 Zemní práce					-33 978,09	0,00	0,00	-33 978,09
1	121101102 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-19,50000	71,60	0,00000	-1 396,20	0,00	0,00000	-19,50000
2	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	-2,26800	259,50	0,00000	-588,55	0,00	0,00000	-2,26800
3	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-12,47400	259,50	0,00000	-3 237,00	0,00	0,00000	-12,47400
4	132201209 Připlatek za lepišost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-3,74220	10,40	0,00000	-38,92	0,00	0,00000	-3,74220
5	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-3,78000	269,90	0,00000	-1 020,22	0,00	0,00000	-3,78000
6	132301209 Připlatek za lepišost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,13400	10,40	0,00000	-11,79	0,00	0,00000	-1,13400
7	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,37800	965,30	0,00000	-364,88	0,00	0,00000	-0,37800
8	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	-40,30000	83,00	0,00000	-3 344,90	0,00	0,00000	-40,30000
9	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	-40,30000	41,50	0,00000	-1 672,45	0,00	0,00000	-40,30000
10	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-18,52200	160,90	0,00000	-2 980,19	0,00	0,00000	-18,52200
11	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	-0,37800	207,60	0,00000	-78,47	0,00	0,00000	-0,37800
12	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	-8,26753	238,70	0,00000	-1 973,46	0,00	0,00000	-8,26753
13	162701109 Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-41,33765	10,40	0,00000	-429,91	0,00	0,00000	-41,33765
14	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	-8,26753	67,50	0,00000	-558,06	0,00	0,00000	-8,26753
15	171201201 Uložení sypání na skládky	m3	-8,26753	13,50	0,00000	-111,61	0,00	0,00000	-8,26753
16	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	-15,83042	174,60	0,00000	-2 763,99	0,00	0,00000	-15,83042
17	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	-10,63247	109,00	0,00000	-1 158,94	0,00	0,00000	-10,63247
18	175151101 Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-7,04813	525,20	0,00000	-3 701,68	0,00	0,00000	-7,04813
19	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	-13,49555	256,40	0,00000	-3 460,26	0,00	0,00000	-13,49555
20	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	-19,50000	67,50	0,00000	-1 316,25	0,00	0,00000	-19,50000
21	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	-78,00000	21,80	0,00000	-1 700,40	0,00	0,00000	-78,00000
22	181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-78,00000	22,80	0,00000	-1 778,40	0,00	0,00000	-78,00000
23	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-2,34000	124,60	0,00000	-291,56	0,00	0,00000	-2,34000
Díl	4 Vodorovné konstrukce					-1 240,37	0,00	0,00	-1 240,37
24	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	-1,21940	1 017,20	0,00000	-1 240,37	0,00	0,00000	-1,21940
Díl	8 Trubní vedení					-19 877,00	0,00	0,00	-19 877,00
25	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	-13,00000	214,90	0,00000	-2 793,70	0,00	0,00000	-13,00000

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Dodatek č.7

Část: 01

Část: TZ 03

Část: 12.4

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Výlačný řad z ČS1 do vodojemu

Výčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
26	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	-13,00000	1 308,90	-17 015,70		0,00000	0,00000	0,00	-13,00000	-17 015,70
27	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	-13,00000	5,20	-67,60		0,00000	0,00000	0,00	-13,00000	-67,60
Díl 99 Přesun hmot							-1 741,32		0,00		-1 741,32
28	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	-13,82000	126,00	-1 741,32		0,00000	0,00000	0,00	-13,82000	-1 741,32
Díl 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							-556,40		0,00		-556,40
29	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včetně zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	-13,00000	15,60	-202,80		0,00000	0,00000	0,00	-13,00000	-202,80
30	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	-13,00000	27,20	-353,60		0,00000	0,00000	0,00	-13,00000	-353,60
Díl 23-M Montáže potrubí							-1 822,60		0,00		-1 822,60
31	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	-13,00000	26,00	-338,00		0,00000	0,00000	0,00	-13,00000	-338,00
32	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku: odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	-13,00000	114,20	-1 484,60		0,00000	0,00000	0,00	-13,00000	-1 484,60

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument:

Dodatek č.7

Část:

01

Část:

TZ 04

Část:

12.5

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
8 Trubní vedení											
1 8711-R1	D+M Odpad z vodojemu - DN150 PVC-KG - včetně zemních prací, uložení a zásypu, úprav a obnov všech dotč. povrchů, včetně všech tvarovek, armatur a ostat. materiálů a napojení na stáv. potrubí;	m	4,15000	2 335,50	9 692,33	0,00000	0,00	4,15000	9 692,33	0,00000	0,00
2 8711-R01_300	D+M Přeložka stávající „odvodňovací“ rýhy odvádějící povrchové vody z prostoru vodojemu - Trubní propustek, kanalizační potrubí PVC SN12 DN300 (v celk. dl. 11,75 m)	m	3,05000	6 000,00	18 300,00	0,00000	0,00	3,05000	18 300,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

01

Část:

TZ 04

Část:

12.6

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření

Poř.č. / Číslo Díl #2	Název	MJ	Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá	
			Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	13 Zemní práce	kpl	-0,10000	40 765,00	-4 076,50	0,00	0,00	-0,10000	-4 076,50
						0,00	0,00		