

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

19.04.2024



DOP-2024-10-002836
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:
variabilní symbol:

10123446

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci : "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č. 11 - neuznatelné			1,00	7 792,04	7 792,04	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					7 792,04

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	7 792,04
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 7 792,04 CZK

Datum UÚP: 31.3.2024

Datum splatnosti: 15.5.2024


Datum UZP: 31.3.2024

Datum vystavení: 15.4.2024



Valašská Bystřice 225
756 27
T: 571 646 430
IČO: 46577238
www.commodum.cz

razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Podskupina 751/3
625 00 Brno

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

11

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
B-Shop: www.eas-schodiste.cz
GPS: 49°25'0.033"N 16°15'14.982"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 11 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.01.2024 do 31.03.2024

Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238


Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH 21 %	2 103 849,42	1 473 210,73	7 792,04	622 846,65
Uznatelné náklady_Základ pro DPH 21 %	107 888 372,68	61 475 244,20	3 344 125,71	43 069 002,77
VCP_Dodatek č.2_uznatelné_Základ pro DPH 21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2_uznatelné_infořádek/zůstane nedofakturováno 21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3_uznatelné_Základ pro DPH 21 %	1 185 583,67	1 067 025,17	0,00	118 558,50
MNP_Dodatek č.3_uznatelné_infořádek/zůstane nedofakturováno 21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
Cena celkem za stavbu	110 097 821,54	64 251 512,63	3 351 917,75	42 494 391,16
<u>Neuznatelné náklady celkem</u>	<u>2 103 849,42</u>	<u>1 473 210,73</u>	<u>7 792,04</u>	<u>622 846,65</u>
<u>Uznatelné náklady celkem</u>	<u>107 993 972,12</u>	<u>62 778 301,90</u>	<u>3 344 125,71</u>	<u>41 871 544,51</u>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.03.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

(11)

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	2 103 849,42	1 473 210,73	7 792,04	622 846,65
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	1 473 210,73	7 792,04	622 846,65
	Zaokrouhlení	-0,10	0,00	0,00	-0,10
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	1 443 865,36	7 792,04	622 846,75
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	29 345,37	0,00	0,00

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 1 - Zemní práce						581 428,34	700,38	89 020,36			
1	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	338,66300	10 972,68	21,61680	700,38	0,00020	0,01
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	234,68000	3 473,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	234,68000	10 959,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	121101102 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	37,35000	2 674,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	52,70800	13 677,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	144,94700	37 613,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	132201209 Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	43,48400	452,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	60,61400	16 359,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	132301209 Příplatek za leplivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	18,18400	189,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	5,27100	5 088,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	465513157-R7 D+M Řad 3-3-2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	9,10000	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	465513157-R9 D+M Řad 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 (nepočítáno i pro objekt TZ 03 Výtlčný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	469,51000	38 969,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	469,51000	19 484,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	258,26900	41 555,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	5,27100	1 094,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	162701105 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	255,93900	238,70	61 092,64	255,93900	61 092,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	1 279,69500	13 308,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	255,93900	18 069,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
20	171201201 Uložení sypání na skládce	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18
21	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytké zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17
22	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	147,86900	16 117,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	58344171 zrnitý nesoudržný materiál, šterkodrť fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	268,58100	103 323,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	175151101 Obsypání potrubí strojně sypání bez prohození, uloženu do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	93,30900	49 005,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	178,66500	45 809,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	37,35000	2 521,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	149,40000	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	149,40000	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá
48	55254081,1 (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástržik), uvnitř cementová malta	m	125,30000	1 245,60	156 073,68	0,00000	0,00000
49	55251412,1 EPDM,tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	m	6,00000	1 723,10	10 338,60	0,00000	0,00000
50	28655117-R D+M Ochranná přížová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	224,20	1 345,20	0,00000	0,00000
51	28655117 D+M Ochranná přížová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	247,70	495,40	0,00000	0,00000
52	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	0,00000	0,00000
53	42273592,1 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zárubcem z tvárné litiny, táhlo a vřetenno nerez ocel	kus	2,00000	8 722,50	17 445,00	0,00000	0,00000
54	9002670411000200t drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	593,10	1 126,20	0,00000	0,00000
55	043103000-R1 Zkoušky průtokuhydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	1 141,80
56	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70	0,00000	0,00000
57	422212120,1 šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli válcovaný závit	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40	0,00000	0,00000
58	42291067 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	776,20	0,00000	0,00000
59	42291073,3 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	2,00000	855,10	1 710,20	0,00000	0,00000
60	891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30	0,00000	0,00000
61	422212130 šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10	0,00000	0,00000
62	42291068 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00000
63	891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1 271,60	0,00000	0,00000
64	42221215 šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	7 560,30	7 560,30	0,00000	0,00000
65	42291068,1 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00000
66	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	716,20	15 756,40	0,00000	0,00000
67	DKT.FF80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	0,00000	0,00000
68	DKT.FF80E300P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	2 176,70	4 353,40	0,00000	0,00000
69	55253489 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00000
70	55253489,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00000
71	55253892 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojením (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.11

Za období:01.01.202431.03.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Stavba:05 -0010

Dokument:Původní rozpočet

Část:02

Část:TZ 01

				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá			
97	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78	0,00000	0,00	360,18000	3 565,78	
Díl	99	Přesun hmot				59 636,81	59 393,38	0,00		243,43	
98	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81	471,37600	59 393,38	0,00000	1,93200	243,43
Díl	997	Přesun sutě				96 282,36	49 179,66	591,86		46 510,84	
99	997221551	Vodovodná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20	229,91900	10 024,46	2,76700	7,20400	314,10
100	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20	1 149,59500	11 955,79	13,83500	35,82000	372,53
101	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99	229,91900	27 199,41	2,76700	7,20400	852,24
102	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67	0,00000	0,00	0,00000	53,31900	12 396,67
103	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30	0,00000	0,00	0,00000	186,57100	32 575,30
Díl	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				12 925,60	12 925,60	0,00		0,00	
104	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20	302,00000	4 711,20	0,00000	0,00000	0,00
105	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40	302,00000	8 214,40	0,00000	0,00000	0,00
Díl	23-M	Montáže potrubí				56 510,30	33 761,00	6 499,80		16 249,50	
106	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	16 666,20	2,00000	16 666,20	0,00000	0,00000	0,00
107	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10	47,00000	1 001,10	0,00000	0,00000	0,00
108	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00	244,00000	6 344,00	0,00000	0,00000	0,00
109	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologý rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20	14,10000	1 390,26	9,40000	23,50000	2 317,10
110	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologý rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	27 864,80	73,20000	8 359,44	48,80000	5 572,96	13 932,40

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

02

Část:

VON

Část:

11

Za období: 01.01.2024 31.03.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
5 Komunikace pozemní										
Díl						29 345,37		0,00		0,00
1	577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62	20,62499	10 811,62	0,00000	0,00
2	577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25	7,50000	11 981,25	0,00000	0,00
3	577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50	12,50000	6 552,50	0,00000	0,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“


**„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“
COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti**

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238



Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	109 992 222,10,-		23 098 366,64,-	133 090 588,74,-
Dle výkazu výměr				

Slovy: jedno sto třicet tři milionů devadesát tisíc pět set osmdesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této