

# Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

20. 4. 2023



DOP-2023-10-002910  
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:  
variabilní symbol:

10122535

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

FFakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

## Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.1 - neuznatelná			1,00	2 098,29	2 098,29	21 %

## Rekapitulace CZK

Daňová	Osvozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				2 098,29

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAN ODVEDE ZÁKAZNÍK

## Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	2 098,29
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 2 098,29 CZK

Datum UÚP: 31.3.2023

Datum splatnosti: 5.5.2023

Datum UZP: 31.3.2023

Datum vystavení: 5.4.2023



Valašská Bystřice 225  
756 27

T: 571 646 430


IČO: 46577238

www.commodum.cz



Platnost

razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra  
petra.neradova@commodum.cz  
777630943



COMMODUM, spol. s r.o.  
756 27 Valašská Bystřice 225  
756 27 Valašská Bystřice 225  
IČO: 46577238  
DIČ: CZ46577238  
www.commodum.cz



# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 23.01.2023 do 31.03.2023

**Stavba : 05 -0010**

**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm**

**Zhotovitel :** COMMODUM, spol. s r.o.  
Valašská Bystřice 225  
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238  
DIČ : CZ46577238

**Objednatel :** Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Jasenická 1106  
75501 Vsetín

IČO : 47674652  
DIČ : CZ47674652

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
Základ pro DPH 21 %		2 103 849,42		2 098,29	2 101 751,13
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		2 103 849,42	0,00	2 098,29	2 101 751,13

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.03.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


10. Valašská Bystřice 225  
756 27  
COMMODUM spol. s r.o.  
IČO: 46577238  
DIČ: CZ46577238  
www.commodum.cz

Za zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
divize 05  
Příspěvkový 3  
602 00 Brno

Za objednatele

  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	2 103 849,42	0,00	2 098,29	2 101 751,13
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	0,00	2 098,29	2 101 751,13
	Zaokrouhlení	-0,10	0,00	0,00	-0,10
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	0,00	2 098,29	2 072 405,86
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	0,00	0,00	29 345,37

Zjišťovací protokol č. 1

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Za období: 23.01.2023

31.03.2023

Poř.č. / Číslo DII	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	Frézování živního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	0,00000	0,00	35,10000	1 137,24	325,18000	10 535,83
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	234,68000	3 473,26
3	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	234,68000	10 959,56
4	121101102 Selmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	37,35000	2 674,26
5	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00	52,70800	13 677,73
6	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	144,94700	37 613,75
7	132201209 Připlatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,48400	452,23
8	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,61400	16 359,72
9	132301209 Připlatek za lepitost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,18400	189,11
10	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,27100	5 088,10
11	D+M Řad 3-3-2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,10000	38 727,78
12	D+M Řad 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 ( nepočítáno i pro objekt TZ 03 Výtlakový řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	23 666,40
13	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00	469,51000	38 969,33
14	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	469,51000	19 484,67
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	258,26900	41 555,48
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,27100	1 094,26
17	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 2 až 4	m3	255,93900	238,70	61 092,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	61 092,64
18	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 279,69500	13 308,83
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	18 069,29
20	171201201 Uložení sypaliny na skládky	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18
21	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17
22	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	147,86900	16 117,72
23	5834471 zrnitý nesoudržný materiál, šterkodr tř. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	268,58100	103 323,11
24	175151101 Obsypání potrubí strojně sypalinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	93,30900	49 005,89
25	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	178,66500	45 809,71
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy ( ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	37,35000	2 521,13
27	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00	149,40000	3 256,92
28	181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utlačení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	149,40000	3 406,32

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neuznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

Díl		kg	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	124,60	558,46	Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
<b>2 Zakládání</b>					<b>929,13</b>	0,00000	0,00	4,48200
30	Podpěry (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,08100	2 750,70	222,81	0,00000	0,00	0,08100
31	275351215 Zřízení bednění stěn základových pater	m2	1,08000	539,80	582,98	0,00000	0,00	1,08000
32	275351216 Odstranění bednění stěn základových pater	m2	1,08000	114,20	123,34	0,00000	0,00	1,08000
<b>Díl</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 138,03</b>			<b>17 138,03</b>
33	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	1,07100	4 722,90	5 058,23	0,00000	0,00	1,07100
34	321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	1 072,30	9 650,70	0,00000	0,00	9,00000
35	321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	269,90	2 429,10	0,00000	0,00	9,00000
<b>Díl</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>17 522,29</b>			<b>17 522,29</b>
36	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	17,22600	1 017,20	17 522,29	0,00000	0,00	17,22600
<b>Díl</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>484 020,43</b>			<b>484 020,43</b>
37	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	360,18000	445,70	160 532,23	0,00000	0,00	360,18000
38	573211107 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	360,18000	18,40	6 627,31	0,00000	0,00	360,18000
39	577155131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	512,90	120 367,37	0,00000	0,00	234,68000
40	573111111 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	54,90	12 883,93	0,00000	0,00	234,68000
41	567132115 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	439,60	103 165,33	0,00000	0,00	234,68000
42	577111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, doplňování a opravy výtuků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	234,68000	186,80	43 838,22	0,00000	0,00	234,68000
43	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplvkou, včetně vyčištění spár	m	507,71200	72,10	36 606,04	0,00000	0,00	507,71200
<b>Díl</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>628 981,80</b>			<b>628 981,80</b>
44	851241131 Montáž potrubí z trub línových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	47,00000	165,00	7 755,00	0,00000	0,00	47,00000
45	55254080 TL T potrubí, DN 80 s jistěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násťtík), uvnitř cementová malta	m	47,00000	1 188,60	55 864,20	0,00000	0,00	47,00000
46	851261131 Montáž potrubí z trub línových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	244,00000	214,90	52 435,60	0,00000	0,00	244,00000
47	55254081 těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násťtík), uvnitř cementová malta	m	112,70000	1 245,60	140 379,12	0,00000	0,00	112,70000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neuznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá		
48	55254081,1	TLT potrubí, DN 100 s jističným jednokomorovým hrdlovým spojením (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN+AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrik), uvnitř cementová malta	m	125,30000	1 245,60	156 073,68	0,00000	0,00	125,30000	156 073,68
49	55251412,1	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor.hrdlovým spojením (těsnění EPDM),tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výtuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	m	6,00000	1 723,10	10 338,60	0,00000	0,00	6,00000	10 338,60
50	28655117-R	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	224,20	1 345,20	0,00000	0,00	6,00000	1 345,20
51	28655117	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	247,70	495,40	0,00000	0,00	2,00000	495,40
52	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	0,00000	0,00	2,00000	805,40
53	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zárubcem z tvárné litiny, táhlo a vřetenno nerez ocel	kus	2,00000	8 722,50	17 445,00	0,00000	0,00	2,00000	17 445,00
54	9002670411000200	drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	563,10	1 126,20	0,00000	0,00	2,00000	1 126,20
55	043103000-R1	Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	2,00000	1 141,80
56	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70	0,00000	0,00	3,00000	2 615,70
57	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli vřetenno závít	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40	0,00000	0,00	3,00000	11 066,40
58	42291067	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	776,20	0,00000	0,00	1,00000	776,20
59	42291073,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 kus m (1,25 m)	kus	2,00000	855,10	1 710,20	0,00000	0,00	2,00000	1 710,20
60	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30	0,00000	0,00	1,00000	1 100,30
61	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli vřetenno závít	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10	0,00000	0,00	1,00000	4 404,10
62	42291068	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00	1,00000	862,10
63	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1 271,60	0,00000	0,00	1,00000	1 271,60
64	42221215	šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli vřetenno závít	kus	1,00000	7 560,30	7 560,30	0,00000	0,00	1,00000	7 560,30
65	42291068,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00	1,00000	862,10
66	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	716,20	15 756,40	0,00000	0,00	22,00000	15 756,40
67	DKT.FF80E200P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	0,00000	0,00	2,00000	3 452,40
68	DKT.FF80E300P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	2 176,70	4 353,40	0,00000	0,00	2,00000	4 353,40
69	55253489	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jističný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	1,00000	1 991,10
70	55253489,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	1,00000	1 991,10
71	552535892	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jističným spojením (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60	0,00000	0,00	1,00000	1 289,60

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neuznatelné náklady		
Část:	TZ.01	Vodovodní řady		

				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
72	552540470 N (PP) - patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	2 372,90	4 745,80	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	4 745,80
73	55259430-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 714,40	1 714,40	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 714,40
74	55259470 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 075,50	2 075,50	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	2 075,50
75	55259430,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	3,00000	3 105,00	9 315,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	9 315,00
76	55259430-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 140,90	3 140,90	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	3 140,90
77	283777170-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	1 847,60	12 933,20	0,00000	0,00	0,00000	7,00000	12 933,20
78	857261131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,00000	794,10	6 352,80	0,00000	0,00	0,00000	8,00000	6 352,80
79	55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	3,00000	2 076,00	6 228,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	6 228,00
80	55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 076,00	2 076,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	2 076,00
81	55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 275,30	2 275,30	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	2 275,30
82	55253858 MMR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 913,60
83	283777180-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	2,00000	2 205,80	4 411,60	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	4 411,60
84	857311131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,00000	1 473,70	10 315,90	0,00000	0,00	0,00000	7,00000	10 315,90
85	55253895 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 302,80	3 302,80	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	3 302,80
86	55253528 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16	kus	1,00000	4 950,70	4 950,70	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	4 950,70
87	31951006 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí TL/T LT DN 150, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozi úpravou dle GSK	kus	2,00000	9 589,30	19 138,60	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	19 138,60
88	28377720 Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	2 143,50	6 430,50	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	6 430,50
89	899401112 Osazení poklopů šoupátkových	kus	5,00000	617,60	3 088,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	3 088,00
90	422913520 poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	6 254,00
91	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	2 096,80
92	422914520 poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	5 972,60
93	899713111-R D+M Orientační tabulky	kus	7,00000	218,00	1 526,00	0,00000	0,00	0,00000	7,00000	1 526,00
94	899713111 D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku	kus	3,00000	312,40	937,20	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	937,20
95	899722111 Krycí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	292,00000	5,20	1 518,40	0,00000	0,00	0,00000	292,00000	1 518,40
Díl	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 408,32	0,00	0,00	0,00000		29 408,32
96	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	507,71200	50,90	25 842,54	0,00000	0,00	0,00000	507,71200	25 842,54

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neuuznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
97	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78	0,00	0,00000	0,00	360,18000	3 565,78
Díl	99	Přesun hmot				59 636,81	0,00		0,00		59 636,81
98	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81	0,00	0,00000	0,00	473,30800	59 636,81
Díl	997	Přesun sutě				96 282,36	0,00		961,05		95 321,31
99	997221551	Vodovodná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20	0,00	0,00000	195,89	235,39700	10 263,31
100	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20	0,00	0,00000	233,64	1 176,78500	12 238,56
101	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99	0,00	0,00000	531,52	235,39700	27 847,47
102	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67	0,00	0,00000	0,00	53,31900	12 396,67
103	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30	0,00	0,00000	0,00	186,57100	32 575,30
Díl	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				12 925,60	0,00		0,00		12 925,60
104	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připravený na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20	0,00	0,00000	0,00	302,00000	4 711,20
105	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40	0,00	0,00000	0,00	302,00000	8 214,40
Díl	23-M	Montáže potrubí				56 510,30	0,00		0,00		56 510,30
106	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	16 666,20	0,00	0,00000	0,00	2,00000	16 666,20
107	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10	0,00	0,00000	0,00	47,00000	1 001,10
108	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00	0,00	0,00000	0,00	244,00000	6 344,00
109	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20	0,00	0,00000	0,00	47,00000	4 634,20
110	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	27 864,80	0,00	0,00000	0,00	244,00000	27 864,80



Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

02

Část:

VON

Část:

1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	5 Komunikace pozemní					0,00		0,00		29 345,37	
1 577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,62499	10 811,62
2 577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,50000	11 981,25
3 577134131-R3	Nová komunikace, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,50000	6 552,50