

# Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

22.05.2023



DOP-2023-10-003627  
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:  
variabilní symbol:

10123036

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ160100000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

akturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

## Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.2 - (Neuznatelné)			1,00	982 573,71	982 573,71	21 %

## Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				982 573,71

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

## Celkový přehled

Celkem bez DPH	982 573,71
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: **982 573,71 CZK**

Datum ÚÚP: 30.4.2023

Datum splatnosti: 14.6.2023

Datum ÚZP: 30.4.2023

Datum vystavení: 15.5.2023



Valašská Bystřice 225

756 27


T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INPOpower

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMUM spol. s r.o.  
756 27 Valašská Bystřice 225  
T: 571 646 430  
E: commodum@commodum.cz  
www.commodum.cz  
E-shop: www.aaa-schodba.cz  
GPS: 49°25'0.013"N 18°5'14.942"E  
IČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238



## Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2023 do 30.04.2023

**Stavba : 05 -0010**

**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm**

**Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.**  
Valašská Bystřice 225  
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238  
DIČ : CZ46577238


**Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**  
Jasenická 1106  
75501 Vsetín


IČO : 47674652  
DIČ : CZ47674652

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 103 849,42	2 098,29	982 573,71	1 119 177,42
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>2 103 849,42</b>	<b>2 098,29</b>	<b>982 573,71</b>	<b>1 119 177,42</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

10.  Valašská Bystřice 225  
75627  
IČO: 46577238  
DIČ: CZ46577238  
Za zhotovitele

 VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Divize 05  
Podsektory 3  
602 00 Brno  
15.5.2023  
Za objednatele

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce						671 149,88	1 137,24	432 539,44	237 472,40		
1	Frézování živitého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	35,10000	1 137,24	253,12400	8 201,22	72,05600	2 334,61
2	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	0,00000	0,00	187,74400	2 778,61	46,93600	694,65
3	Odstanění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	0,00000	0,00	187,74400	8 767,64	46,93600	2 191,92
4	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	0,00000	0,00	29,88000	2 139,41	7,47000	534,85
5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	0,00000	0,00	42,16600	10 942,08	10,54200	2 735,65
6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	0,00000	0,00	115,95800	30 091,10	28,98900	7 522,65
7	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	0,00000	0,00	34,78700	361,78	8,69700	90,45
8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	0,00000	0,00	48,49100	13 087,72	12,12300	3 272,00
9	Příplatek za lepištv v rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	0,00000	0,00	14,54700	151,29	3,63700	37,82
10	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	0,00000	0,00	4,21700	4 070,67	1,05400	1 017,43
11	D+M Řad 3-3-2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,10000	38 727,78
12	D+M Řad 4 - Křížení přílohu Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 ( napočítáno i pro objekt TZ 03 Výlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	0,00000	0,00	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00
13	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	0,00000	0,00	375,60800	31 175,46	93,90200	7 793,87
14	151201112 Odstanění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	0,00000	0,00	375,60800	15 587,73	93,90200	3 896,94
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	0,00000	0,00	206,61500	33 244,35	51,65400	8 311,13
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	0,00000	0,00	4,21700	875,45	1,05400	218,81
17	162701105 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	255,93900	236,70	61 092,64	0,00000	0,00	204,75100	48 874,06	51,18800	12 218,58
18	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	0,00000	0,00	1 023,75600	10 647,06	255,93900	2 661,77
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	0,00000	0,00	204,75100	14 455,42	51,18800	3 613,87
20	171201201 Uložení sypání na skládce	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18
21	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17
22	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	0,00000	0,00	118,29500	12 894,16	29,57400	3 223,56
23	58344171 zrnitý nesoudržný materiál, šleřkoditř fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	0,00000	0,00	214,86500	82 658,57	53,71600	20 664,54
24	175151101 Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	0,00000	0,00	74,64700	39 204,60	18,66200	9 801,29
25	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	0,00000	0,00	142,93200	36 647,76	35,73300	9 161,95
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy ( ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	0,00000	0,00	29,88000	2 016,90	7,47000	504,23
27	161301114 Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00	149,40000	3 256,92
28	161451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	149,40000	3 406,32

Zjišťovací protokol č. 2

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

Za období: 01.04.2023 30.04.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá			
Díl		kg	4,48200	124,60	558,46	0,00	0,00000	0,00	4,48200	558,46
2 Zakládání					929,13	0,00		929,13		0,00
30	Podpěrný (počkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,08100	2 750,70	222,81	0,00	0,00000	222,81	0,00000	0,00
31	275351215 Zřízení bednění stěn základových pater	m2	1,08000	539,80	582,98	0,00	0,00000	582,98	0,00000	0,00
32	275351216 Odstranění bednění stěn základových pater	m2	1,08000	114,20	123,34	0,00	0,00000	123,34	0,00000	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce					17 138,03	0,00		17 138,03		0,00
33	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	1,07100	4 722,90	5 058,23	0,00	0,00000	5 058,23	0,00000	0,00
34	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	1 072,30	9 650,70	0,00	0,00000	9 650,70	0,00000	0,00
35	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	289,90	2 429,10	0,00	0,00000	2 429,10	0,00000	0,00
4 Vodovodné konstrukce					17 522,29	0,00		14 018,03		3 504,26
36	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litéžného - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	17,22600	1 017,20	17 522,29	0,00	0,00000	13,78100	14 018,03	3 504,26
5 Komunikace					484 020,43	0,00		0,00		484 020,43
37	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	360,18000	445,70	160 532,23	0,00	0,00000	0,00	360,18000	160 532,23
38	Posítk živitný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	360,18000	18,40	6 627,31	0,00	0,00000	0,00	360,18000	6 627,31
39	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	512,90	120 367,37	0,00	0,00000	0,00	234,68000	120 367,37
40	Posítk živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	54,90	12 883,93	0,00	0,00000	0,00	234,68000	12 883,93
41	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	439,60	103 165,33	0,00	0,00000	0,00	234,68000	103 165,33
42	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	234,68000	186,80	43 838,22	0,00	0,00000	0,00	234,68000	43 838,22
43	Vypnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živitnou závlivkou, vč. vyčištění spár	m	507,71200	72,10	36 606,04	0,00	0,00000	0,00	507,71200	36 606,04
8 Trubní vedení					628 981,80	0,00		404 832,83		224 148,97
44	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	47,00000	165,00	7 755,00	0,00	0,00000	0,00	47,00000	7 755,00
45	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násářík), uvnitř cementová malta	m	47,00000	1 188,60	55 864,20	0,00	0,00000	0,00	47,00000	55 864,20
46	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	244,00000	214,90	52 435,60	0,00	0,00000	231,47000	49 742,90	12,53000
47	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násářík), uvnitř cementová malta	m	112,70000	1 245,60	140 379,12	0,00	0,00000	112,70000	140 379,12	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.04.2023	30.04.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neuuznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá				
48	55254081,1	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násitník), uvnitř cementová malta	m	125,30000	1 245,60	156 073,68	0,00000	0,00	112,77000	140 466,31	12,53000	15 607,37
49	55251412,1	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor.hrdlovým spojem (těsnění EPDM),tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží),uvnitř cem.malta	m	6,00000	1 723,10	10 338,60	0,00000	0,00	6,00000	10 338,60	0,00000	0,00
50	28655117-R	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	224,20	1 345,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 345,20
51	28655117	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	247,70	495,40	0,00000	0,00	2,00000	495,40	0,00000	0,00
52	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	0,00000	0,00	1,00000	402,70	1,00000	402,70
53	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a včetně nerez ocel	kus	2,00000	8 722,50	17 445,00	0,00000	0,00	1,00000	8 722,50	1,00000	8 722,50
54	90026704110002001	drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	583,10	1 126,20	0,00000	0,00	1,00000	583,10	1,00000	583,10
55	043103000-R1	Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 141,80
56	891244112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70	0,00000	0,00	1,00000	871,90	2,00000	1 743,80
57	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, včetně nerez oceli válcovaný závit	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40	0,00000	0,00	1,00000	3 688,80	2,00000	7 377,60
58	42291067	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	776,20	0,00000	0,00	1,00000	776,20	0,00000	0,00
59	42291073,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	2,00000	855,10	1 710,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 710,20
60	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 100,30
61	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, včetně nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 404,10
62	42291068	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	862,10
63	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1 271,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 271,60
64	42221215	šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, včetně nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	7 560,30	7 560,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 560,30
65	42291068,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	862,10
66	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	716,20	15 756,40	0,00000	0,00	9,00000	6 445,80	13,00000	9 310,60
67	DKT.FF80E200P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	0,00000	0,00	1,00000	1 726,20	1,00000	1 726,20
68	DKT.FF80E300P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	2 176,70	4 353,40	0,00000	0,00	1,00000	2 176,70	1,00000	2 176,70
69	55253489	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 991,10
70	55253489,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	1,00000	1 991,10	0,00000	0,00
71	55253892	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 289,60



Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

02

Část:

TZ 01

Část:

2

Za období:

01.04.2023

30.04.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
97	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78	0,00000	0,00	360,18000
Díl	99 Přesun hmot				59 636,81		46 649,99	12 986,82
98	98 998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81	0,00000	370,23800	103,07000
Díl	997 Přesun sutě				96 282,36		38 856,21	56 465,10
99	997221551 Vodovodná doprava sutě ze sytkých materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20	4,49300	181,65600	53,74100
100	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sutě ze sytkých materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20	22,46500	908,28000	268,50500
101	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99	4,49300	181,65600	53,74100
102	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67	0,00000	0,00	53,31900
103	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30	0,00000	0,00	186,57100
Díl	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				12 925,60		6 936,00	5 989,60
104	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20	0,00000	0,00	302,00000
105	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40	0,00000	255,00000	47,00000
Díl	23-M Montáže potrubí				56 510,30		0,00	56 510,30
106	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	seda	2,00000	8 333,10	16 666,20	0,00000	0,00	2,00000
107	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10	0,00000	0,00	47,00000
108	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00	0,00000	0,00	244,00000
109	892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20	0,00000	0,00	47,00000
110	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	27 864,80	0,00000	0,00	244,00000

Zjišťovací protokol č.

2

Za období: 01.04.2023 30.04.2023

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 02

Část: VON

Zásobování plinou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování plinou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č. / Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
5 Komunikace pozemní											
1 577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62		0,00	0,00000	0,00	20,62499	10 811,62
2 577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25		0,00	0,00000	0,00	7,50000	11 981,25
3 577134131-R3	Nová komunikace, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50		0,00	0,00000	0,00	12,50000	6 552,50



**DODATEK č. 1****KE SMLOUVĚ O DÍLO****na realizaci veřejné zakázky s názvem:****„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“**

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

a uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín  
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Oprávněný jednat  
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 2504851/0100  
IČO: 47674652  
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

a

**„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“****COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti**

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel  
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík  
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
Číslo účtu: 4000702-801/0100  
Identifikační číslo: 46577238  
DIČ: CZ46577238

4