

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

19.06.2023

DOP-2023-10-004268
COMMODUM, spol. s r.o.číslo dokladu:
variabilní symbol:

10123071

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele: 1

akturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle ZP č.3 - neuznatelné			1,00	239 958,03	239 958,03	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				239 958,03

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	239 958,03
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: **239 958,03 CZK**

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Datum ÚÚP: 31.5.2023

Datum splatnosti: 13.7.2023

Datum ÚZP: 31.5.2023

Datum vystavení: 13.6.2023



Valašská Bystřice 225

756 27


T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádková Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.aaa-ctb.cz
GPS: 49°25'0.033"N 18°5'14.562"E
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.05.2023 do 31.05.2023

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238


Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
Základ pro DPH 21 %		2 103 849,42	984 672,00	239 958,03	879 219,39
Cena celkem za stavbu bez DPH		2 103 849,42	984 672,00	239 958,03	879 219,39

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.05.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele

VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
divize 05
Podsedky 3
625 00 Brno

Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	2 103 849,42	984 672,00	239 958,03	879 219,39
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	984 672,00	239 958,03	879 219,39
	Zaokrouhlení	-0,10	0,00	0,00	-0,10
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	984 672,00	239 958,03	849 874,12
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	0,00	0,00	29 345,37

J.S. Kubeš, Ing. Jaroslav Kubeš
 Ing. Jaroslav Kubeš, IČO 251 111 111

Zjišťovací protokol č.

3

Za období: 01.05.2023 31.05.2023

05 - 0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část:

Neuznatelné náklady

Část:

Vodovodní řady

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 1 - Zemní práce											
1	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	288,22400	9 338,46	50,43900	1 634,22	21,61700	700,39,19
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	187,74400	2 778,61	32,85500	486,25	14,08100	208,40,40
3	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	187,74400	8 767,64	32,85500	1 534,33	14,08100	657,59
4	121101102 Sejmoutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	29,88000	2 139,41	5,22900	374,40	2,24100	160,45
5	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	42,16800	10 942,08	7,37900	1 914,85	3,16300	820,80,80
6	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	115,95800	30 091,10	20,29300	5 266,03	8,69800	2 256,62,62
7	132201209 Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	34,78700	361,78	6,08800	63,32	2,60900	27,13,13
8	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	289,90	16 359,72	48,49100	13 087,72	8,48600	2 290,37	3,63700	981,63,63
9	132301209 Připlatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	14,54700	151,29	2,54600	26,48	1,09100	11,34,34
10	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	4,21700	4 070,67	0,73800	712,39	0,31600	305,04,04
11	D+M Řad 3-3,2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	0,00000	0,00	9,10000	38 727,78	0,00000	0,00,00
12	D+M Řad 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 (napočítáno i pro objekt TZ 03 Výlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00,00
13	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	375,60800	31 175,46	65,73100	5 455,67	28,17100	2 338,20,20
14	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	375,60800	15 587,73	65,73100	2 727,84	28,17100	1 169,10,10
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	206,61500	33 244,35	36,15800	5 817,82	15,49800	2 493,31,31
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	4,21700	875,45	0,73800	153,21	0,31600	65,60,60
17	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	255,93900	238,70	61 092,64	204,75100	48 874,06	35,83100	8 552,86	15,35700	3 665,72,72
18	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	1 023,75600	10 647,06	179,15700	1 863,23	76,78200	798,54,54
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	204,75100	14 455,42	35,83100	2 529,67	15,35700	1 084,20,20
20	171201201 Uložení sypání na skládce	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18,18
21	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17,17
22	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	118,29500	12 894,16	20,70100	2 256,41	8,87300	967,15,15
23	58344171 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodř fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	214,86500	82 658,57	37,60100	14 465,10	16,11500	6 199,44,44
24	175151101 Obsypání potrubí sypáninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	74,64700	39 204,60	13,06300	6 860,69	5,59900	2 940,60,60
25	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	266,40	45 809,71	142,93200	36 647,76	25,01300	6 413,33	10,72000	2 748,62,62
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	29,88000	2 016,90	5,22900	352,96	2,24100	151,27,27
27	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00	149,40000	3 256,92,92
28	181451311 Založení trávníku strojně výševe včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	149,40000	3 406,32,32

Zjišťovací protokol č. 3

Za období: 01.05.2023 31.05.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řády

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
29	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	558,46	0,00000	0,00	4,48200	558,46
2 Zakládání			929,13	929,13	0,00	0,00	0,00
30	Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	222,81	0,08100	0,00000	0,00	0,00000
31	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek	m2	582,98	1,08000	0,00000	0,00	0,00000
32	275351216 Odstranění bednění stěn základových patek	m2	123,34	1,08000	0,00000	0,00	0,00000
3 Svislé a kompletní konstrukce			17 138,03	17 138,03	0,00	0,00	0,00
33	320101111 D+M Osazení železobetonových slaveništních prefabrikátů	m3	5 058,23	1,07100	0,00000	0,00	0,00000
34	321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových slaveništních prefabrikátů	m2	9 650,70	9,00000	0,00000	0,00	0,00000
35	321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových slaveništních prefabrikátů	m2	2 429,10	9,00000	0,00000	0,00	0,00000
4 Vodorovné konstrukce			17 522,29	14 018,03	2 453,49	1 050,77	1 050,77
36	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek tř. 0-4 mm	m3	17 522,29	13,78100	2,41200	2 453,49	1,03300
5 Komunikace			484 020,43	0,00	0,00	484 020,43	484 020,43
37	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	160 532,23	0,00000	0,00000	0,00	360,18000
38	573211107 Postřik živitý spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	6 627,31	0,00000	0,00000	0,00	360,18000
39	577155131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	120 367,37	0,00000	0,00000	0,00	234,68000
40	573111111 Postřik živitý infiltranční s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	12 883,93	0,00000	0,00000	0,00	234,68000
41	567132115 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	103 165,33	0,00000	0,00000	0,00	234,68000
42	577111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklátu tl. 100 mm, včetně dopravy, drocení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skladovné;	m2	43 838,22	0,00000	0,00000	0,00	234,68000
43	599141111 Vypnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živinou závlukou, včetně vyčištění spár	m	36 606,04	0,00000	0,00000	0,00	507,71200
8 Trubní vedení			628 981,80	404 832,83	106 031,30	118 117,67	118 117,67
44	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	7 755,00	0,00000	42,00000	6 930,00	5,00000
45	55254080 TL T potrubí, DN 80 s jističným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násťřik), uvnitř cementová malta	m	55 864,20	0,00000	42,00000	49 921,20	5,00000
46	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	52 435,60	231,47000	0,00000	0,00	12,53000
47	55254081 Těsnění, tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násťřik), uvnitř cementová malta	m	1 245,60	112,70000	0,00000	0,00	0,00000

				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá				
48	55254081,1	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m ² + krycí nátěr(násádk), uvnitř cementová malta	m	125,30000	1 245,60	156 073,68	112,77000	140 466,31	0,00000	0,00	12,53000	15 607,37
49	55251412,1	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor.hrdlovým spojem (těsnění EPDM),tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m ² +krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	m	6,00000	1 723,10	10 338,60	6,00000	10 338,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
50	28655117-R	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	224,20	1 345,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 345,20
51	28655117	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	247,70	495,40	2,00000	495,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
52	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	1,00000	402,70	1,00000	402,70	0,00000	0,00
53	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeteno nerez ocel	kus	2,00000	8 722,50	17 445,00	1,00000	8 722,50	1,00000	8 722,50	0,00000	0,00
54	9002670411000200K	drenační blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	563,10	1 126,20	1,00000	563,10	1,00000	563,10	0,00000	0,00
55	043103000-R1	Zkoušky průtokuhydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 141,80
56	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70	1,00000	871,90	2,00000	1 743,80	0,00000	0,00
57	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40	1,00000	3 688,80	2,00000	7 377,60	0,00000	0,00
58	42291067	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	776,20	1,00000	776,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
59	42291073,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 kus m (1,25 m)	kus	2,00000	855,10	1 710,20	0,00000	0,00	2,00000	1 710,20	0,00000	0,00
60	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 100,30
61	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 404,10
62	42291068	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	862,10
63	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1 271,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 271,60
64	42221215	šoupátko vdrárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	7 560,30	7 560,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 560,30
65	42291068,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	862,10
66	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	716,20	15 756,40	9,00000	6 445,80	0,00000	0,00	13,00000	9 310,60
67	DKT.FF80E200P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	1,00000	1 726,20	1,00000	1 726,20	0,00000	0,00
68	DKT.FF80E300P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	2 176,70	4 353,40	1,00000	2 176,70	1,00000	2 176,70	0,00000	0,00
69	55253489	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 991,10
70	55253489,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	55253892	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60	0,00000	0,00	1,00000	1 289,60	0,00000	0,00

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
97	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáč, seponát, vodou)	m2	9,90	3 565,78	0,00000	0,00	360,18000 3 565,78
Díl	99	Přesun hmot			59 636,81	46 649,99	9 265,66	3 721,16
98	998276101-R	Přesun hmot pro hrubní vedení, otevřený výkop	t	126,00	59 636,81	370,23800	9 265,66	29,53300 3 721,16
Díl	997	Přesun sutě			96 282,36	39 817,26	6 968,00	49 497,10
99	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,60	10 459,20	186,14900	8 116,09	21,16500 922,80
100	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	10,40	12 472,20	930,74500	9 679,75	162,88000 1 693,95
101	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,30	28 378,99	186,14900	22 021,42	32,57600 3 853,74
102	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	232,50	12 396,67	0,00000	0,00	53,31900 12 396,67
103	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	174,60	32 575,30	0,00000	0,00	186,57100 32 575,30
Díl	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných			12 925,60	6 936,00	1 142,40	4 847,20
104	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2, připevněný na potrubí, včetně zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	15,60	4 711,20	0,00000	0,00	302,00000 4 711,20
105	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	27,20	8 214,40	255,00000	6 936,00	42,00000 1 142,40
Díl	23-M	Montáže potrubí			56 510,30	0,00	0,00	56 510,30
106	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	8 333,10	16 666,20	0,00000	0,00	2,00000 16 666,20
107	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	21,30	1 001,10	0,00000	0,00	47,00000 1 001,10
108	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	26,00	6 344,00	0,00000	0,00	244,00000 6 344,00
109	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	98,60	4 634,20	0,00000	0,00	47,00000 4 634,20
110	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	114,20	27 864,80	0,00000	0,00	244,00000 27 864,80

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.05.2023	31.05.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neužitečné náklady		
Část:	VON	Vedlejší a Ostatní náklady		

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl	5 Komunikace pozemní					0,00	0,00	0,00	0,00	29 345,37	29 345,37
1 577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,62499	10 811,62
2 577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,50000	11 981,25
3 577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopracování PD v nezbytně nulném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,50000	6 552,50