

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

18.01.2024



DOP-2024-10-000506
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:
variabilní symbol:

10123362

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturujeme Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci
:"Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č. 10 - neuznatelné)			1,00	210 376,30	210 376,30	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				

Základ 210 376,30

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	210 376,30
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 210 376,30 CZK

Datum UÚP: 31.12.2023

Datum splatnosti: 14.2.2024

Datum UZP: 31.12.2023

Datum vystavení: 15.1.2024



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238


www.commodum.cz



razítko+podpis

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.



QR Platba+P

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMUM spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.aaa-schodiste.cz
GPS: 49°25'0,033"N 18°0'14,552"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 10 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.12.2023 do 31.12.2023

Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

75627

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
Vsetín


IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652

75501

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 262 834,43	210 376,30	630 638,69
Uznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	107 888 372,68	59 366 164,95	2 109 079,25	46 413 128,48
VCP_Dodatek č.2_uznatelné Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2_uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3_uznatelné Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50
MNP_Dodatek č.3_uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
Cena celkem za stavbu		110 097 821,54	61 812 006,74	2 439 505,89	45 846 308,91
<u>Neuznatelné náklady celkem</u>		<u>2 103 849,42</u>	<u>1 262 834,43</u>	<u>210 376,30</u>	<u>630 638,69</u>
<u>Uznatelné náklady celkem</u>		<u>107 993 972,12</u>	<u>60 549 172,31</u>	<u>2 229 129,59</u>	<u>45 215 670,22</u>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.12.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

10.  Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
www.commodum.cz

Za zhotovitele




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Podsedky 751/3
625 00 Brno

-49-

Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Dodatek č.2 a č.3		Cena dle Dod.č.2 a Dod.č.3	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
			MNP	VCP				
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	107 888 372,68			107 993 972,12	60 549 172,31	2 229 129,59	45 215 670,22
01	Uznatelné náklady	107 888 372,68			107 993 972,08	60 549 172,31	2 229 129,59	45 215 670,18
	Zaokrouhlení	0,04			0,04	0,00	0,00	0,04
TZ 01	Vodovodní řady	73 439 306,36			73 439 306,36	45 602 051,43	1 337 280,30	26 499 974,63
TZ 01	Vodovodní řady Dodatek č.2		-115 725,66	186 576,32	70 850,66	186 576,32	0,00	-115 725,66
TZ 02	ČS1 Horní Paseky	3 276 248,13			3 276 248,13	2 150 697,02	233 675,62	891 875,49
TZ 03	Výtláčný řad z ČS1 do vodojemu	13 710 702,28			13 710 702,28	6 071 103,85	277 179,69	7 362 418,74
TZ 03	Výtláčný řad z ČS1 do vodojemu Dodatek č.3		-1 098 492,50	1 185 583,67	87 091,17	946 974,83	120 050,34	-979 934,00
TZ 04	Vodojem Sladské	8 700 311,82			8 700 311,82	4 239 602,20	142 953,64	4 317 755,98
TZ 04	Vodojem Sladské		-101 798,60	49 456,21	-52 342,39	49 456,21	0,00	-101 798,60
PS 01	ČS1 Horní Paseky	2 466 440,04			2 466 440,04	0,00	0,00	2 466 440,04
PS 01.1	Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky	1 243 989,04			1 243 989,04	0,00	0,00	1 243 989,04
PS 01.2, PS 01.3	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - ČS1	1 222 451,00			1 222 451,00	0,00	0,00	1 222 451,00
PS 02	Vodojem Sladské	3 178 599,98			3 178 599,98	0,00	0,00	3 178 599,98
PS 02.1.1	Strojné technologická část - Vodojem Sladské	1 902 131,18			1 902 131,18	0,00	0,00	1 902 131,18
PS 02.1.2	Strojné technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2	350 458,80			350 458,80	0,00	0,00	350 458,80
PS 02.2, PS 02.3	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - Vodojem	681 276,00			681 276,00	0,00	0,00	681 276,00
PS 02.2, PS 02.4	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2	244 734,00			244 734,00	0,00	0,00	244 734,00
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	3 116 764,03			3 116 764,03	1 302 710,45	117 990,00	1 696 063,58

Zjišťovací protokol č. 10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

Poř.č. / Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	Odstanění dřevin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	178,00000	64,90	11 552,20	178,00000	11 552,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	8,00000	264,70	2 117,60	8,00000	2 117,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	23,00000	475,40	10 934,20	23,00000	10 934,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	4,00000	762,90	3 051,60	4,00000	3 051,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	10,00000	1 089,90	10 899,00	10,00000	10 899,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	Odstanění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	12,97700	570,90	7 408,57	12,97700	7 408,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,00000	513,80	4 110,40	8,00000	4 110,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	23,00000	929,00	21 367,00	23,00000	21 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 262,80	9 051,20	4,00000	9 051,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	10,00000	3 954,80	39 548,00	10,00000	39 548,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	Vodorovné přemístění dřevin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	178,00000	57,10	10 163,80	178,00000	10 163,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	Vytěžení a tvarový ořez dřevin	kus	23,00000	63,30	1 455,90	23,00000	1 455,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	10,60000	1 614,10	17 109,46	10,60000	17 109,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	31,00000	76,80	2 380,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	31,00000	2 380,80
15	2650381 plácí zob obecný (Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3 litry	kus	6,00000	46,70	280,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	280,20
16	2650300 javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	1,00000	1 598,50	1 598,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 598,50
17	02650483-R1 hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	67,50	67,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	67,50
18	02650483-R2 třešeň plácí (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	1 855,90	3 711,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 711,80
19	02650461-R lipa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 847,60	1 847,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 847,60
20	2650442 habr obecný (Carpinus betulus/ na délce 12 m, živý plot	kus	20,00000	184,80	3 696,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	3 696,00
21	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	3 480,00000	101,70	353 916,00	1 541,92000	156 813,27	82,90000	8 430,93	1 855,18000	188 671,80
22	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	435,00000	46,70	20 314,50	192,74000	9 000,96	10,36200	483,91	231,89800	10 829,63

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ.01	Vodovodní řady		

					Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
45	14320412-R	D+M Startovací a Koncová jáma - včet. zajištění jam, rozepření, vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie;	m3	290,81600	705,80	205 257,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	141721219	Řízený zemní profilak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 355 mm - Bezvýkopová technologie	m	136,50000	5 007,30	683 496,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00
47	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm - Chránička bezvýkopová technologie	m	136,50000	2 442,40	333 387,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
48	851371131	Montáž potrubí z trub ocelových otevřený výkop DN 300 - Chráničky Stávajících propustků DN 500-600	m	6,00000	1 014,10	6 084,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
49	14011112,1	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm - Chráničky Stávajících propustků DN 500-600	m	6,00000	2 857,60	17 145,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
50	851361131-R	Montáž potrubí z trub ocelových otevřený výkop DN 250 - Chráničky Křížení s vodotečí IDVT 10195689 a Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_Potrubi most	m	16,80000	912,40	15 328,32	0,00000	0,00	0,00000	15 328,32
51	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm - Chráničky Křížení s vodotečí IDVT 10195689 a Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_Potrubi most	m	16,80000	2 580,50	43 352,40	0,00000	0,00	0,00000	43 352,40
52	87145119-R	Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce - Chráničky	m	159,30000	1 629,70	259 611,21	0,00000	0,00	0,00000	27 378,96
53	141704-R	Uložení a doplňkové konstrukce, včet. kluzných vymezovacích objímk (utěsnění konců chráničky specifikováno níže) - Chráničky	sada	1,00000	6 747,00	6 747,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
54	899913144	Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 324 x 98 mm	kus	6,00000	2 767,30	16 603,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
55	899913153-R	Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 324 x 118 mm	kus	8,00000	1 328,30	10 626,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
56	899913161	Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 273 x 180 mm	kus	4,00000	954,80	3 819,20	0,00000	0,00	0,00000	1 909,60
57	871321211	D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 150 délky 3 m, vč. pryžových manžet z EPDM 160/98 a kluzných vymezovacích objímk v=15mm - Chránička stáv. kanalizace	m	6,00000	199,30	1 195,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
58	871361211-R	D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímk v=36mm - Chránička stáv. kanalizace	m	16,00000	509,40	8 150,40	0,00000	0,00	0,00000	5 094,00
59	465513157-R1	D+M Řad 2-1.2 - Křížení Sladského potoka (IDVT 10186738);	m	16,60000	4 359,60	72 369,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00
60	8712-R105.8	D+M Přeložka vodovodu - DN25 PE100 SDR17 PN10(rozm.32,0*3,0mm) - včet.zem.prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů,včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	50,00000	3 633,00	181 650,00	0,00000	0,00	0,00000	181 650,00
61	465513157-R2	D+M Řady 2-3.4 a 2-3.5 - křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka;	m	34,40000	4 982,40	171 394,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
62	465513157-R3	D+M Řad 2-3.3 - Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka - Potrubní most;	m	14,20000	12 663,60	179 823,12	0,00000	0,00	0,00000	179 823,12
63	465513157-R4	D+M Řad 2-3 - Křížení s vodotečí IDVT 10197347;	m	10,50000	4 359,60	45 775,80	0,00000	0,00	0,00000	45 775,80
64	465513157-R5	D+M Řad 2-3 - Křížení s vodotečí IDVT 10195689;	m	3,00000	4 048,20	12 144,60	0,00000	0,00	0,00000	12 144,60
65	465513157-R6	D+M Řad 3 a Výtak V1- Křížení Sladského potoka (napočítáno i pro objekt TZ 03 Výtlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	14,20000	5 709,00	81 067,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

01

TZ.01

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ.01

Za období: 01.12.2023

31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá	
66	8711-R_K250	D+M Přeložka kanalizace DN250 PVC-U - včetně zemních prací, uložení a zásepů, úprav a obnov všech dotčených povrchů včetně všech tvarovek, armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající potrubí;	23,00000	3 944,40	90 721,20	23,00000	90 721,20	0,00000	0,00000
67	465513157-R7.0	D+M Řad 3-3.1 - Křížení příkopu vodoteče;	1,30000	3 321,60	4 318,08	1,30000	4 318,08	0,00000	0,00000
68	465513157-R8	D+M Řad 3-5 - Křížení Sladského potoka;	12,10000	4 982,40	60 287,04	12,10000	60 287,04	0,00000	0,00000
69	151201102	Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	#####	83,00	1 852 830,58	17 958,46400	1 490 552,51	608,69200	50 521,44
70	151201112	Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	#####	41,50	926 415,29	17 958,46400	745 276,25	608,69200	25 260,72
71	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	#####	160,90	1 673 437,71	8 261,30500	1 329 243,98	275,46800	44 322,80
72	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	212,25500	207,60	44 064,14	168,59800	35 000,95	5,62200	1 167,13
73	162701105_4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	9 709,87200	238,70	2 317 746,45	7 972,01400	1 902 919,75	277,12100	66 148,78
74	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	#####	10,40	504 913,34	23 353,28500	242 874,16	1 385,60500	14 410,29
75	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	9 709,87200	70,60	685 516,96	4 949,80400	349 456,17	277,12100	19 564,74
76	171201201	Uložení sypání na skládku	9 709,87200	13,50	131 083,27	4 464,31000	60 268,19	277,12100	3 741,13
77	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, včetně rozboru o uložení odpadu na skládce	#####	174,60	3 246 193,23	8 049,98000	1 405 526,52	530,62300	92 646,78
78	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	6 651,48900	109,00	725 012,30	5 405,58300	589 208,55	177,98700	19 400,58
79	58344171	změny nesoudržný materiál, štěrkořf fr. 0-32 mm, vč. dopravy	#####	384,70	4 234 504,85	9 284,93600	3 571 914,88	333,20500	128 183,96
80	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	3 334,92800	525,20	1 751 503,14	2 685,51500	1 410 432,48	87,29000	45 844,71
81	58337310	změny nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	6 385,82300	256,40	1 637 325,02	5 142,23600	1 318 469,31	167,14100	42 854,95
82	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	1 497,87000	67,50	101 106,23	39,23700	2 648,50	1,86600	125,96
83	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	6 035,40000	21,80	131 571,72	125,58000	2 737,64	0,00000	0,00000
84	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně uložení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	6 035,40000	22,80	137 607,12	125,58000	2 863,23	0,00000	0,00000
85	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	181,06200	124,60	22 560,33	3,76700	469,36	0,00000	0,00000
86	043134000-R	Zkoušky miny hutnění v průběhu provádění obsypu a zásepů rýh - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdál.cca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení); včetně přejímání zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	174,00000	602,00	104 748,00	4,00000	2 408,00	0,00000	0,00000
Díl		2 Zakládání		6 211 973,18		6 211 114,97		0,00	858,21
87	2421109-R	Mikrozápory - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr 3,500mm*hl.500mm	25,00000	16 213,60	405 340,00	25,00000	405 340,00	0,00000	0,00000
88	2421112-R	Mikrozápory - zajištění objektů - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, vyplň cementovou záplvkou m vrtů pevností 25 Mpa	229,50000	15 604,30	3 581 186,85	229,50000	3 581 186,85	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období: 01.12.2023 31.12.2023	
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm	
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	
Část:	01	Uzdatelné náklady	
Část:	TZ 01	Vodovodní řady	

					Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
89	2421109-R.1	Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm s U-profillem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky mikrozápor	m	17,50000	16 865,40	295 144,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00000
90	2421112-R.1	Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou závlivkou vrtů pevností 25 Mpa	m	122,50000	15 608,40	1 912 029,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000
91	275313711	Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	1,59300	2 750,70	4 381,87	0,00000	0,00	0,00000	858,21
92	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	21,24000	539,80	11 465,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00
93	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	21,24000	114,20	2 425,61	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						549 231,78	45 817,32		28 879,49	
94	320101111	D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	7,13700	4 722,90	33 707,34	0,00000	0,00	0,00000	0,01
95	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	1 072,30	64 338,00	0,00000	0,00	3,18000	3 409,91
96	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	269,90	16 194,00	0,00000	0,00	3,18000	858,28
97	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,43800	61 139,20	26 778,53	0,00000	0,00	0,02700	1 650,73
98	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	m3	2,34000	2 813,00	6 582,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	m2	7,00000	788,90	5 522,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
100	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	m2	7,00000	238,70	1 670,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
101	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	t	0,18700	55 844,40	10 442,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
102	380326122-R1	Redukční šachta RŠ1;	kus	1,00000	229 086,60	229 086,60	0,20000	45 817,32	0,00000	0,00
103	380326122-R2	Redukční šachta RŠ2;	kus	1,00000	229 605,60	229 605,60	0,00000	0,00	0,10000	22 960,56
Díl 4 Vodorovné konstrukce						644 738,33	22 249,68		182 721,55	
104	452323171	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	m3	1,28000	3 233,40	507,65	0,00000	0,00	1,12300	3 631,10
105	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	m2	8,48000	441,20	1 833,18	0,00000	0,00	4,32500	1 908,20
106	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných ocelových sítí z žebírkových drátů - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	t	0,16600	59 633,10	9 899,09	0,00000	0,00	0,16600	9 899,09
107	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	712,46100	1 017,20	724 715,33	18,91100	19 236,27	138,35400	140 733,68
108	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 725,77900	17,90	17 281,30	41,05500	734,88	719,28900	12 875,26
109	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkové drenážní vrstvy, těžené kamenivem frakce 11-22 mm (32-63 mm)	m3	75,03300	1 017,20	60 370,82	2,24000	2 278,53	13,44300	13 674,22

					Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá	
128	935113111-R	D+M Odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem šířky do 200 mm; včet. Zpevnění stáv.příkopu v místě vyústění melioračními betonovými deskami a odvodňovacími žlaby - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	sada	1,00000	38 198,40	38 198,40	1,00000	38 198,40
129	871315241-R	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U KG tuhost třídy SN8 DN 150 (pro Odvodňovací polymerbetonový žlab) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	m	7,50000	363,30	2 724,75	0,00000	2 724,75
130	569831111	Zpevnění krajnic šterkordří tl 100 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	61,00000	95,50	5 825,50	0,00000	5 825,50
131	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	122,00000	81,00	9 882,00	0,00000	9 882,00
132	574391114	Makadama hrubý MH tl. 300 mm (Výšková úprava stávajících vjezdů k nemovitostem, celkem 2 vjezdy) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	10,00000	249,10	2 491,00	0,00000	2 491,00
133	465513156	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 (Výšková úprava stávajícího vjezdu k nemovitosti, celkem 1 vjezd) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	4,00000	2 231,70	8 926,80	0,00000	8 926,80
134	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou, vč. vyčištění spár	m	#####	72,10	848 960,63	0,00000	837 568,83
135	581131312	Křýt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	100,50000	590,60	59 355,30	0,00000	59 355,30
136	181301101	Zřízení zatravnřovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců. - Betonové pražce;	m2	80,40000	340,50	27 376,20	0,00000	27 376,20
137	564861111	Podklad ze šterkordří ŠDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	180,90000	262,50	47 486,25	0,00000	47 486,25
138	564952114	Podklad z mechanicky zpevnřného kameniva MZK tl 180 mm řr. 0-32 mm - Zpevnřné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	225,90	407 526,76	48,03700	251 491,98
139	564861111,1	Podklad ze šterkordří ŠDb tl 200 mm řr. 0-63 mm - Zpevnřné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	262,50	473 553,68	75,03700	292 238,37
140	573451117	Dvojitřvrstřvř asfaltovř nátřr DV 20 - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	49,80	10 559,59	0,00000	10 559,59
141	564931412	Podklad z recyklovanř vrstřvy Rv tl 100 mm - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	146,40	31 042,66	0,00000	31 042,66
Dříl	8 Trubnřnř vedenř				16 558 062,20	428 622,04	4 055 644,36	
142	24211-111	Osazenř čerpacř jřmky (perforovanř trubka DN 500 PVC, obalenř třřmi vrstvami geotextilie 200 g/m2 na celou vřšku, založenř do hloubky 1,0 m pod zřkladovou spřru) - funkce drenážř po vybudovřnř vodovodu bude zřuřena	kus	20,00000	165,00	3 300,00	0,00000	1 155,00
143	871218111	Kladřnř drenážnřho potrubř z tvrdřho PVC průmřřru do 90 mm	m	1 018,00000	12,50	12 725,00	24,22900	4 385,03
144	286112220	Trubka drenážnř PVC DN 80 mm	m	1 018,00000	30,90	31 456,20	24,22900	10 839,77
145	851241131	Montáž potrubř z trub řitřnovřch hrdlovřch s integrovřnřm třsnřnřm otevřřnřvř vřkop DN 80	m	4 515,60000	165,00	745 074,00	185,00000	279 543,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá			
146	TLT potrubí, DN 80 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tl. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřik), uvnitř cementová malta	m	2 338,40000	1 188,60	2 779 422,24	1 347,54000	1 601 686,04	185,00000	219 891,00	805,86000	957 845,20
147	TLT potrubí, DN 80 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7 (C100) vně ZN min.200 g/m2 +krycí vrstva z cem. malty tl. min. 5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cementová malta	m	90,50000	1 188,60	107 568,30	28,70000	34 112,82	0,00000	0,00	61,80000	73 455,48
148	TLT potrubí IZOL-PUR, DN 80 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7 (C100), vně ZN min. 200 g/m2 + krycí nátěr(náštřik)+obal z PE, uvnitř cementová malta - Potrubní most	m	17,30000	1 188,60	20 562,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,30000	20 562,78
149	TLT potrubí, DN 80 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřik), uvnitř cementová malta	m	224,10000	1 188,60	266 365,26	137,00000	162 838,20	0,00000	0,00	87,10000	103 527,06
150	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tl. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřik), uvnitř cementová malta	m	1 845,30000	1 188,60	2 193 323,58	1 123,16000	1 334 987,98	0,00000	0,00	722,14000	858 335,60
151	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	3 621,20000	214,90	778 195,88	3 458,55000	743 242,39	0,00000	0,00	162,65000	34 953,49
152	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tl. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřik), uvnitř cementová malta	m	1 753,80000	1 245,60	2 184 533,28	1 689,12500	2 103 974,10	0,00000	0,00	64,67500	80 559,18
153	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tl. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřik), uvnitř cementová malta	m	1 324,00000	1 245,60	1 649 174,40	1 269,32500	1 581 071,22	0,00000	0,00	54,67500	68 103,18
154	TLT potrubí, DN 100 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřik), uvnitř cementová malta	m	529,40000	1 245,60	659 420,64	501,00000	624 045,60	0,00000	0,00	28,40000	35 375,04
155	TLT potrubí, DN 100 s jistř.dvoukomor.hrdlovým spojem (troubu s návarkem),tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží),uvnitř cem.malta	m	14,00000	1 312,00	18 368,00	14,00000	18 368,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
156	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	40,00000	224,20	8 968,00	31,00000	6 950,20	0,00000	0,00	9,00000	2 017,80
157	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	6,00000	247,70	1 486,20	4,00000	990,80	0,00000	0,00	2,00000	495,40
158	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 63 x 5,8 mm	m	271,00000	32,20	8 726,20	265,50000	8 549,10	0,00000	0,00	5,50000	177,10
159	28613527 potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De63 (63x5,80mm)	m	271,00000	120,40	32 628,40	265,50000	31 966,20	0,00000	0,00	5,50000	662,20
160	55251475-R D+M Termosmířitelná manžeta (pro hrdla TLT IZ - DN 80)	kus	6,00000	934,20	5 605,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	5 605,20
161	877161101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,00000	84,10	84,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	84,10
162	28614199 koleno 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 32mm	kus	1,00000	226,90	226,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	226,90
163	877211101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	30,00000	119,40	3 582,00	30,00000	3 582,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
164	28653133-R nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm a volná příruba (PP-ocel) pro potř. De 63	kus	8,00000	156,30	1 250,40	8,00000	1 250,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
165	28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	17,00000	153,60	2 611,20	17,00000	2 611,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
166	28614895-R oblouk 22° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,00000	2 067,20	2 067,20	1,00000	2 067,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
167	28614895 oblouk 45° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	3,00000	2 075,50	6 226,50	3,00000	6 226,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ.01

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá		
168	28614865	oblouk 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,00000	604,60	604,60	1,00000	604,60	0,00000	0,00000	0,00
169	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,00000	1 767,70	1 767,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 767,70
170	42271412-R	navrtávací pas pro TLT potrubí 80/1", boční navrtávka, s mosazným šoupátkem s koncovkou pro PE32, těleso GGG40, potrubí PE100 RC, De 32,SDR11	kus	1,00000	1 274,70	1 274,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 274,70
171	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	48,00000	402,70	19 329,60	36,00000	14 497,20	2,00000	805,40	4 027,00
172	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výfukové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten nerez ocel	kus	45,00000	8 722,50	392 512,50	33,00000	287 842,50	2,00000	17 445,00	87 225,00
173	42273593	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,25 m, jednočinný, tělo a výfukové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten nerez ocel	kus	3,00000	9 634,40	28 903,20	3,00000	28 903,20	0,00000	0,00	0,00000
174	9,00267E+17	drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	48,00000	563,10	27 028,80	31,00000	17 456,10	2,00000	1 126,20	8 446,50
175	043103000-R1	Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	48,00000	570,90	27 403,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000
176	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,00000	705,80	1 411,60	2,00000	1 411,60	0,00000	0,00	0,00000
177	42221210	šoupátko vodárenské přírubové, DN 50, PN16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	2,00000	3 688,80	7 377,60	2,00000	7 377,60	0,00000	0,00	0,00000
178	42291072	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 778,00	1 778,00	1,00000	1 778,00	0,00000	0,00	0,00000
179	42291072,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	1,00000	849,60	849,60	1,00000	849,60	0,00000	0,00	0,00000
180	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	78,00000	871,90	68 008,20	52,00000	45 338,80	4,00000	3 487,60	19 181,80
181	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	78,00000	3 688,80	287 726,40	52,00000	191 817,60	4,00000	14 755,20	81 153,60
182	42291073,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 a 1,5 m	kus	12,00000	855,10	10 261,20	6,00000	5 130,60	0,00000	0,00	6,00000
183	42291073,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	16,00000	855,10	13 681,60	12,00000	10 261,20	0,00000	0,00	4,00000
184	M_100006T	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	18,00000	1 778,00	32 004,00	15,00000	26 670,00	0,00000	0,00	3,00000
185	42291073,2	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 m - 1,8 m	kus	32,00000	1 778,00	56 896,00	18,00000	32 004,00	4,00000	7 112,00	17 780,00
186	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	26,00000	1 100,30	28 607,80	26,00000	28 607,80	0,00000	0,00	0,00000
187	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	26,00000	4 404,10	114 506,60	26,00000	114 506,60	0,00000	0,00	0,00000
188	42291074	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 a 1,5 m	kus	5,00000	862,10	4 310,50	4,00000	3 448,40	0,00000	0,00	1,00000
189	42291074,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	9,00000	862,10	7 758,90	9,00000	7 758,90	0,00000	0,00	0,00000

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 01

Část:

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzdatelné náklady

Vodovodní řady

					Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
218	55259410	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	66,00000	1 652,10	109 038,60	27,00000 44 606,70 7,00000 11 564,70 32,00000 52 867,20
219	55259430	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 714,40	24 001,60	8,00000 13 715,20 0,00000 0,00 6,00000 10 286,40
220	55259430-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	48,00000	1 714,40	82 291,20	38,00000 65 147,20 0,00000 0,00 10,00000 17 144,00
221	55259470	MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 075,50	51 887,50	21,00000 43 585,50 0,00000 0,00 4,00000 8 302,00
222	55259410,1	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	15,00000	2 954,20	44 313,00	9,00000 26 587,80 0,00000 0,00 6,00000 17 725,20
223	55259430,1	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 105,00	21 735,00	5,00000 15 525,00 0,00000 0,00 2,00000 6 210,00
224	55259430-R1	MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	11,00000	3 140,90	34 549,90	7,00000 21 986,30 0,00000 0,00 4,00000 12 563,60
225	55259470,1	MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 179,60	22 257,20	5,00000 15 898,00 0,00000 0,00 2,00000 6 359,20
226	55259410,2	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 954,20	11 816,80	2,00000 5 908,40 0,00000 0,00 2,00000 5 908,40
227	AVK.5058030	MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	11,00000	2 705,00	29 755,00	5,00000 13 525,00 0,00000 0,00 6,00000 16 230,00
228	AVK.5058045	MK - koleno hrdlové 45° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	2 902,90	14 514,50	2,00000 5 805,80 0,00000 0,00 3,00000 8 708,70
229	31951003	Spolka hrdlo/příruba pro potrubí PE90/DN 80, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikoroziní úpravou dle GSK	kus	2,00000	4 741,60	9 483,20	0,00000 0,00 0,00000 0,00 2,00000 9 483,20
230	283777170-R	Přírubový spoj vč. malic, těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	332,00000	1 847,60	613 403,20	185,00000 341 806,00 15,00000 27 714,00 132,00000 243 883,20
231	55291029	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TL1 DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	62,30	62,30	1,00000 62,30 0,00000 0,00 0,00000 0,00
232	857261131	Montáž litinových tvarovek otevíraný výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	322,00000	794,10	255 700,20	229,00000 181 848,90 0,00000 0,00 93,00000 73 851,30
233	55253661	X-kus - zaslepečovací příruba DN 100, PN 16	kus	1,00000	1 076,50	1 076,50	1,00000 1 076,50 0,00000 0,00 0,00000 0,00
234	DKT.FFR100E50P16	F-kus - přírubová tvarovka DN 100/50, PN 16	kus	1,00000	1 908,10	1 908,10	1,00000 1 908,10 0,00000 0,00 0,00000 0,00
235	DKT.FFR100E80P16	F-kus - přírubová tvarovka DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	2 907,00	8 721,00	1,00000 2 907,00 0,00000 0,00 2,00000 5 814,00
236	55253490	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	9,00000	3 060,70	27 546,30	9,00000 27 546,30 0,00000 0,00 0,00000 0,00
237	55253490,1	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 228,10	3 228,10	1,00000 3 228,10 0,00000 0,00 0,00000 0,00
238	55253490,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16	kus	14,00000	3 060,70	42 849,80	12,00000 36 728,40 0,00000 0,00 2,00000 6 121,40
239	55253693	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 660,40	23 245,60	13,00000 21 585,20 0,00000 0,00 1,00000 1 660,40
240	55253893,1	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 086,90	6 173,80	2,00000 6 173,80 0,00000 0,00 0,00000 0,00
241	55253893,2	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16	kus	6,00000	1 660,40	9 962,40	1,00000 1 660,40 0,00000 0,00 5,00000 8 302,00
242	55253515	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	13,00000	3 535,20	45 957,60	12,00000 42 422,40 0,00000 0,00 1,00000 3 535,20

Zjišťovací protokol č. 10

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 01

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
243	55253516	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	kus	6,00000	3 684,70	22 108,20	4,00000 14 738,80	0,00000 0,00 2,00000 7 369,40
244	55253255-R	GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, dl. 0,4 m, PN 16	kus	11,00000	4 038,90	44 427,90	8,00000 32 311,20	0,00000 0,00 3,00000 12 116,70
245	55253255-R1	GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, PN 16	kus	2,00000	4 038,90	8 077,80	1,00000 4 038,90	0,00000 0,00 1,00000 4 038,90
246	55258534	MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	3 428,50	17 142,50	4,00000 13 714,00	0,00000 0,00 1,00000 3 428,50
247	55258534,2	MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	3 442,00	10 326,00	2,00000 6 884,00	0,00000 0,00 1,00000 3 442,00
248	55259412	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	33,00000	2 076,00	68 508,00	31,00000 64 356,00	0,00000 0,00 2,00000 4 152,00
249	55259432	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	8,00000	2 076,00	16 608,00	8,00000 16 608,00	0,00000 0,00 0,00000 0,00
250	55259432-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	42,00000	2 219,20	93 206,40	32,00000 71 014,40	0,00000 0,00 10,00000 22 192,00
251	55259471	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	24,00000	2 275,30	54 607,20	21,00000 47 781,30	0,00000 0,00 3,00000 6 825,90
252	55259412,1	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	17,00000	3 639,20	61 866,40	13,00000 47 309,60	0,00000 0,00 4,00000 14 556,80
253	55259432,1	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	3 688,30	14 673,20	3,00000 11 004,90	0,00000 0,00 1,00000 3 688,30
254	55259432-R1	MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	6,00000	3 859,00	23 154,00	5,00000 19 295,00	0,00000 0,00 1,00000 3 859,00
255	55259471,1	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	11,00000	3 938,20	43 320,20	8,00000 31 505,60	0,00000 0,00 3,00000 11 814,60
256	AVK.50510030	MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 459,10	3 459,10	0,00000 0,00	0,00000 0,00 1,00000 3 459,10
257	55253858	MMR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	1,00000 1 913,60	0,00000 0,00 0,00000 0,00
258	9.4.4.100-R.1	Příruba DN 100, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	1,00000	5 541,90	5 541,90	0,00000 0,00	0,00000 0,00 1,00000 5 541,90
259	31951004	Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE110/DN 100, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	4,00000	5 541,90	22 167,60	2,00000 11 083,80	0,00000 0,00 2,00000 11 083,80
260	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic, těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	78,00000	2 205,80	172 052,40	77,00000 169 846,60	0,00000 0,00 1,00000 2 205,80
261	55291030	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	655,00	655,00	1,00000 655,00	0,00000 0,00 0,00000 0,00
262	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	95,00000	617,60	58 672,00	73,00000 45 084,80	4,00000 2 470,40 18,00000 11 116,80
263	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	95,00000	1 250,80	118 826,00	73,00000 91 308,40	4,00000 5 003,20 18,00000 22 514,40
264	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	53,00000	1 048,40	55 565,20	34,00000 35 645,60	2,00000 2 086,80 17,00000 17 822,80
265	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	53,00000	2 986,30	158 273,90	34,00000 101 534,20	2,00000 5 972,60 17,00000 50 767,10
266	899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	148,00000	218,00	32 264,00	0,00000 0,00	0,00000 0,00 148,00000 32 264,00
267	899713111	D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku	kus	25,00000	312,40	7 810,00	0,00000 0,00	0,00000 0,00 25,00000 7 810,00

Zjišťovací protokol č. 10

05 -0010

Pluvodní rozpočet

01

TZ 01

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
268	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	8 413,30000	5,20	43 749,16	6 425,92500	33 414,81	185,00000 962,00 1 802,37500 9 372,35
269	871211141-R	Montáž potrubí ocel D60,3x3,2 mm (kontrolní vývod) - Bezvýkopová technologie	m	8,60000	404,80	3 481,28	1,60000	647,68	0,00000 0,00 7,00000 2 833,60
270	286131130-R	potrubí ocel prům. 60,3x3,2 mm (kontrolní vývod) - Bezvýkopová technologie	m	8,60000	492,00	4 231,20	1,60000	787,20	0,00000 0,00 7,00000 3 444,00
271	458691111-R	D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél vodovodního potrubí-příčné jílové zábrany z jílovité zeminy (popř. jílocement-směsí s koef.filtrace po zatluhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	27,00000	596,90	16 116,30	10,00000	5 969,00	1,00000 596,90 16,00000 9 550,40
Díl									
272	919735111	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	#####	50,90	599 030,19	5 281,47600	268 827,13	12 800,03 251,47400 12 800,03 6 235,81600 317 403,03
273	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáčů, saponátům, vodou)	m2	8 660,74100	9,90	85 741,34	245,86600	2 434,07	0,00000 0,00 8 414,87500 83 307,27
274	326312521-R	Rozebrání a Zhovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení v délce dvou polí (jedno pole dl. cca 3,0 m; dvě pole dl. cca 6,0 m) - v místě Místní komunikace po odstranění betonových prahů v trase řady „2-3“ sada parc.č.3652/1;		12,00000	2 595,00	31 140,00	8,00000	20 760,00	0,00000 0,00 4,00000 10 380,00
Díl									
275	998276101-R	99 Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	#####	126,00	2 269 543,50	14 809,94324	1 866 052,85	64 366,85 510,84800 64 366,85 2 691,45876 339 123,80
276	997221551	997 Přesun sutě Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7 240,59600	43,60	315 689,99	5 253,17587	229 038,47	1 451 533,25 150,50800 6 562,15 1 836,91213 80 089,37
277	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	#####	10,40	376 513,07	26 265,88000	273 165,15	752,54000 7 826,42 9 184,76000 95 521,50
278	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7 240,59600	118,30	856 562,51	5 253,17600	621 450,72	150,50800 17 805,10 1 836,91200 217 306,69
279	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3 807,50400	73,70	280 613,04	1 052,77300	77 589,37	80,98300 5 968,45 2 673,74800 197 055,22
280	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 117,74300	232,50	259 875,25	374,21500	87 005,00	24,46400 5 687,88 719,08400 167 182,37
281	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 134,93200	174,60	372 759,13	935,19200	163 284,54	58,79900 10 266,31 1 140,94100 199 208,28
Díl									
282	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
282	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	8 840,30000	15,60	137 908,68	3 063,62500	47 792,55	185,00000 2 886,00 5 591,67500 87 230,13
283	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	8 840,30000	27,20	240 456,16	5 703,34500	155 130,98	185,00000 5 032,00 2 951,95500 80 293,18
Díl									
284	892372111	Montáže potrubí Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	28,00000	8 333,10	233 326,80	9,00000	74 997,90	0,00000 0,00 19,00000 158 328,90
285	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	4 786,60000	21,30	101 954,58	878,00000	18 701,40	0,00000 0,00 3 908,60000 83 253,18
286	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3 621,20000	26,00	94 151,20	1 146,00000	29 796,00	0,00000 0,00 2 475,20000 64 355,20
287	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozběr vody v kráceném rozsahu	m	4 786,60000	98,60	471 958,76	0,00000	0,00	0,00000 0,00 4 786,60000 471 958,76

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 01

Část:

10

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Za období:

01.12.2023

31.12.2023

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá				
288	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	3 621,20000	114,20	413 541,04	410,00000	46 822,00	0,00	0,00000	3 211,20000	366 719,04
289	230220031-R	D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s číchačkou (chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení)	sada	9,00000	404,80	3 643,20	0,00000	0,00	0,00	0,00000	9,00000	3 643,20

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Slavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ.02	ČS1 Horní Paseky		

Poř.č. IČsto	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl:	1 Zemní práce				1 411 188,79		1 344 084,92		0,00		67 103,87
1	Odstranění křovin průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	8,00000	64,90	519,20	8,00000	519,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
2	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	m ²	8,00000	57,10	456,80	8,00000	456,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
3	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	0,10000	1 614,10	161,41	0,10000	161,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
4	Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	696,00000	68 625,60	0,00000	0,00000	394,00000	37 862,40
5	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	58,00000	2 708,60	0,00000	0,00000	32,00000	1 494,40
6	121151114 Sejmout omítku plochy do 500 m ² tl. vrstvy do 250 mm strojně	m ²	109,25000	71,60	7 822,30	109,25000	7 822,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
7	131252502 Hloubení jamek do 0,5 m ³ v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m ³	2,64000	259,50	685,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,64000	685,08
8	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu	m ³	2,64000	160,90	424,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,64000	424,78
9	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	2,64000	238,70	630,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,64000	630,17
10	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2,64000	10,40	27,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,64000	27,46
11	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady (skládkové) kód odpadu 17 05 04	m ³	2,64000	13,50	35,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,64000	35,64
12	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce	t	5,05500	174,60	882,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,05500	882,60
13	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m ³ strojně	m ³	11,09100	259,50	2 878,11	11,09100	2 878,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
14	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 3 objem do 5000 m ³ strojně	m ³	27,72800	259,50	7 195,42	27,72800	7 195,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
15	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m ³ strojně	m ³	66,54700	290,60	19 338,56	66,54700	19 338,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
16	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m ³ strojně	m ³	5,54600	965,30	5 353,55	5,54600	5 353,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
17	161151103,1 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m ³	38,81900	186,80	7 251,39	38,81900	7 251,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
18	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m ³	72,09200	238,70	17 208,36	72,09200	17 208,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
19	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m ³	75,37900	48,80	3 678,50	75,37900	3 678,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
20	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m ³	75,37900	48,80	3 678,50	75,37900	3 678,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
21	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³ - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m ³	75,37900	70,60	5 321,76	75,37900	5 321,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
22	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	35,53200	238,70	8 481,49	35,53200	8 481,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
23	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	177,66000	10,40	1 847,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,66000	1 847,66

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ.02	ČS1 Horní Paseky		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
49	919726123,1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 - Základová spára	m2	47,19600	21,80	1 028,87	0,00000	0,00000
Díl	3 Světlé a kompletní konstrukce					557 518,97	10 380,00	71 694,60
50	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC kus	kus	16,00000	249,10	3 985,60	0,00000	16,00000
51	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm, včetně krytky	kus	12,00000	360,20	4 322,40	0,00000	12,00000
52	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	4,00000	301,00	1 204,00	0,00000	4,00000
53	553444-R	nerez objímky na sloupek pr. 48 mm	kus	12,00000	101,70	1 220,40	0,00000	12,00000
54	553444-R1	nerez objímky na sloupek pr. 38 mm	kus	4,00000	88,20	352,80	0,00000	4,00000
55	348121122	Osazování ŽB desek plotových h = 290mm	kus	3,00000	513,80	1 541,40	0,00000	3,00000
56	55233120-R	plotová betonová podhrabová deska monolitická, h = 290mm	kus	3,00000	900,00	2 700,00	0,00000	3,00000
57	348401130	Osazení oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	36,45000	368,50	13 431,83	0,00000	36,45000
58	31327506	plotové pleťvo z ocelového drátu Al + Zn, v = 1,80 m, oka 50 x 50 mm, drát R 2,2 mm, barva zelená RAL 6005	m	36,45000	115,40	4 206,33	0,00000	36,45000
59	15619100	3* drát poplastovaný kruhový napínací 2,4 mm, barva zelená	m	109,35000	3,70	404,60	0,00000	109,35000
60	5534455-R	Dříví vč. dopravy - Vstupní brána s brankou šířka 4000+1000mm, mater. tř. 11+ povrchová úprava, včetně kompletních zemních prací a základ. patek	sada	1,00000	13 819,90	13 819,90	0,00000	1,00000
61	311238114	Zálivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.250mm, pevnosti P10/P15 na minerální maltu; včetně okenních a dveřních překladů;	m2	9,63000	1 769,80	17 043,17	0,00000	9,63000
62	311234461	Zálivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.300mm, pevnosti P10/P15 na minerální maltu; včetně okenních a dveřních překladů;	m2	26,40000	2 060,40	54 394,56	0,00000	26,40000
63	380328133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod,nádrží,vodojemů,kanálů proslídí tř. C 25/30-XC3 - Stropní desky a žb věnec	m3	18,94300	5 657,10	107 162,45	0,00000	18,94300
64	380326122	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	102,82200	1 401,30	144 084,47	0,00000	102,82200
65	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	102,82200	212,80	21 880,52	0,00000	102,82200
66	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	17,28000	685,10	11 838,53	0,00000	17,28000
67	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	17,28000	140,10	2 420,93	0,00000	17,28000
68	411351102	Odstánění bednění stropů deskových	m2	17,28000	264,70	4 574,02	0,00000	17,28000
69	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	17,28000	88,20	1 524,10	0,00000	17,28000
70	411354174	Odstánění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	17,28000	28 539,81	28 539,81	0,00000	17,28000
71	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,58500	48 786,00	48 786,00	0,00000	0,58500
72	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebířkových drátů	t	1,12100	48 786,00	54 689,11	0,00000	1,12100

Zjišťovací protokol č. 05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

Dokument: 01

Část: TZ.02

Část:

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá	
73	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvorů	m	2,70000	1 297,50	3 503,25	0,00000	0,00	0,00000	2,70000 3 503,25
74	043194000-R	Krychelné zkoušky beton. směsímin. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	1,00000	5 709,00	5 709,00	1,00000	5 709,00	0,00000	0,00000 0,00
75	38041-R	Montáž fólie do bednění (drenážní potah na vnitřní povrchy svisl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem) - Smáčené plochy nádrží kalojemů, denitrifikační a nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže a jímky fekálních vod na celou výšku stěn	m2	43,98000	83,00	3 650,34	0,00000	0,00	0,00000	43,98000 3 650,34
76	38042-R	Fólie (drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	43,98000	67,50	2 968,65	0,00000	0,00	0,00000	43,98000 2 968,65
77	38043-R	Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění (svorky, lepicí pásky)	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000 1 038,00
78	9539431-R	D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách a strop.konstrukcích; včet. osazení chrániček, prostupových kusů, šachtových vložek a utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;	sada	1,00000	10 380,00	10 380,00	0,00000	0,00	1,00000 10 380,00	0,00000 0,00
Díl 4 Vodovodné konstrukce							0,00	0,00	0,00	6 049,46
79	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30-XC3	m3	0,20400	3 373,50	688,19	0,00000	0,00	0,00000	0,20400 688,19
80	452353101	Bednění podkladních bloků	m2	0,84400	778,50	657,05	0,00000	0,00	0,00000	0,84400 657,05
81	457311118	Spádový beton C 30/37-XA1 včetně úpravy povrchu	m3	0,82400	5 709,00	4 704,22	0,00000	0,00	0,00000	0,82400 4 704,22
Díl 5 Komunikace							0,00	0,00	0,00	150 830,83
82	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2; včet. D+M lože zespěsí kamenné drtě (0-8) a hlinité zeminy (25-30%) tl. do 50 mm - Zatravnňovací dlažba	m2	7,30000	290,60	2 121,38	0,00000	0,00	0,00000	7,30000 2 121,38
83	59246015	dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm; včet. vyplnění otvorů humus. zeminou a travním semenem 10 kg/m2 - Zatravnňovací dlažba	m2	7,30000	330,10	2 409,73	0,00000	0,00	0,00000	7,30000 2 409,73
84	564871111	Podklad ze směs šléřkodrtí (0-32) a hlinité zeminy (25-30%) tl 250 mm - Zatravnňovací dlažba	m2	7,30000	279,20	2 038,16	0,00000	0,00	0,00000	7,30000 2 038,16
85	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost 400 g/m2 - Zatravnňovací dlažba	m2	8,39500	21,80	183,01	0,00000	0,00	0,00000	8,39500 183,01
86	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm; včet. D+M do lože z kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	288,60	13 852,80	0,00000	0,00	0,00000	48,00000 13 852,80
87	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	367,50	17 640,00	0,00000	0,00	0,00000	48,00000 17 640,00
88	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	384,10	18 436,80	0,00000	0,00	0,00000	48,00000 18 436,80
89	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	50,90	2 443,20	0,00000	0,00	0,00000	48,00000 2 443,20
90	58331200	mechanicky zpevněná zemina MZ - Zámková pojezdová dlažba	t	86,40000	666,40	57 576,96	0,00000	0,00	0,00000	86,40000 57 576,96
91	597661112	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých - Zámková pojezdová dlažba	m2	3,60000	1 328,60	4 782,96	0,00000	0,00	0,00000	3,60000 4 782,96
92	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;	m	30,00000	295,80	8 874,00	0,00000	0,00	0,00000	30,00000 8 874,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ.02	ČS1 Horní Paseky		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
93	59217034	obrubník betonový slišníční 1000x150x250mm (včet. v místě vjezdu bude použit nájezdový obrubník, u budovy obrubou 100/250mm)	m	166,10	20 471,83	0,00000	0,00	123,25000 20 471,83
Díl	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení			103 312,54		0,00	103 312,54
94	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC (Okapový chodník části oplocení sousedící s pozemkem parc.č. 1773/9) - Oplocení	m2	679,90	3 263,52	0,00000	0,00	4,80000 3 263,52
95	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy	m3	4 048,20	34 976,45	0,00000	0,00	8,64000 34 976,45
96	611322141-R.1	D+M Vnitřní konečná úprava jemnozrnnou dekorativní tenkovrstvou omítkou, v požadovaném barevném odstínu světle šedá - Vnitřní zděné konstrukce místnosti	m2	524,20	6 793,63	0,00000	0,00	12,96000 6 793,63
97	611311141-R	D+M Vnitřní jádrová vápenná omítka - Vnitřní zděné konstrukce místnosti	m2	311,40	1 883,35	0,00000	0,00	6,04800 1 883,35
98	611322141-R	D+M Vnitřní konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou - Vnitřní zděné konstrukce místnosti	m2	212,80	1 287,01	0,00000	0,00	6,04800 1 287,01
99	622321121-R	D+M Vnější jádrová vápenocementová omítka; včet. D+M Armovací síťka "perlínka" - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	498,20	30 861,00	0,00000	0,00	61,94500 30 861,00
100	620471126	D+M Vnější omítka strukturální omítka na akrylátové bázi (odolná proti blednutí a špinění), rýhovaná 2 mm, v požadovaném barevném odstínu světle modrá/modrá - Vnější konstrukce místnosti	m2	368,50	20 239,86	0,00000	0,00	54,92500 20 239,86
101	620471524	D+M Vnější dekorativní omítky s polívkem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnlost střednězrná 3 mm, v požadovaném barevném odstínu hnědý - Vnější sokl	m2	570,90	4 007,72	0,00000	0,00	7,02000 4 007,72
Díl	8	Trubní vedení			75 446,61		26 089,66	49 356,95
102	8711-R1	D+M Odpad z ČS 1 - DN150 PVC-U a DN100 PP - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubi;	m	2 335,50	24 522,75	0,00000	0,00	10,50000 24 522,75
103	8711-R2	D+M Napojení na vodovodní síť - DN100 TL T - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubi;	m	1 837,30	26 089,66	0,00000	0,00	0,00000 0,00
104	8944116-R.1	D+M Plastová revizní šachta (pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým rozliščecím prstencem, teleskopickým adaptérem;	kus	19 192,60	19 192,60	0,00000	0,00	1,00000 19 192,60
105	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámtů hmotností nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychloutlučnou maltou	kus	949,80	949,80	0,00000	0,00	1,00000 949,80
106	552410150	litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D 400;	kus	4 691,80	4 691,80	0,00000	0,00	1,00000 4 691,80
Díl	9	Ostatní			99 036,11		39 693,24	17 882,87
107	939941112	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	778,50	17 983,35	0,00000	0,00	0,00000 0,00
108	939941113	těsnící plech s butylkaučukovou úpravou - vložení do pracovních spár mezi stěnou a základovou deskou	m	799,30	18 463,83	0,00000	0,00	0,00000 0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 02	ČS1 Horní Paseky		

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá					
109	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	83,00	7 395,30	14,00000	1 162,00	0,00000	0,00	75,10000	6 233,30
110	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1,20	6 415,20	280,00000	336,00	0,00000	0,00	5 068,00000	6 079,20
111	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	41,50	3 697,65	14,00000	581,00	0,00000	0,00	75,10000	3 116,65
112	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	0,00000	0,00	1,00000	41 520,00	0,00000	0,00
113	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	67,50	1 771,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,24300	1 771,40
114	952903119	Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	26,00	682,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,24300	682,32
115	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	51,90	686,74	13,23200	686,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00
116	933901112	voda pro ostatní odběratele (náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	36,30	480,32	13,23200	480,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	998	Přesun hmot			129 258,25	56 617,66	6 518,38			66 122,21	
117	998012022	Přesun hmot	t	467,10	129 258,25	121,21100	56 617,66	13,95500	6 518,38	141,55900	66 122,21
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			12 914,59	12 914,59	0,00			0,00	
118	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou	m2	140,10	5 641,83	40,27000	5 641,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
119	62855001	izolační asfaltovaný pás - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou	m2	150,50	7 272,76	48,32400	7 272,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	713	Izolace tepelné			120 747,28	45 561,48	75 185,80			0,00	
120	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, díli, deskami z minerální vlny, celková tl. 250 mm - Stropní konstrukce	m2	93,40	863,95	0,00000	0,00	9,25000	863,95	0,00000	0,00
121	631507990-R	tepelná izolace z minerální vlny, tl.250 mm - Stropní konstrukce	m2	524,20	4 848,85	0,00000	0,00	9,25000	4 848,85	0,00000	0,00
122	713131135	Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější stěny	m2	882,30	83 990,55	40,27000	35 530,22	54,92500	48 460,33	0,00000	0,00
123	28375984	deska EPS 100 F fasádní tl 150mm - Vnější stěny	m2	358,10	19 668,64	0,00000	0,00	54,92500	19 668,64	0,00000	0,00
124	28375950-R	nenasákavá tepelná izolace tl 100mm - Vnější ŽB stěny komory a jímký pod úrovní terénu	m2	249,10	10 031,26	40,27000	10 031,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
125	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní konstrukce	m2	98,60	912,05	0,00000	0,00	9,25000	912,05	0,00000	0,00
126	283292100	dotávka zábrana parotěsná - Stropní konstrukce	m2	46,70	431,98	0,00000	0,00	9,25000	431,98	0,00000	0,00
Díl	721	Zdravotně - technické instalace			1 349,40	0,00	0,00			1 349,40	
127	72111	D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg	kus	1 349,40	1 349,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 349,40
Díl	741	Elektromontáže			86 970,00	20 724,00	0,00			66 246,00	
128	741111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace - Přípojka NN k ČS 1	kpl	86 970,00	86 970,00	0,23829	20 724,00	0,00000	0,00	0,76171	66 246,00
Díl	762	Konstrukce tesařské			115 233,19	82 521,00	16 643,95			16 068,24	
129	762332133-R	Montáž Sedlové střechy z dřev.sblížených příhrad.vazníků uložených na obvod.stěny a kotvených pomocí pozink.prvků nosné kce,včetně.zavětrování,latování,dřev.latí,kontra.latí a ukotvení;	sada	47 229,00	47 229,00	1,00000	47 229,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
130	605120110-R	dotávka a doprava impregnovaných (proti plísniím, hnilobě a škůdcům) vazníků, vzpěr, zavětrování, spojovachco a kotveního materiálu (včetně.přesahu krovu přes obvodové stěny)	sada	35 292,00	35 292,00	1,00000	35 292,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 10

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 02

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

						Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
131	605110110-R	Montáž, dodávka a doprava impregnovaného (proti plísniím, hnilobě a škůdcům) hoblovaného bednění tl. 25 mm; max. šířky 150 mm (optimálně 120 mm)	m2	24,48000	679,90	16 643,95	0,00000	24,48000	16 643,95	0,00000 0,00
132	595907690	Montáž, dodávka a doprava desek cementotřískových fasádních tl.16 mm, odstín šedý - Podbití přesahu střešních přes obvod.stěny;	m2	7,20000	2 231,70	16 068,24	0,00000	0,00000	0,00	7,20000 16 068,24
Díl 764 Konstrukce klempířské						94 077,37	0,00	70 722,37		23 355,00
133	764111641	D-M Falcovaná krytina střechy rovné ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do řs 670 mm sklonu do 30° , odstín tmavě šedý; včetně D+M Zachytávačů sněhu nad vstupem a u zpevněných ploch - Sedlová střecha;	m2	26,92800	1 453,20	39 131,77	0,00000	26,92800	39 131,77	0,00000 0,00
134	712332122	D+M Pojistná hydroizolační fólie pod falcovaný plech, difúzní fólie s drátěnkou - Sedlová střecha	m2	26,92800	160,90	4 332,72	0,00000	26,92800	4 332,72	0,00000 0,00
135	76417114-R	1/K - 2/K D+M Okapový systém, plech žárově pozinkovaný s povrchovou úpravou HB polyester, odstín šedá, včetně kotevnic prvků sada (plech + povrch, úprava polyuretan);		1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00000	0,00000	0,00	1,00000 23 355,00
136	764216603.LND-R	3/K D+M Okapnice z plechu PLX, tl. 0,6 mm, povrch. úprava HB polyester, barva šedá (materiál: plech + povrch. úprava)	m	1,20000	1 089,90	1 307,88	0,00000	1,20000	1 307,88	0,00000 0,00
137	764223452	4/K D+M Střešní výlez hliníkový s rámem, určený pro nezateplené šikmé střechy, barva antracitově šedá (rozm. cca 0,45*0,55 m)	kus	1,00000	25 950,00	25 950,00	0,00000	1,00000	25 950,00	0,00000 0,00
Díl 766 Konstrukce tuhlářské						38 399,70	0,00	12 705,12		25 694,58
138	766590-R1	1/PL D+M Okno plastové rozm.600*1500 mm,barva bílá,výklopné,otevřítavé,se zasklením Izolač.trojsklem v neprůhledném provedení a s bezpečností.fólií,kompletizované,s mikroventilací,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů k=1,1 W/m2.K.vzduch.neprůzvučnost TZ1 4	m2	1,80000	7 058,40	12 705,12	0,00000	1,80000	12 705,12	0,00000 0,00
139	766694111	1/PL Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,25 m; včet. koncovek k parapetu	kus	2,00000	202,40	404,80	0,00000	0,00000	0,00	2,00000 404,80
140	61144400-R	1/PL parapet plastový vnitřní bílý (rozm. šíře cca 22,5-23,0cm)	m	1,20000	461,90	554,28	0,00000	0,00000	0,00	1,20000 554,28
141	611444150	1/PL koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,00000	41,50	83,00	0,00000	0,00000	0,00	2,00000 83,00
142	766660611T10	2/PL Montáž plastových dveří, včet. rámu a zárubní	kus	1,00000	2 854,50	2 854,50	0,00000	0,00000	0,00	1,00000 2 854,50
143	611Nab-763.6	2/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, částečně prosklené, rozm. 900*2100 mm, barva hnědá, šestikomor.profil+uzavřena pozink.výztuha rámu, bezpečnost.zámek, těsnění, podkladový pětitkomor.profil s těsněním; včet. zárubeň ocelová jednodílná, dřevěný práh	kus	1,00000	21 798,00	21 798,00	0,00000	0,00000	0,00	1,00000 21 798,00
Díl 767 Konstrukce zámečnické						128 503,03	0,00	0,00		128 503,03
144	7687-R01.1	1/Z Zábradlí aktivací a dosazovací nádrže a kalolemtů-neraz trubkové,v.1100 mm,zábradelní výplň-2ks.sloupky kotvené shora nebo zbok do konstrukce,se zářázkou,kotvení nerez kotvami do betonu,šrouby	m	1,85000	4 930,50	9 121,43	0,00000	0,00000	0,00	1,85000 9 121,43
145	7681-R02	2/Z Poklop nad akumulací jímkou - materiál plná deska nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,90000	25 534,80	22 981,32	0,00000	0,00000	0,00	0,90000 22 981,32
146	7671-R03	3/Z Zarošňování otvoru armaturní komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,72000	24 704,40	17 787,17	0,00000	0,00000	0,00	0,72000 17 787,17

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 02	ČS1 Horní Paseky		

					Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
147 7671-R04	4IZ Zaroštování jímky v podlaže armaturní komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet osazovacího rámu, nerez kotvení prvky do betonu	m2	0,48000	24 704,40	0,00000	0,00	0,48000 11 858,11
148 7689-R05	5IZ Vstupní žebříky pro vstup do armaturní komory a akumulací jímky - provedení nerez a nerez vytařovacími madly, přičle v protiskluzné úpravě, včet. nerez kotev do betonu, dl.2,15m	kus	2,00000	19 789,50	0,00000	0,00	2,00000 39 579,00
149	6IZ Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 3 místech vyveden nad terén; včet. svorek;	m	20,00000	124,80	0,00000	0,00	20,00000 2 492,00
150 388995214-R	7IZ D+M Nerezová chránička pro přívodní elektrokabel;	ks	2,00000	882,30	0,00000	0,00	2,00000 1 764,60
151 7671-R16	8IZ Informativní tabule investora - prov. nerez, popř. mosaz, bronz, velikosti 500/300 mm	kus	1,00000	6 228,00	0,00000	0,00	1,00000 6 228,00
152 230140053-R	D+M Umístění kabelů optiky do chráničky + rezervní chránička (Kabely umístit do chrániček 2ks HDPE 160 + rezervní chránička 1ks HDPE 110 - dl. cca 18 m);	m	36,00000	420,40	0,00000	0,00	36,00000 15 134,40
153 230140053-R1	D+M Přerušení a zaslepení neprovozovaného kabelu CETIN;	sada	1,00000	1 557,00	0,00000	0,00	1,00000 1 557,00
Díl	771 Podlahy z dlaždic			17 899,81	0,00	0,00	17 899,81
154	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	12,00000	212,80	0,00000	0,00	12,00000 2 553,60
155 59761-R	dlaždice keramické sokl, v.100 mm	m2	1,26000	519,00	0,00000	0,00	1,26000 653,94
156	771551116 Montáž podlah z dlaždic do tmelu	m2	8,64000	1 089,90	0,00000	0,00	8,64000 9 416,74
157 5976-R	dlaždice keramické protiskluzné	m2	9,07200	467,10	0,00000	0,00	9,07200 4 237,53
158 781491511-R2	D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi lepidlo, spárování, ostatní materiál	sada	1,00000	1 038,00	0,00000	0,00	1,00000 1 038,00
Díl	777 Podlahy lité			19 029,65	0,00	0,00	19 029,65
159 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná (s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlaha armaturní komory	m2	5,82000	3 269,70	0,00000	0,00	5,82000 19 029,65
Díl	784 Dokončovací práce - malby			18 090,04	0,00	0,00	18 090,04
160	Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro stýk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a strop akumulací jímky a armaturní komory	m2	37,23000	420,40	0,00000	0,00	37,23000 15 651,49
161 784425272-R	Vnitřní bílý nátěr dvojnásobný v. do 10 m s protipříšřovou úpravou; včet. D+M penetrace - Vnitřní konstrukce místností	m2	27,64800	83,00	0,00000	0,00	27,64800 2 294,78
162 7844253-R	Očištění vnitřních prostor ometením před výmalbou - Vnitřní konstrukce místností	m2	27,64800	5,20	0,00000	0,00	27,64800 143,77
Díl	789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			12 560,00	0,00	0,00	12 560,00
163 789321110-R	D+M Zhotovení ochran.nátěrů proti korzi poškozovaných ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.polyuretan.venkov.nátěr;	m2	20,00000	628,00	0,00000	0,00	20,00000 12 560,00
Díl	24-M Montáže vzduchotechnických zařízení			23 355,00	0,00	0,00	23 355,00
164 24001-R	D+M Vzduchotechnika;	sada	1,00000	23 355,00	0,00000	0,00	1,00000 23 355,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Přvodní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 03

Část:

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řad z ČS1 do vodojemu

Poř.č. I. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	824,00000	98,60	81 246,40	328,00000	32 340,80	72,00000	7 099,20	424,00000	41 806,40
2	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	103,00000	46,70	4 810,10	41,00000	1 914,70	9,00000	420,30	53,00000	2 475,10
3	113154363 Frézování živiného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	2 575,74600	32,40	83 454,17	2 150,00000	69 660,00	0,00000	0,00	425,74600	13 794,17
4	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	1 680,14600	14,80	24 866,16	1 293,71300	19 146,95	67,20600	994,65	319,22700	4 724,56
5	113107232 Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	1 680,14600	46,70	78 462,82	1 293,71300	60 416,41	67,20600	3 138,52	319,22700	14 907,89
6	113107232,1 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	78,50000	213,80	16 783,30	78,50000	16 783,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	121101102,1 Odstranění zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m3	62,80000	70,60	4 433,68	62,80000	4 433,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	141,30000	42,60	6 019,38	141,30000	6 019,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	29,82000	84,10	2 507,86	29,82000	2 507,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	75,94600	385,10	29 246,80	68,34000	26 317,73	7,60600	2 929,07	0,00000	0,00
11	119001402 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	22,51200	611,40	13 763,84	22,51200	13 763,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	119001421 Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce	m	13,13200	333,20	4 375,58	13,13200	4 375,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	245,85000	71,60	17 602,86	157,31200	11 263,54	88,53800	6 339,32	0,00000	0,00
14	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	233,47200	259,50	60 585,98	179,77160	46 650,73	9,33900	2 423,47	44,36140	11 511,78
15	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 284,09600	259,50	333 222,91	988,75500	256 581,92	51,36400	13 328,96	243,97700	63 312,03
16	132201209 Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	385,22900	10,40	4 006,38	296,62700	3 084,93	15,40900	160,25	73,19300	761,20
17	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	389,12000	269,90	105 023,49	299,62200	80 867,99	15,56500	4 200,99	73,93300	19 954,51
18	132301209 Příplatek za lepištv u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	116,73600	10,40	1 214,05	89,88700	934,82	4,66900	48,56	22,18000	230,67
19	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	38,91200	965,30	37 561,75	29,96300	28 923,29	1,55600	1 502,01	7,39300	7 136,45
20	871361211-R D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímek v=36mm - Chránička stáv. kanalizace DN150	m	12,00000	509,70	6 116,40	12,00000	6 116,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
21	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	3 428,60000	83,00	284 573,80	2 640,02200	219 121,83	137,14400	11 382,95	651,43400	54 069,02

Zjišťovací protokol č. 05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ.03

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řád z ČS1 do vodojemu

							Soupisováno dříve			Aktuální období			Zbývá	
22	151201112	Odstavení lázeňského pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 428,60000	41,50	142 286,90	2 640,02200	109 560,91	137,14400	5 691,48	651,43400	27 034,51		
23	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 906,68800	160,90	306 786,10	1 488,14900	236 225,16	76,26800	12 271,52	362,27100	58 289,42		
24	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	38,91200	207,60	8 078,13	29,96300	6 220,33	1,55600	323,03	7,39300	1 534,77		
25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	1 861,77700	238,70	444 406,17	763,32800	182 206,39	74,47100	17 776,23	1 023,97800	244 423,55		
26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 308,88500	10,40	96 812,40	1 954,86600	20 330,61	0,00000	0,00	7 354,01900	76 481,79		
27	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	1 861,77700	67,50	125 669,95	390,97300	26 390,68	0,00000	0,00	1 470,80400	99 279,27		
28	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 861,77700	13,50	25 133,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 861,77700	25 133,99		
29	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytkové zeminy a kamenná na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	3 564,87500	174,60	622 427,18	0,00000	0,00	68,39400	11 941,59	3 496,48100	610 485,59		
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	1 094,55700	109,00	119 306,71	842,80700	91 865,97	43,78200	4 772,24	207,96800	22 668,50		
31	58344171	Zmýty nesoudržný materiál, šterkodř fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	1 935,32300	384,70	744 518,76	1 490,19900	573 279,54	77,41300	29 780,78	367,71100	141 458,44		
32	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	725,52100	525,20	381 043,63	588,65100	293 403,50	29,02100	15 241,83	137,84900	72 398,30		
33	58337310	Zmýty nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	1 389,20600	256,40	356 192,42	1 069,68900	274 268,25	55,56800	14 247,64	263,94900	67 676,53		
34	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	2 45,85000	67,50	16 594,88	51,62900	3 484,96	0,00000	0,00	194,22100	13 109,92		
35	181301114	Rozproštění ornice tl vstřivy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	983,40000	21,80	21 438,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	983,40000	21 438,12		
36	181451311	Založení trávníku strojné výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	983,40000	22,80	22 421,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	983,40000	22 421,52		
37	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	29,50200	124,60	3 675,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	29,50200	3 675,95		
38	043134000-R	Zkoušky miny hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýh - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdál.cca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení); včetně přejímání zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	41,00000	602,00	24 682,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	24 682,00		
Díl	2	Zakládání				641,84		641,84		0,00		0,00		
39	275313711	Podpěrný (podkladní) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,05400	3 185,90	170,96	0,05400	170,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00		
40	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,72000	539,80	388,66	0,72000	388,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00		
41	275351216	Odstavení bednění stěn základových patek	m2	0,72000	114,20	82,22	0,72000	82,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00		
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 301,41		37 301,41		0,00		0,00		
42	320101111	D-M Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	m3	1,78400	4 722,90	8 425,65	1,78400	8 425,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00		
43	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	m2	15,00000	1 072,30	16 084,50	15,00000	16 084,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00		
44	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	m2	15,00000	289,90	4 048,50	15,00000	4 048,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00		

Zjišťovací protokol č.	10	Za období: 01.12.2023 31.12.2023	
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm	
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	
Část:	01	Uzdatelné náklady	
Část:	TZ 03	Výlačný řad z ČS1 do vodojemu	

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
45	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	t	0,14300	61 138,20	8 742,76	0,00000	0,00000
Díl	4	Vodorovné konstrukce			181 188,95	128 278,59	7 615,63	45 294,73
46	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný plesk fr. 0-4 mm	m3	125,52300	1 017,20	98 315,43	5,02100	23,84900
47	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 300 g/m2	m2	861,27800	17,90	8 065,72	55,00000	356,23800
48	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm (32-63 mm)	m3	37,44600	1 017,20	21 907,44	1,49800	14,41100
Díl	5	Komunikace			3 669 447,06	170 649,27	0,00	3 498 797,79
49	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	2 759,88800	445,70	1 230 082,08	0,00000	2 759,88800
50	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	2 759,88800	18,40	50 781,94	0,00000	2 759,88800
51	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	512,90	868 626,41	0,00000	1 693,55900
52	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	1 693,55900	54,90	92 976,39	0,00000	1 693,55900
53	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	439,60	744 488,54	0,00000	1 693,55900
54	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou, vč. vyčištění spár	m	3 619,43800	72,10	260 961,48	0,00000	3 619,43800
55	577111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, dopřívání a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	1 693,55900	186,80	316 356,82	0,00000	780,01900
56	561131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	78,50000	590,60	46 362,10	0,00000	78,50000
57	181301101	Zřízení zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m2	62,80000	340,50	21 383,40	0,00000	62,80000
58	564861111	Podklad ze šterkotré ŠDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	141,30000	229,40	32 414,22	0,00000	141,30000
59	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	249,10	2 441,18	0,00000	9,80000
60	564861111,1	Podklad ze šterkotré ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	262,50	2 572,50	0,00000	9,80000
Díl	8	Trubní vedení			3 520 734,89	2 203 452,52	27 730,96	1 289 551,41
61	24211-111	Osazení čerpací jímky (perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená třemi vrstvami geotextilie 200 g/m2 na celou výšku, založená do hloubky 1,0 m pod základovou spáru) - funkce drenáže po vybudování vodovodu bude zrušena	kus	12,00000	1 980,00		2,00000	3,00000
62	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	603,00000	12,50	7 537,50	50,00000	343,00000
63	286112220	trubka drenážní PVC DN 80 mm	m	603,00000	30,90	18 632,70	50,00000	343,00000
64	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	810,50000	165,00	133 732,50	0,00000	810,50000

Zjišťovací protokol č. 05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 03

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řád z ČS1 do vodojemu

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá			
65	55254080	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	810,50000	1 188,50	963 279,25	0,00000	0,00	810,50000	963 279,25
66	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	1 242,50000	214,90	287 013,25	1 183,10000	254 248,19	0,00000	59,40000
67	55254081	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	863,20000	1 308,90	1 129 842,48	822,58000	1 076 674,96	0,00000	40,62000
68	55251005	TLT potrubí, DN 100 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tř. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + m krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	359,10000	1 308,90	470 025,99	340,32000	445 444,85	0,00000	18,78000
69	55251412	TLT potrubí, DN 100 s jišť.dvoukomor.hrdlovým spojem (troubu s návarkem),tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vstava z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží),uvnitř cem.malta - Potrubí ve svahu a Bezvýkop.a Křížení vodotečí (sňybky)	m	20,20000	1 723,10	34 806,62	20,20000	34 806,62	0,00000	0,00000
70	28655117	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM)	kus	8,00000	248,10	1 984,80	8,00000	1 984,80	0,00000	0,00000
71	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	884,40	1 768,80	2,00000	1 768,80	0,00000	0,00000
72	422212120	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	2,00000	3 689,10	7 378,20	2,00000	7 378,20	0,00000	0,00000
73	42291073	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m	kus	2,00000	855,30	1 710,60	1,00000	855,30	0,00000	1,00000
74	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	1,00000	402,70	0,00000	1,00000
75	42273592	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zážubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeteno nerez ocel	kus	2,00000	8 722,30	17 444,60	1,00000	8 722,30	0,00000	1,00000
76	9,00267E+17	drenážní blok k hydrantům DN 80	KS	2,00000	563,60	1 127,20	1,00000	563,60	0,00000	1,00000
77	043103000-R1	Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000	2,00000
78	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	16,00000	716,20	11 459,20	11,00000	7 878,20	0,00000	5,00000
79	DKT.FF80E200P-16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	2,00000	3 452,40	0,00000	0,00000
80	DKT.FF80E400P-16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	2,00000	3 691,10	7 382,20	2,00000	7 382,20	0,00000	0,00000
81	552540470 N (PP)	patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	2 372,90	4 745,80	2,00000	4 745,80	0,00000	0,00000
82	283777170-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	10,00000	1 847,60	18 476,00	9,00000	16 628,40	0,00000	1,00000
83	857261131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	111,00000	794,10	88 145,10	87,00000	69 086,70	8,00000	16,00000
84	55253255-R	GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, dl. 0,4 m, PN 16	kus	7,00000	4 038,90	28 272,30	6,00000	24 233,40	0,00000	1,00000
85	55256534	MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	2,00000	3 428,50	6 857,00	2,00000	6 857,00	0,00000	0,00000
86	55256534,1	MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	5 760,90	5 760,90	1,00000	5 760,90	0,00000	0,00000
87	55259412	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	24,00000	2 076,00	49 824,00	18,00000	37 368,00	6,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Část:

01

Část:

TZ 03

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řád z ČS1 do vodojemu

			Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá					
88	55259432	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	7,00000	2 076,00	14 532,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00		
89	55259432-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	26,00000	2 219,20	57 699,20	24,00000	53 260,80	2,00000	4 438,40	0,00	
90	55259471	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 275,30	56 882,50	18,00000	40 955,40	0,00000	0,00	7,00000	15 927,10
91	55259412,1	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	3 639,20	14 556,80	4,00000	14 556,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
92	55259432,1	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 668,30	7 336,60	2,00000	7 336,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
93	55259471,1	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	5,00000	3 938,20	19 691,00	5,00000	19 691,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
94	9.4.4.100-R.1	Příruba DN 100, PN 16, GGG40 , jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozií úpravou dle GSK	kus	2,00000	5 541,90	11 083,80	1,00000	5 541,90	0,00000	0,00	1,00000	5 541,90
95	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	4,00000	2 205,80	8 823,20	2,00000	4 411,60	0,00000	0,00	2,00000	4 411,60
96	55291030	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	2,00000	655,00	1 310,00	1,00000	655,00	0,00000	0,00	1,00000	655,00
97	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	2,00000	617,60	1 235,20	2,00000	1 235,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
98	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	2,00000	2 501,60	0,00000	0,00	3,00000	3 752,40
99	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	1,00000	1 048,40	0,00000	0,00	1,00000	1 048,40
100	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	1,00000	2 986,30	0,00000	0,00	1,00000	2 986,30
101	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	2 053,00000	5,20	10 675,60	1 582,23000	8 227,60	82,07000	426,76	388,70000	2 021,24
102	899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	4,00000	218,00	872,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	872,00
103	458591111-R	D+M Přerušení průtoku podzem. vody u šachet podél kanaliz.potrubí- příčné jílové zábrany zjilovité zeminy (popř. jíloceмент. směsí s koef.filtrace po zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	11,00000	1 557,00	17 127,00	0,00000	0,00	1,00000	1 557,00	10,00000	15 570,00
Díl	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					211 552,28	96 695,70				114 856,58	
104	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	3 619,43800	50,90	184 229,39	1 899,71900	96 695,70	0,00000	0,00	1 719,71900	87 533,69
105	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	2 759,88800	9,90	27 322,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 759,88800	27 322,89
Díl	99 Přesun hmot					435 319,67	331 820,71	17 177,08			86 321,88	
106	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	3 454,91800	126,00	435 319,67	2 633,49760	331 820,71	136,32600	17 177,08	685,09440	86 321,88
Díl	997 Přesun sutě					608 703,56	301 820,61	30 446,05			276 436,90	
107	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	1 827,94400	43,60	79 698,36	1 411,03599	61 521,16	53,42900	2 329,50	363,47901	15 847,70
108	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	9 139,72000	10,40	95 053,09	7 055,18000	73 373,89	267,14500	2 778,31	1 817,39500	18 900,89
109	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 827,94400	118,30	216 245,78	1 411,03600	166 925,56	53,42900	6 320,65	363,47900	42 999,57
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 099,15400	73,70	81 007,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 099,15400	81 007,65

Zjišťovací protokol č. 10

05 -0010

Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 04

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce						1 127 666,92	0,00			251 232,97	
1	112251221 Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,81100	570,90	1 604,80	2,81100	1 604,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	112251221-R Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,17500	570,90	1 241,71	2,17500	1 241,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	162301411 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 300 mm	kus	18,00000	519,00	9 342,00	18,00000	9 342,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	162301412 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,00000	1 141,80	4 567,20	4,00000	4 567,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	162301413 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 595,00	10 380,00	4,00000	10 380,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	162301414 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,00000	4 619,10	18 476,40	4,00000	18 476,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	2,00000	1 614,10	3 228,20	2,00000	3 228,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	646,50000	71,60	46 289,40	646,50000	46 289,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	115101201 Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 080,00000	106 488,00
10	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	90,00000	4 203,00
11	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	131,04000	259,50	34 004,88	127,28750	33 031,11	0,00000	0,00	3,75250	973,77
12	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	327,60000	259,50	85 012,20	318,21875	82 577,77	0,00000	0,00	9,38125	2 454,43
13	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	786,24000	290,60	228 481,34	763,72498	221 938,48	0,00000	0,00	22,51502	6 542,86
14	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	65,52000	965,30	63 246,46	63,64376	61 435,32	0,00000	0,00	1,87624	1 811,14
15	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	458,64000	186,80	85 673,95	445,50625	83 220,57	0,00000	0,00	13,13375	2 453,38
16	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	851,76000	238,70	203 315,11	827,36875	197 492,92	0,00000	0,00	24,39125	5 822,19
17	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	1 272,87500	62 116,30	0,00000	0,00	37,52500	1 831,22
18	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	1 272,87500	62 116,30	0,00000	0,00	37,52500	1 831,22
19	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasně skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	70,60	92 514,24	1 272,87490	89 864,97	0,00000	0,00	37,52510	2 649,27
20	174101101 Zásypy a Násypy jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	1 310,40000	109,00	142 833,60	1 272,87498	138 743,37	0,00000	0,00	37,52502	4 090,23
21	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3	61,30000	70,60	4 327,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,30000	4 327,78
22	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání - Ornice z dočasné skládky zemin	m3	61,30000	48,80	2 991,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,30000	2 991,44

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 04

Za období:01.12.202331.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sládké

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá		
44	380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodostavebního železového bez výztuže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl nad 300 mm	m3	54,59500	4 722,90	257 846,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
45	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	536,97000	1 401,30	752 456,06	0,00000	0,00000	5,28000	7 398,85
46	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	536,97000	212,80	114 267,22	0,00000	0,00000	5,28000	1 123,59
47	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	137,86000	685,10	94 447,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
48	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	137,86000	140,10	19 314,19	0,00000	0,00000	43,31000	6 067,73
49	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	264,70	36 491,54	43,31000	11 464,16	0,00000	0,00
50	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	88,20	12 159,25	0,00000	0,00000	43,31000	3 819,94
51	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	67,50	2 923,43	0,00000	2 923,43	0,00000	0,00
52	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	15,60	675,64	0,00000	0,00000	43,31000	675,64
53	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	18,54500	48 786,00	904 736,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
54	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů	t	0,71700	48 786,00	34 979,56	0,00000	34 979,56	0,00000	0,00
55	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvoru	m	4,20000	1 297,50	5 449,50	0,00000	0,00000	4,20000	5 449,50
56	38041-R	Montáž fólie do bednění (drenážní potah na vnitřní povrchy svisl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem - smáčené plochy Kalojemu, Denitrifikace, Nitrifikace a Fekální jímky na celou výšku stěn)	m2	151,80000	83,00	12 599,40	0,00000	0,00000	151,80000	12 599,40
57	38042-R	Fólie (drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	151,80000	67,50	10 246,50	0,00000	0,00000	151,80000	10 246,50
58	38043-R	Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění (svorky, lepicí pásky)	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00000	1,00000	1 038,00
59	043194000-R	Krychelné zkoušky beton. směsí min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	5,00000	5 709,00	28 545,00	4,00000	22 836,00	1,00000	5 709,00
60	9539431-R	D+M Prostupy v betonových konstrukcích; včet. osazení chrániček, prostupových kusů a utěsnění prostupů pomocí výrobní stavební chemie;	sada	1,00000	31 140,00	31 140,00	0,00000	0,00000	1,00000	31 140,00
Díl	4 Vodorovné konstrukce					113 850,11	67 926,33	23 777,98	22 145,80	
61	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	19,25600	3 124,40	60 163,45	12,83700	40 107,92	6,41900	20 055,53
62	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,87500	778,50	6 130,69	5,19000	4 040,42	2,68500	2 090,27
63	457311118	Spádový beton C 30/37, včetně úpravy povrchu	m3	8,33000	5 709,00	47 555,97	4,16500	23 777,98	0,00000	0,00
Díl	5 Komunikace					169 602,40	0,00	0,00	169 602,40	
64	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK fr. 0-32 mm, tl 180 mm - Příjezdová komunikace	m2	340,00000	249,10	84 694,00	0,00000	0,00000	340,00000	84 694,00
65	564861111	Podklad ze štěrkodřtí ŠDb fr. 0-63 mm, tl 200 mm - Příjezdová komunikace	m2	340,00000	234,60	79 764,00	0,00000	0,00000	340,00000	79 764,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ 04	Vodojem Sladské		

Soupisováno dříve							Aktuální období		Zbývá	
66	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm - Šterkový kryt před vstupem vodojemu	m2	12,00000	251,20	3 014,40	0,00000	0,00	12,00000	3 014,40
67	564851111	Podklad ze šterkodně ŠDb tl 150 mm - Šterkový kryt před vstupem vodojemu	m2	12,00000	177,50	2 130,00	0,00000	0,00	12,00000	2 130,00
Díl	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						189 908,91	0,00	189 908,91	
68	611322141-R.1	D+M Vnitřní konečná úprava jemnozrnnou dekorativní tenkovrstvou omítkou, v požadovaném barevném odstínu světle šedá - Vnitřní konstrukce stěn strojovny	m2	58,80000	524,20	30 822,96	0,00000	0,00	58,80000	30 822,96
69	622611101-R	D+M Barevný parotěsný barevný nátěr (např. světle šedý) s protiplísňovou úpravou - Vnitřní železobetonové konstrukce stěn a strop strojovny	m2	79,08000	420,40	33 245,23	0,00000	0,00	79,08000	33 245,23
70	622321121-R	D+M Vnější jádrová vápenocementová omítka; včet. D+M Armovací síťka "perlinka" - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	33,56000	498,20	16 719,59	0,00000	0,00	33,56000	16 719,59
71	622541031	D+M Vnější tenkovrstvá omítka tl. 3,0 mm, barva šedá a světle zelená; včetně penetrace vnějších stěn (hladká strukturální omítka na akrylát.bázi odolná proti blednutí a špinění, v požadovaném barev. odstínu dle PD) - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	30,23600	420,40	12 711,21	0,00000	0,00	30,23600	12 711,21
72	585516020	D+M Vnější kamínková barevná dekorativní omítka s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnitost střednězrná 3 mm, barevný odstín hnědý (např. marmolit) - Vnější sokl	m2	3,32400	570,90	1 897,67	0,00000	0,00	3,32400	1 897,67
73	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	212,80	8 611,59	0,00000	0,00	40,46800	8 611,59
74	10321230	zahradnický substrát vegetačních střech - Stropní spádová konstrukce střechy	m3	12,14000	3 944,40	47 885,02	0,00000	0,00	12,14000	47 885,02
75	631342133-R	Lehčený beton tl. min 150 mm ve spádu - Stropní spádová konstrukce střechy	m3	40,46800	939,40	38 015,64	0,00000	0,00	40,46800	38 015,64
Díl	8 Trubní vedení						142 329,18	0,00	142 329,18	
76	8711-R1	D+M Odpad z vodojemu - DN150 PVC-KG - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	23,25000	2 335,50	54 300,38	0,00000	0,00	23,25000	54 300,38
77	8944116-R.1	D+M Plastová revizní šachta (pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým roznašecím prstencem, teleskopickým adaptérem;	kus	1,00000	19 192,60	19 192,60	0,00000	0,00	1,00000	19 192,60
78	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou	kus	1,00000	949,80	949,80	0,00000	0,00	1,00000	949,80
79	552410150	litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D 400;	kus	1,00000	4 691,80	4 691,80	0,00000	0,00	1,00000	4 691,80
80	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líc - Vyústění Odpadu z vodojemu	m3	4,00000	2 657,30	10 629,20	0,00000	0,00	4,00000	10 629,20
81	891315311	Montáž koncových klapek PE-HD DN 150 - Vyústění Odpadu z vodojemu	kus	1,00000	1 288,20	1 288,20	0,00000	0,00	1,00000	1 288,20
82	42284015	klapka zpětná koncová pro odpadní vodu DN 150 PE-HD - Vyústění Odpadu z vodojemu	kus	1,00000	14 947,20	14 947,20	0,00000	0,00	1,00000	14 947,20

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 04	Vodojem Sladské		

Soupisováno dříve						Aktuální období		Zbývá		
83	463211152-R	D+M Přelozka stávající „odvodňovací“ rýhy odvádějící povrchové vody z prostoru vodojemu (v celk. dl. 47,0 m);	sada	1,00000	36 330,00	36 330,00	0,00000	0,00	1,00000	36 330,00
Díl	9	Ostatní			257 253,00		119 000,88	38 221,55		100 030,57
84	939941112	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	60,60000	778,50	47 177,10	60,60000	47 177,10	0,00000	0,00
85	939941113	těsnící plech s butylkaučukovou povrchovou úpravou (vložení do pracovních spár mezi základovou deskou a stěnou)	m	60,60000	799,30	48 437,58	60,60000	48 437,58	0,00000	0,00
86	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	72,70	29 836,08	135,00000	9 814,50	137,70000	10 010,79
87	941941291	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	820,80000	35,80	29 384,64	0,00000	0,00	545,80000	19 539,64
88	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	36,30	14 897,52	135,00000	4 900,50	0,00000	0,00
89	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	41 520,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
90	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	306,50000	67,50	20 688,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
91	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	306,50000	26,00	7 969,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
92	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	196,62500	51,90	10 204,84	98,31300	5 102,44	98,31200	5 102,39
93	933901112	voda pro osazení odběratele (náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	196,62500	36,30	7 137,49	98,31300	3 568,76	98,31200	3 568,73
Díl	998	Přesun hmot			502 666,40		193 576,98	6 435,70		302 653,72
94	998012022	Přesun hmot	t	1 076,14300	467,10	502 666,40	414,42300	193 576,98	13,77800	6 435,70
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			143 143,81		0,00	0,00		143 143,81
95	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	241,53300	129,80	31 350,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00
96	628311160	pás těžký asfaltovaný - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	246,36400	150,50	37 077,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
97	712363001	Montáž ochranné fólie střech do 10° fólii PVC rozvinutím a natažením v ploše - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	160,90	6 511,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
98	283220291	ochranná fólie z PVC, volně kladená - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	46,53800	212,80	9 903,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	765191001	Montáž hydroizolační fólie kladené ve sklonu střech do 20° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	368,50	14 912,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00
100	283220290	hydroizolační fólie z PVC s nosnou vložkou ze skelné rohože - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	44,51500	472,30	21 024,43	0,00000	0,00	0,00000	0,00
101	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	4 831,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00
102	28343122	rohož separační ze skelných vláken 100g/m2 pod hydroizolační fólie - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	42,49100	150,50	6 394,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
103	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólii - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	4 831,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00
104	283292100	dodávka zábrana parotěsná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	109,00	4 411,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00
105	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	20,80	841,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
106	272557780	penetrační nátěr betonu - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	26,00	1 052,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	713	Izolace tepelné			346 521,85		0,00	0,00		346 521,85

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznané náklady		
Část:	TZ 04	Vodojem Sladské		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
107	713131135	Montáž izolace tepelné stěny desek vně objektu - Vnější stěny	m2	882,30	124 121,96	0,00000	0,00	140,68000 124 121,96
108	283764220	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm, nenasávkavá izolace - Vnější stěny	m2	576,10	81 045,75	0,00000	0,00	140,68000 81 045,75
109	713111111	Montáž izolace tepelné vrchtem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami - Stropní konstrukce, Vnější stěna vstupu do objektu a Stropní spádová konstrukce střechy	m2	124,37800	23 880,58	0,00000	0,00	124,37800 23 880,58
110	28376451	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 200 mm, nenasávkavá izolace - Stropní konstrukce a Vnější stěna vstupu do objektu	m2	1 152,20	96 681,10	0,00000	0,00	83,91000 96 681,10
111	28372321,1	deska EPS 100 S do plochých střech, tl 200mm - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	513,80	20 792,46	0,00000	0,00	40,46800 20 792,46
Díl	721	Zdravotně - technické instalace		1 349,40		0,00	0,00	1 349,40
112	72111	D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg	kus	1 349,40	1 349,40	0,00000	0,00	1,00000 1 349,40
Díl	741	Elektromontáže		103 242,00		26 619,00	0,00	76 623,00
113	74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace - Přípojka NN k Vodojemu	kpl	103 242,00	103 242,00	0,25783	0,00	0,74217 76 623,00
Díl	764	Konstrukce klempířské		50 830,86		0,00	0,00	50 830,86
114	764214606	1/K D+M Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rs do 500 mm	m	1 401,30	10 930,14	0,00000	0,00	7,80000 10 930,14
115	764214607	1/K D+M Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rs do 700 mm	m	1 608,90	39 900,72	0,00000	0,00	24,80000 39 900,72
Díl	766	Konstrukce truhlářské		25 913,70		0,00	0,00	25 913,70
116	766660611	1/PL Montáž plastových dveří 1kfířových, včetně rámu a zárubní	kus	2 854,50	2 854,50	0,00000	0,00	1,00000 2 854,50
117	611Nab-763.5-R	1/PL Vnější plastové jednokřířové dveře, plné, rozm. 900*2000 mm; včetně D+M Ochranné ocelové uzamykací mříže; D+M Hliníková markýza (Klempířské prvky) rozm. 1,3 x 0,6 m, výšky 0,2 m;	kus	21 798,00	21 798,00	0,00000	0,00	1,00000 21 798,00
118	34571355	2/PL D+M Chránička - trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná DN110 mm	m	420,40	1 261,20	0,00000	0,00	3,00000 1 261,20
Díl	767	Konstrukce zámečnické		899 761,85		0,00	0,00	899 761,85
119	7689-R01	1/2 D+M Pochůzí plošina ve strojovně-materiál-nosná konstr.černá ocel s povrchovou úpravou pozink.,rošty nerez.zábradlí-madla-trubka,zábradlí.výpň 2 ks pro výšku 1100mm,zarážka:sloupky kotvené zboku do konstrukce podesty,vč.žebříku; celk. hmot. 968,55kg;	kus	739 938,30	739 938,30	0,00000	0,00	1,00000 739 938,30
120	7681-R02	2/2 Poklady do kalozemů - materiál plná deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, včetně osazovacích rámu kompozit, nerez kotvení prvky do betonu	m2	7 769,40	17 481,15	0,00000	0,00	2,25000 17 481,15
121	7689-R03	3/2 D+M Vstupní nerez žebříky pro vstup do vodojemů - dl.3,3 m, provedení nerez, s vytahovacími madly, přičle v protiskluzné úpravě, včetně nerez kotvěv do betonu; celk. hmot. 63,92 kg	kus	29 271,60	58 543,20	0,00000	0,00	2,00000 58 543,20
122	210220021	4/2 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 4 místech vyveden nad terén +	m	57,10	3 711,50	0,00000	0,00	65,00000 3 711,50
123	354411200-R1.1	4/2 drát FeZn 30/4 mm	m	67,50	4 387,50	0,00000	0,00	65,00000 4 387,50

Zjišťovací protokol č.

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 01

Uznatelné náklady

Část: TZ.04

Vodojem Sladské

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá	
124 7687-R05	5/2 D+M Trubkové zábradlí opěrné gabionové stěny v místě obratiště komunikace - trubkové (kompozit), v.1100 mm, sloupky kotvené shora m přes kotevní patky pomocí hmoždinek - Gabionová stěna;	13,90000	4 998,00	69 472,20	0,00000	0,00	13,90000	69 472,20
125 7671-R06	6/2 D+M Informativní tabule investora - materiálové provedení nerez; popř. mosaz, bronz; velikost 500/300 mm kus	1,00000	6 228,00	6 228,00	0,00000	0,00	1,00000	6 228,00
Díl 777 Podlahy lité		124 869,84			0,00		124 869,84	
126 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná (s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlahy Strojovny m2	38,19000	3 269,70	124 869,84	0,00000	0,00	38,19000	124 869,84
Díl 784 Dokončovací práce - malby		64 972,82			0,00		64 972,82	
127 783827401	Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro styk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a stropy vodojemů m2	154,55000	420,40	64 972,82	0,00000	0,00	154,55000	64 972,82
Díl 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení		23 355,00			0,00		23 355,00	
128 24001-R	D+M Vzduchotechnika; sada	1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00000	0,00	1,00000	23 355,00

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl 23-M	Montáž potrubí					618 765,50	0,00		618 765,50
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24		2 941,20	0,00	0,00000	5,00000 2 941,20
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59		7 352,95	0,00	0,00000	5,00000 7 352,95
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24		588,24	0,00	0,00000	1,00000 588,24
4	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65		1 117,65	0,00	0,00000	1,00000 1 117,65
5	230140036 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24		1 176,48	0,00	0,00000	2,00000 1 176,48
6	45632191 Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	882,35		1 764,70	0,00	0,00000	2,00000 1 764,70
7	230140163 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	11,00000	235,29		2 588,19	0,00	0,00000	11,00000 2 588,19
8	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35		2 647,05	0,00	0,00000	3,00000 2 647,05
9	239312 Koleno svařované 45° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35		1 764,70	0,00	0,00000	2,00000 1 764,70
10	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59		2 941,18	0,00	0,00000	2,00000 2 941,18
11	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65		1 117,65	0,00	0,00000	1,00000 1 117,65
12	14589124 Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65		2 235,30	0,00	0,00000	2,00000 2 235,30
13	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88		1 705,88	0,00	0,00000	1,00000 1 705,88
14	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29		1 411,74	0,00	0,00000	6,00000 1 411,74
15	239323 Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	4,00000	764,71		3 058,84	0,00	0,00000	4,00000 3 058,84
16	124596012 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59		2 941,18	0,00	0,00000	2,00000 2 941,18
17	230140166 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	8,00000	235,29		1 882,32	0,00	0,00000	8,00000 1 882,32
18 nab0239323	Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	688,82		1 317,64	0,00	0,00000	2,00000 1 317,64
19	1245912 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94		6 917,64	0,00	0,00000	6,00000 6 917,64
20	891211112 Montáž vodovodních šoupátek DN 50	kus	1,00000	588,24		588,24	0,00	0,00000	1,00000 588,24
21	115141 Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN50/PN10	kus	1,00000	7 011,76		7 011,76	0,00	0,00000	1,00000 7 011,76
22	891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24		588,24	0,00	0,00000	1,00000 588,24
23	11514 Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 882,35		7 882,35	0,00	0,00000	1,00000 7 882,35
24	891214121 Montáž čistící kus s filtrem DN 50	kus	1,00000	588,24		588,24	0,00	0,00000	1,00000 588,24
25	11516 Čistící kus s filtrem DN50/PN10	kus	1,00000	14 705,88		14 705,88	0,00	0,00000	1,00000 14 705,88
26	230032057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	6,00000	235,29		1 411,74	0,00	0,00000	6,00000 1 411,74
27	53692129 Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	6,00000	882,35		5 294,10	0,00	0,00000	6,00000 5 294,10
28	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29		470,58	0,00	0,00000	2,00000 470,58
29	5369212 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35		1 764,70	0,00	0,00000	2,00000 1 764,70
30	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29		235,29	0,00	0,00000	1,00000 235,29

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.12.2023	31.12.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	PS 01	ČS1 Horní Paseky		
Část:	PS 01.1	Strojní technologická část - ČS1 Horní Paseky		

31	53692121	Přirubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
32	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
33	11520	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
34	350360134-R	Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
35	042210-Na	Segmentové prostopové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
36	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	6,00000	588,24	3 529,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 529,44
37	01502-Na	Uchycení potrubí	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
38	11523	Podpěra P4	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
39	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
40	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
41	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
42	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
43	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
44	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	294,12	294,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	294,12
45	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
46	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
47	230120081	Montáž štitky pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
48	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
49	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
50	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
51	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
52	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	7 352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	7 352,95
53	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 352,96
54	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	4,00000	1 117,65	4 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	4 470,60
55	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
56	45632110	Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 000,00
57	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
58	4563210	Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
59	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	13,00000	235,29	3 058,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	3 058,77
60	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	882,35	5 294,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	5 294,10
61	1458912	Redukce centrická 104x84x2, materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30
62	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	5,00000	1 705,88	8 529,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	8 529,40
63	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	19,00000	235,29	4 470,51	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,00000	4 470,51
64	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	764,71	4 588,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	4 588,26

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

01

PS 01

PS 01.1

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: PS 01

Část: PS 01.1

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky

65	124596012 1.4301	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat.	kus	8,00000	1 470,59	11 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	11 764,72
66	1245960	Příruba závitová, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 470,59	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	5 882,36
67	124359601	Příruba zaslepovací, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 470,59
68	230140171 2 mm	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
69	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	647,06	647,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	647,06
70	230140135 mm	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
71	3654203	T-kus pro Tr-21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
72	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
73	1154141	Měkkočesnicí klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 764,70
74	89124119	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
75	114141	Měkkočesnicí klínové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	14 823,52
76	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	5,00000	235,29	1 176,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 176,45
77	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 411,75
78	230059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	10,00000	235,29	2 352,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 352,90
79	5362121	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
80	350360134-R	Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
81	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
82	230120092	Montáž prostop pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
83	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
84	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
85	01502-Na	Uchycení potrubí	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
86	11621	Pevný bod	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
87	360230881	Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
88	115243	Kulový kohout 3", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	4 117,65	4 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 117,65
89	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
90	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
91	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
92	360230567	Montáž - Js 3" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
93	115259	Vsuvka přivařovací 3", materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
94	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
95	1152569	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	6,00000	411,76	2 470,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	2 470,56
96	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
97	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
98	230071137	Montáž - spojka požární	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
99	11626	Spojka požární C52, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
100	230170032	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
101	23017053	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 01

PS 01.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojně technologická část - ČS1 Horní Paseky

Za období:01.12.202331.12.2023

102	2301752	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	6,00000	294,12	1 764,72	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 764,72
103	2301013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
104	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	294,12	588,24	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	588,24
105	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
106	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
107	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
108	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
109	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	3,00000	1 470,59	4 411,77	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 411,77
110	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
111	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 117,65
112	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
113	4511910	Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
114	230140200	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
115	14582912	Redukce centrická 154x104x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 117,65
116	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
117	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 411,75
118	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	1 705,88	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 705,88
119	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
120	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	764,71
121	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
122	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
123	nab0239333	Koleno svařované 90° pro Tr 26,9*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
124	36542220	T-kus pro Tr 26,9x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 411,76	1 411,76	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 411,76
125	89124119	Montáž vodovodních soupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
126	114141	Měkkotěsnící klinové soupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 411,76	7 411,76	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 411,76
127	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
128	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
129	230059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
130	5362121	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
131	350360134-R	Montáž proslup pro trubku do DN 100	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
132	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
133	230120092	Montáž proslup pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18

134	0422110-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr64x2, vrtání o průměru 150 mm, kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
135	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	470,58
136	115246	Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	823,52
137	360230564	Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	705,87
138	1152587	Vsuvka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	1 235,28
139	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29
140	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	411,76
141	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	35,29	35,29	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	35,29
142	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	411,76
143	23017011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
144	230170223	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
145	2301112	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	882,36
146	2301703	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	882,36
147	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	235,30
148	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	235,30
149	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	50,00000	29 412,00
150	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	50,00000	29 412,00
151	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	2 941,20
152	45632110	Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	5 000,00
153	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	5,00000	235,29	1 176,45	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	1 176,45
154	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
155	239537	Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	2 647,05	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	2 647,05
156	781131257	Montáž prostupu pro potrubí DN 50	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	2 941,18
157	042216-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr60,3x2, vrtání o průměru 100 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	15 600,00
158	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	705,87
159	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	1 235,28
160	734291933	Montáž šroubení G 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29
161	1187	Šroubení 2", vnitřní-vnější závit, materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	411,76
162	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29
163	1188	Zpětný ventil 2", vnitřní-vnitřní závit	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
164	2301172	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
165	23017986	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	1 470,60
166	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	117,65
167	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	117,65
168	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	10,00000	5 882,40
169	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	10,00000	5 882,40

Zjišťovací protokol č.

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: PS 01

Část: PS 01.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky

Díl	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.,Související dokumentace D.2.5 PS 01 ČS 1 Horní paseky	618 823,54	0,00	0,00	0,00	618 823,54
170	230071091	Montáž ventilů a regulační DN50/PN10 kus	1,00000	5 294,12	5 294,12	0,00000	1,00000 5 294,12
171	111	Pol. 01.1.1. Bezpluvákový progresivní regulační ventil pro pitnou vodu DN50/PN10/PN16 kus	1,00000	160 588,24	160 588,24	0,00000	1,00000 160 588,24
172	350830009	Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice sada	1,00000	52 941,18	52 941,18	0,00000	1,00000 52 941,18
173	19-29770-Na	Pol. 01.1.2 Automatická čerpací stanice sada	1,00000	376 470,59	376 470,59	0,00000	1,00000 376 470,59
174	350150004	Montáž čerpadlo ponorné kus	1,00000	5 882,35	5 882,35	0,00000	1,00000 5 882,35
175	113	Pol. 01.1.3 Ponorné čerpadlo s plovákem pro umístění do čerpací jímky kus	1,00000	17 647,06	17 647,06	0,00000	1,00000 17 647,06
Díl	OST	Ostatní	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
176	4301-M	Zednická výpomoc z montáže %	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	0,01000 5 000,00
177	4302-M	PPV z montáže %	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,01600 400,00
178	4303-M	Mimostaveništní doprava %	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	0,02000 1 000,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 01

PS 01.2, PS 01.3

10

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - ČS1

Za období:

01.12.2023

31.12.2023

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	741 Elektromontáže				1 222 451,00		0,00		0,00	1 222 451,00
1 74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	1 222 451,00	1 222 451,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000 1 222 451,00

Zjišťovací protokol č. 10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Vodojem Sladské

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 02

PS 02.1.1

Por.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 23-M	Montáže potrubí				964 554,67			0,00			964 554,67
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	14,00000	588,24	8 235,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	8 235,36
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	14,00000	1 470,59	20 588,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	20 588,26
3	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	25,00000	235,29	5 882,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,00000	5 882,25
4	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
5	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	3,00000	1 470,59	4 411,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 411,77
6	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	12,00000	1 705,88	20 470,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	20 470,56
7	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
8	1154141 Mékkočesnici klinové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	3,00000	7 882,35	23 647,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	23 647,05
9	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	13,00000	235,29	3 058,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	3 058,77
10	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	13,00000	882,35	11 470,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	11 470,55
11	891262312 Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
12	2157 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
13	350360134-R Montáž prostop trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
14	042210-Na Segmentové prostopové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
15	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
16	01502-Na Uchycení potrubí	sada	5,00000	1 764,71	8 823,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	8 823,55
17	230071137 Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
18	11626 Spolka ventilů CS2, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
19	360230881 Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
20	115255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
21	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
22	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 047,06	1 047,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 047,06
23	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
24	1152589 Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
25	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
26	11525 Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
27	230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
28	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	14,00000	294,12	4 117,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	4 117,68
29	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
30	Nab.140b Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
31	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
32	1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
33	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	23,00000	588,24	13 529,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,00000	13 529,52
34	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	23,00000	1 470,59	33 823,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,00000	33 823,57

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 02

PS 02.1.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojní technická část - Vodojem Sladské

Za období:01.12.202331.12.2023

35	230140025	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
36	456232910	Trubka podélně svařovaná Tr 33,7*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 011,76	1 011,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 011,76
37	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
38	4511910	Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
39	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
40	4563210	Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
41	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	14,00000	235,29	3 294,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	3 294,06
42	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
43	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 470,59
44	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	11,00000	1 705,88	18 764,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	18 764,68
45	230140155	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
46	36542227	T-kus pro Tr 33,7x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	764,71
47	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
48	36542220	T-kus redukovaný pro Tr 26,9/21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	623,53	1 247,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 247,06
49	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
50	1154141	Měkkočesáncí klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 882,35
51	230032080	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	12,00000	235,29	2 823,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	2 823,48
52	53682121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	12,00000	882,35	10 588,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	10 588,20
53	891262312	Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
54	2157	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
55	350360134-R	Montáž prostopur pro trubku do DN 100	kus	3,00000	2 941,18	8 823,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	8 823,54
56	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	3,00000	15 600,00	46 800,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	46 800,00
57	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
58	21614	Podpěra P1	sada	7,00000	1 764,71	12 352,97	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	12 352,97
59	21616	Podpěra P2	sada	3,00000	1 764,71	5 294,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	5 294,13
60	891266331	Montáž vtokových košů v objektech DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
61	216159	Vtokový koš DN100, materiál: 1.4301	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	20 000,00
62	230071137	Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
63	11626	Spojka požární C52, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
64	360230881	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
65	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
66	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
67	1152559	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
68	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 02

PS 02.1.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzdatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojně technologická část - Vodojem Sladské

Za období:01.12.202331.12.2023

69	1152558	Kulový kohout 1", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
70	360230565	Montáž - Js 1" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
71	11525989	Vsuvka přivařovací 1", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
72	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
73	115246	Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	529,41	1 058,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 058,82
74	360230564	Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
75	1152587	Vsuvka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
76	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
77	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
78	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
79	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
80	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
81	23017053	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
82	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
83	23017698	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	23,00000	294,12	6 764,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,00000	6 764,76
84	230120081	Montáž šifru pro označení média v potrubí	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	470,60
85	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	470,60
86	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
87	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
88	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
89	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	15,00000	1 470,59	22 058,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	22 058,85
90	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	16,00000	235,29	3 764,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	3 764,64
91	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
92	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
93	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 705,88	6 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	6 823,52
94	230140200	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
95	2174	Redukce centrická 154x104x2, materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 000,00
96	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
97	1154141	Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 764,70
98	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
99	53692121	Montáž spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
100	350360134-R	Přírubový proslup pro trubku do DN 100	kus	4,00000	2 941,18	11 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	11 764,72
101	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	4,00000	15 600,00	62 400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	62 400,00
102	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 352,96
103	216141	Podpěra P3	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
104	23017053	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
105	23017698	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	15,00000	294,12	4 411,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	4 411,80

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

01

PS 02

PS 02.1.1

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

Za období:01.12.202331.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokalitý Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokalitý Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Vodojem Sladské

106	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
107	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
108	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
109	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
110	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
111	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 117,65	5 588,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	5 588,25
112	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	13,00000	588,24	7 647,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	7 647,12
113	456321110	Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	13,00000	1 000,00	13 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	13 000,00
114	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
115	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	764,71	2 294,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 294,13
116	217496	Redukce centrická 84x60,3x2, materiál: 1.4301	kus	1,00000	705,88	705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	705,88
117	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	17,00000	235,29	3 999,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,00000	3 999,93
118	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	8,00000	658,82	5 270,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	5 270,56
119	nab0239530	Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	1 317,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 317,64
120	36542022	T-kus pro Tr 60,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	917,65	1 835,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 835,30
121	1245960	Příruba závitová, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	3,00000	1 152,94	3 458,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	3 458,82
122	124359601	Příruba zasleповací, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30
123	963741	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
124	215769	Přímýsýlový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
125	430931003-R	Montáž podpěra a konzol	sada	11,00000	588,24	6 470,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	6 470,64
126	21613	Podpěra P4	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
127	216113	Podpěra P5	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
128	596369	Uchyacení potrubí	sada	8,00000	1 764,71	14 117,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	14 117,68
129	35012	Montáž prostopur pro trubku do DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
130	0423210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 611,76	15 611,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 611,76
131	360230881	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
132	125255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
133	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	9,00000	235,29	2 117,61	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	2 117,61
134	1152599	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	9,00000	411,76	3 705,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	3 705,84
135	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
136	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	18,00000	294,12	5 294,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	5 294,16
137	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
138	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
139	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
140	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40

Zjišťovací protokol č.

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 01

Uznatelné náklady

Část: PS 02

Vodojem Sladské

Část: PS 02.1.1

Strojné technologická část - Vodojem Sladské

Díl	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Souv. dokumen. D.2.6 PS 02				931 176,51	0,00	0,00	0,00	931 176,51
		Vodojem Sladské, D.2.6-1.1-Vodojem								
141	350830009	Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada		1,00000	41 176,47	41 176,47	0,00000	0,00	1,00000 41 176,47
142	19-50553-Na	Pol. 02.1.1 Automatická čerpací stanice	sada		1,00000	216 470,59	216 470,59	0,00000	0,00	1,00000 216 470,59
143	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus		5,00000	2 941,18	14 705,90	0,00000	0,00	5,00000 14 705,90
144	0212-Na	Pol. 02.1.2 Měkočetšníci klínové šoupátko DN100/PN16	kus		5,00000	131 764,71	658 823,55	0,00000	0,00	5,00000 658 823,55
Díl	OST	Ostatní				6 400,00		0,00	0,00	6 400,00
145	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%		0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,01000 5 000,00
146	4302-M	PPV z montáže	%		0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,00	0,01600 400,00
147	4303-M	Mimostaveništní doprava	%		0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,02000 1 000,00

Zjišťovací protokol č.10

05 -00/10

01

PS 02

PS 02.1.2

Slavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

Za období:01.12.202331.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzmatečné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 23-M	Montáž potrubí					344 058,80	0,00		0,00	344 058,80
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24		1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	1 176,48
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59		2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	2 941,18
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24		588,24	0,00000	0,00	0,00000	588,24
4	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65		1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	1 117,65
5	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29		941,16	0,00000	0,00	0,00000	941,16
6	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00		2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	2 000,00
7	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88		3 411,76	0,00000	0,00	0,00000	3 411,76
8	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29		1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	1 411,74
9	124596012 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 411,76		8 470,56	0,00000	0,00	0,00000	8 470,56
10	891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24		1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	1 176,48
11	11514 Měkkočíslníci křížové šoupátko s volným průtokovým kanálem s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76		14 823,52	0,00000	0,00	0,00000	14 823,52
12	734169414 Montáž filtru DN 80	kus	1,00000	588,24		588,24	0,00000	0,00	0,00000	588,24
13	2121 Přírubový filtr s vrchním čištěním síta DN80/PN10	kus	1,00000	14 705,88		14 705,88	0,00000	0,00	0,00000	14 705,88
14	230071088 Montáž ventil DN 80/PN10	kus	1,00000	5 294,12		5 294,12	0,00000	0,00	0,00000	5 294,12
15	2122 Tiakové redukční ventily DN80/PN10	kus	1,00000	77 529,41		77 529,41	0,00000	0,00	0,00000	77 529,41
16	891242312 Montáž vodoměru DN 80	kus	1,00000	1 764,71		1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	1 764,71
17	2123 Vodoměr s jednopulzním čidlem DN80, Q = 4 + 5 Ls-1	kus	1,00000	30 235,29		30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	30 235,29
18	89124136 Montáž armatur DN 50	kus	1,00000	588,24		588,24	0,00000	0,00	0,00000	588,24
19	2124 Vzdušník DN50/PN25, materiál: 1.4301	kus	1,00000	19 647,06		19 647,06	0,00000	0,00	0,00000	19 647,06
20	734499213 Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29		235,29	0,00000	0,00	0,00000	235,29
21	2130 Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76		411,76	0,00000	0,00	0,00000	411,76
22	734499211 Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29		470,58	0,00000	0,00	0,00000	470,58
23	2131 Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76		823,52	0,00000	0,00	0,00000	823,52
24	734291911 Montáž kulového ventilu závítového do G 1/2	kus	2,00000	235,29		470,58	0,00000	0,00	0,00000	470,58
25	11524 Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závít, materiál: nerez	kus	2,00000	1 047,06		2 094,12	0,00000	0,00	0,00000	2 094,12
26	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24		1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	1 176,48
27	2133 Podpěra	sada	2,00000	1 764,71		3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	3 529,42
28	350360134-R Montáž prostupu pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18		5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	5 882,36
29	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00		31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	31 200,00
30	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	8,00000	235,29		1 882,32	0,00000	0,00	0,00000	1 882,32
31	5369212 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35		7 058,80	0,00000	0,00	0,00000	7 058,80
32	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29		470,58	0,00000	0,00	0,00000	470,58

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 02

PS 02.1.2

Za období:01.12.202331.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojní technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2

33	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
34	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
35	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
36	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
37	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
38	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
39	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
40	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
41	45632910	Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
42	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 54 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
43	45632191	Trubka podélné svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
44	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
45	1458910	Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 000,00
46	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 411,76
47	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
48	1245912	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	6 917,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	6 917,64
49	734499213	Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
50	2130	Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
51	734499211	Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
52	2131	Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
53	734291911	Montáž kulového ventilu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
54	11524	Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
55	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
56	2133	Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
57	350360134-R	Montáž proslup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
58	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
59	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
60	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
61	230032057	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	8,00000	294,12	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 352,96
62	53692129	Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	7 058,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	7 058,80
Díl OST		Ostatní			6 400,00	6 400,00		0,00		0,00		6 400,00
63	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01000	5 000,00
64	4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01600	400,00
65	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,02000	1 000,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

PS 02

Část:

PS 02.2, PS 02.3

10

Za období:

01.12.2023

31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Provozní rozvod silnoproudu, SKŘTP a MaR - Vodojem

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá				
					Množství	Celkem	Množství	Celkem					
Díl 741 Elektromontáže													
1	74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	681 276,00	681 276,00	0,00	0,00000	0,00	1,00000	681 276,00		
										0,00	0,00	0,00000	681 276,00

Zjišťovací protokol č.

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 01

Uzdatelné náklady

Část: PS 02

Vodojem Sladské

Část: PS 02.2, PS 02.4

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2

Díl	Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
		741 Elektromontáže					244 734,00		0,00		244 734,00
1	74111111-R_RŠ1	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace RŠ1	kpl	1,00000	122 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	122 367,00
2	74111111-R_RŠ2	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace RŠ2	kpl	1,00000	122 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	122 367,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

05 -0010

Původní rozpočet

01

VON

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č. IČíslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	1 Zemní práce				15 201,90		0,00		0,00		15 201,90
1	183101114 Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,00000	97,10	1 068,10		0,00000		0,00000	11,00000	1 068,10
2	184103811 Výsadba keřů se zřizováním zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	6,00000	280,00	1 560,00		0,00000		0,00000	6,00000	1 560,00
3	02652025-R pláči zob obecný (Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3l	kus	6,00000	42,10	252,60		0,00000		0,00000	6,00000	252,60
4	184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00000	159,90	799,50		0,00000		0,00000	5,00000	799,50
5	02650300-R1 javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 480,80	2 480,80		0,00000		0,00000	1,00000	2 480,80
6	02650300-R2 hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 432,40	1 432,40		0,00000		0,00000	1,00000	1 432,40
7	02650300-R3 třešeň ptáčí (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	2 584,60	5 169,20		0,00000		0,00000	2,00000	5 169,20
8	02650300-R4 lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 439,30	2 439,30		0,00000		0,00000	1,00000	2 439,30
Díl	5 Komunikace pozemní				557 562,13		250 910,45		0,00		306 651,68
9	577134131-R1 Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně doprakování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	391,87501	524,20	205 420,88		330,00000		0,00000	61,87501	32 434,88
10	577134131-R2 Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně doprakování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	142,50000	1 597,50	227 643,75		48,77900		0,00000	93,72100	149 719,30
11	577134131-R3 Nová komunikace, (včetně doprakování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	237,50000	524,20	124 497,50		0,00000		0,00000	237,50000	124 497,50
Díl VRN3	Vedlejší náklady				770 000,00		512 680,00		78 710,00		178 610,00
12	30001000 Vedlejší náklady	kpl	1,00000	770 000,00	770 000,00		0,66582		0,10222	0,23196	178 610,00
Díl VRN9	Ostatní náklady				1 774 000,00		539 120,00		39 280,00		1 195 600,00
13	90001000 Ostatní náklady	kpl	1,00000	1 774 000,00	1 774 000,00		0,30390		0,02214	0,67396	1 195 600,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

**„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“
COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti**

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238



Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	109 992 222,10,-		23 098 366,64,-	133 090 588,74,-
Dle výkazu výměr				

Slovy: jedno sto třicet tři milionů devadesát tisíc pět set osmdesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů

- Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel garantuje.
- Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
- V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této