

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Číslo objednávky:

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci  
: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

## Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.16 - uznatelné			1,00	3 188 533,53	3 188 533,53	21 %

## Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12 %	Základní 21 %
Základ					0,00
Daň		0		0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					3 188 533,53

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

## Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	3 188 533,53
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 3 188 533,53 CZK

Datum ÚÚP: 31.8.2024

Datum splatnosti: 13.10.2024

Datum ÚZP: 31.8.2024

Datum vystavení: 13.9.2024



Valašská Bystřice 225  
756 27  
T: 571 646 430  
IČO: 46577238  
www.commodum.cz

razítko+přepis



QR Platba+P

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra  
petra.neradova@commodum.cz  
777630943



COMMODUM, spol. s r.o.  
756 27 Valašská Bystřice 225  
T: 571 646 430  
E: commodum@commodum.cz  
www.commodum.cz  
E-shop: www.ase-schodby.cz  
GPS: 49°25'0.033"N 18°8'14.963"E  
IČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238





# Zjišťovací protokol č. 16 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.08.2024 do 31.08.2024

**Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm**

**Zhotovitel :** COMMODUM, spol. s r.o.  
Valašská Bystřice 225  
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238  
DIČ : CZ46577238


**Objednatel :** Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Jasenická 1106  
75501 Vsetín


IČO : 47674652  
DIČ : CZ47674652

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 494 251,68	0,00	609 597,74
<b>Uznatelné náklady_Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>107 888 372,68</b>	<b>81 970 633,94</b>	<b>3 188 533,53</b>	<b>22 729 205,21</b>
VCP_Dodatek č.2 uznatelné Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3 uznatelné Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	1 173 727,70	0,00	11 855,97
MNP_Dodatek č.3 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
VCP_Dodatek č.4 uznatelné Základ pro DPH	21 %	975 777,83	396 078,66	140 071,87	439 627,30
MNP_Dodatek č.4 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 239 398,35	0,00	0,00	-1 239 398,35
VCP_Dodatek č.5 uznatelné Základ pro DPH	21 %	208 720,85	208 720,85	0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>110 042 921,87</b>	<b>85 479 445,36</b>	<b>3 328 605,40</b>	<b>21 234 871,11</b>
Neuznatelné náklady celkem		2 103 849,42	1 494 251,68	0,00	609 597,74
<b>Uznatelné náklady celkem</b>		<b>107 939 072,45</b>	<b>83 985 193,68</b>	<b>3 328 605,40</b>	<b>20 625 273,37</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.08.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

⑥







# Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Dodatek č.2 - č.5		Cena dle Dod. č. 2 - 5	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
			MNP	VCP				
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	107 888 372,68			107 939 072,45	83 985 193,68	3 328 605,40	20 625 273,37
01	Uznatelné náklady	107 888 372,68			107 939 072,41	83 985 193,68	3 328 605,40	20 625 273,33
	Zakrouhlení	0,04			0,04	0,00	0,00	0,04
TZ 01	Vodovodní řady	73 439 306,36			73 439 306,36	58 443 110,79	1 000 178,08	13 996 017,49
TZ 01	Vodovodní řady, Dodatek č.2 (ZL2)				70 850,66	186 576,32	0,00	-115 725,66
TZ 01	Vodovodní řady, Dodatek č.5 (ZL5)		-115 725,66	186 576,32	208 720,85	208 720,85	0,00	0,00
TZ 02	ČS1 Horní Paseky	3 276 248,13			3 276 248,13	2 928 567,02	0,00	347 681,11
TZ 03	Výlačný řad z ČS1 do vodojemu	13 710 702,28			13 710 702,28	7 881 228,81	586 076,07	5 243 397,40
TZ 03	Výlačný řad z ČS1 do vodojemu, Dodatek č.3				87 091,17	1 173 727,70	0,00	-1 086 636,53
TZ 04	Vodojem Sladské	8 700 311,82	-1 098 492,50	1 185 583,67	8 700 311,82	6 631 602,66	80 552,57	1 988 156,59
TZ 04	Vodojem Sladské, Dodatek č.2 (ZL1)		-101 798,60	49 456,21	-52 342,39	49 456,21	0,00	-101 798,60
TZ 04	Vodojem Sladské, Dodatek č.4 (ZL4)		-1 239 398,35	502 583,74	-736 814,61	165 759,42	117 860,70	-1 020 434,73
PS 01	ČS1 Horní Paseky	2 466 440,04			2 466 440,04	2 204 067,39	222 982,38	39 390,27
PS 01.1	Strojně technologická část - ČS1 Horní Paseky	1 243 989,04			1 243 989,04	1 226 106,59	2 941,20	14 941,25
PS 01.2,	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - ČS1	1 222 451,00			1 222 451,00	977 960,80	220 041,18	24 449,02
PS 01.3	Vodojem Sladské	3 178 599,98			3 178 599,98	1 881 922,64	1 236 495,68	60 181,66
PS 02	Strojně technologická část - Vodojem Sladské	1 902 131,18			1 902 131,18	1 286 729,84	589 283,48	26 117,86
PS 02.1.1	Strojně technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2	350 458,80			350 458,80	350 458,80	0,00	0,00
PS 02.2,	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - Vodojem	681 276,00			681 276,00	0,00	647 212,20	34 063,80
PS 02.3	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2	244 734,00			244 734,00	244 734,00	0,00	0,00
PS 02.2,	Vedlejší a Ostatní náklady	3 116 764,03			3 116 764,03	2 000 134,63	62 248,75	1 054 380,65
PS 02.4	Vedlejší a Ostatní náklady, Dodatek č.4 (ZL4)				473 194,09	230 319,24	22 211,17	220 663,68
VON								
VON								

Poř.č. l.číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	Odstanění dřevin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	178,00000	64,90	11 552,20	178,00000	11 552,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	8,00000	264,70	2 117,60	8,00000	2 117,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	23,00000	475,40	10 934,20	23,00000	10 934,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	4,00000	762,90	3 051,60	4,00000	3 051,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	10,00000	1 089,90	10 899,00	10,00000	10 899,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	Odstanění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	12,97700	570,90	7 408,57	12,97700	7 408,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,00000	513,80	4 110,40	8,00000	4 110,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	23,00000	929,00	21 367,00	23,00000	21 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 262,80	9 051,20	4,00000	9 051,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	10,00000	3 954,80	39 548,00	10,00000	39 548,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	Vodorovné přemístění dřevin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	178,00000	57,10	10 163,80	178,00000	10 163,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin	kus	23,00000	63,30	1 455,90	23,00000	1 455,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	10,60000	1 614,10	17 109,46	10,60000	17 109,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	31,00000	76,80	2 380,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	31,00000	2 380,80
15	2650381 ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3 litry	kus	6,00000	46,70	280,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	280,20
16	2650300 javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	1,00000	1 598,50	1 598,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 598,50
17	02650483-R1 hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	67,50	67,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	67,50
18	02650483-R2 třešeň ptačí (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	1 855,90	3 711,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 711,80
19	02650461-R lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 847,60	1 847,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 847,60
20	2650442 habr obecný /Carpinus betulus/ na délce 12 m, živý plot	kus	20,00000	184,80	3 696,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000	3 696,00
21	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	3 480,00000	101,70	353 916,00	3 463,46000	352 233,89	0,00000	0,00	16,54000	1 682,11
22	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	435,00000	46,70	20 314,50	432,93200	20 217,93	0,00000	0,00	2,06800	96,57
23	113201111 Vyhrnutí chodníkových obrub vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	238,00000	105,90	25 204,20	238,00000	25 204,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č. I číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
24	113154363 Frézování živého korytl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	8 395,64100	32,40	272 018,77	7 765,66900	251 607,68	0,00000	629,97200	20 411,09
25	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	14,80	80 722,77	5 431,02500	80 379,16	0,00000	23,21600	343,61
26	113107232 Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	46,70	254 713,05	5 431,02500	253 628,88	0,00000	23,21600	1 084,17
27	113154263 Frézování živého korytl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Asfaltový chodník	m2	393,00000	28,80	11 318,40	246,00000	7 084,80	111,23500	35,76500	1 030,03
28	113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 210 mm ( tl.60mm+150mm) - Asfaltový chodník	m2	393,00000	43,60	17 134,80	246,00000	10 725,60	111,23500	35,76500	1 559,35
29	113107232,1 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	315,50000	213,80	67 453,90	315,50000	67 453,90	0,00000	0,00000	0,00
30	121101102,1 Odstranění zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m3	80,40000	70,60	5 676,24	80,40000	5 676,24	0,00000	0,00000	0,00
31	113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	395,90000	42,60	16 865,34	395,90000	16 865,34	0,00000	0,00000	0,00
32	113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	84,10	151 717,58	1 804,01400	151 717,57	0,00000	0,00000	0,01
33	113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	28,00	5 937,12	190,00000	5 320,00	10,60200	296,86	320,26
34	119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	29,59600	385,10	11 397,42	29,59600	11 397,42	0,00000	0,00000	0,00
35	119001402 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	48,06600	611,40	29 387,55	48,06600	29 387,55	0,00000	0,00000	0,00
36	119001421 Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce	m	43,39600	333,20	14 459,55	43,39600	14 459,54	0,00000	0,00000	0,01
37	120001101 Příplatek za zřízení výkopky ručně v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodních vedení a Souběhy	m3	2 545,48600	612,40	1 558 855,63	2 431,08900	1 488 798,90	0,00000	114,39700	70 056,73
38	121101102 Sejmuti ornice s přemísťním na vzdálenost do 100 m	m3	1 497,87000	71,60	107 247,49	948,19700	67 890,90	479,31840	34 319,20	5 037,39
39	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	2 122,54800	259,50	550 801,21	2 117,65200	549 530,70	0,00000	4,89600	1 270,51
40	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5 837,00600	259,50	1 514 703,06	5 823,54300	1 511 209,41	0,00000	13,46300	3 493,65
41	132201209 Příplatek za lepišost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 751,10200	10,40	18 211,46	1 746,76300	18 166,33	0,00000	4,33900	45,13
42	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	2 440,93000	269,90	658 807,01	2 435,30000	657 287,47	0,00000	5,63000	1 519,54
43	132301209 Příplatek za lepišost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	732,27900	10,40	7 615,70	730,59000	7 598,13	0,00000	1,68900	17,57
44	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	212,25500	965,30	204 889,75	211,76500	204 416,75	0,00000	0,49000	473,00
45	14320412-R D+M Startovací a Koncová jáma - včetně zajištění jam, rozepření, vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie;	m3	290,81600	705,80	205 257,93	290,81600	205 257,93	0,00000	0,00000	0,00

Poř.č. l. číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
46	141721219 Řízený zemní profilak délky do 50 m hloubky do 6 m s protažením potrubí vnějšího průměru vrtu do 355 mm - Bezvýkopová technologie	m	136,50000	5 007,30	683 496,45	136,50000	683 496,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
47	140111112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm - Chránička bezvýkopová technologie	m	136,50000	2 442,40	333 387,60	136,50000	333 387,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
48	851371131 Montáž potrubí z trub ocelových otevřený výkop DN 300 - Chráničky Stávajících propustků DN 500-600	m	6,00000	1 014,10	6 084,60	6,00000	6 084,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
49	14011112,1 Stávajících propustků DN 500-600	m	6,00000	2 857,60	17 145,60	6,00000	17 145,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
50	851361131-R Montáž potrubí z trub ocelových otevřený výkop DN 250 - Chráničky Křížení s vodotečí IDVT 10195689 a Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_Potrubní most	m	16,80000	912,40	15 328,32	16,80000	15 328,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
51	140111110 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm - Chráničky Křížení s vodotečí IDVT 10195689 a Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_Potrubní most	m	16,80000	2 580,50	43 352,40	16,80000	43 352,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
52	87145119-R Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce - Chráničky	m	159,30000	1 629,70	259 611,21	159,30000	259 611,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
53	141704-R Uložení a doplňkové konstrukce, včetně kluzných vymezovacích objímk ( sada utěsnění konců chráničky specifikováno níže) - Chráničky		1,00000	6 747,00	6 747,00	1,00000	6 747,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
54	899913144 Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 324 x 98 mm	kus	6,00000	2 767,30	16 603,80	6,00000	16 603,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
55	899913153-R Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 324 x 118 mm	kus	8,00000	1 328,30	10 626,40	8,00000	10 626,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
56	899913161 Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 273 x 180 mm	kus	4,00000	954,80	3 819,20	4,00000	3 819,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
57	871321211 D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 150 délky 3 m, vč. pryžových manžet z EPDM 160/98 a kluzných vymezovacích objímk v=15mm - Chránička stáv. kanalizace	m	6,00000	199,30	1 195,80	6,00000	1 195,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
58	871361211-R D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímk v=36mm - Chránička stáv. kanalizace	m	16,00000	509,40	8 150,40	16,00000	8 150,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
59	465513157-R1 D+M Řad 2-1.2 - Křížení Sladského potoka (IDVT 10186738); D+M Přeložka vodovodu - DN25 PE100 SDR17	m	16,60000	4 359,60	72 369,36	16,60000	72 369,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
60	8712-R105.8 PN10(rozm.32,0*3,0mm) - včetně zem.prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč. povrchů,včetně všech tvarovek,armatur a ostat.materiálu a napojení na stáv.potrubí;	m	50,00000	3 633,00	181 650,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	181 650,00
61	465513157-R2 D+M Řady 2-3.4 a 2-3.5 - křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka;	m	34,40000	4 982,40	171 394,56	34,40000	171 394,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
62	465513157-R3 D+M Řad 2-3.3 - Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka - Potrubní most;	m	14,20000	12 663,60	179 823,12	14,20000	179 823,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
63	465513157-R4 D+M Řad 2-3 - Křížení s vodotečí IDVT 10197347;	m	10,50000	4 359,60	45 775,80	10,50000	45 775,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
64	465513157-R5 D+M Řad 2-3 - Křížení s vodotečí IDVT 10195689;	m	3,00000	4 048,20	12 144,60	3,00000	12 144,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
65	465513157-R6 D+M Řad 3 a Výtlak V1- Křížení Sladského potoka ( napočítáno i pro objekt TZ 03 Výlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	14,20000	5 709,00	81 067,80	14,20000	81 067,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
66	8711-R_K250 D+M Přeložka kanalizace DN250 PVC-U - včetně zemních prací,ubízení a zásypu,úprav a obnov všech dotčených povrchů,včetně všech tvarovek,armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající potrubí;	m	23,00000	3 944,40	90 721,20	23,00000	90 721,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
67	465513157-R7.0 D+M Řad 3-3.1 - Křížení příkopu vodoteče;	m	1,30000	3 321,60	4 318,08	1,30000	4 318,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
68	465513157-R8 D+M Řad 3-5 - Křížení Sladského potoka;	m	12,10000	4 982,40	60 287,04	12,10000	60 287,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
69	151201102 Zřízení záložního pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	22 323,26000	83,00	1 852 830,58	22 247,37500	1 846 532,12	0,00000	0,00	75,88500	6 298,46
70	151201112 Odstranění záložního pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	22 323,26000	41,50	926 415,29	22 247,37500	923 266,06	0,00000	0,00	75,88500	3 149,23
71	161101102 Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	10 400,48300	160,90	1 673 437,71	10 238,49400	1 647 373,70	0,00000	0,00	161,98900	26 064,01
72	161101152 Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	212,25500	207,60	44 064,14	208,95000	43 378,02	0,00000	0,00	3,30500	686,12
73	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z hominy tř. 2 až 4 m3	m3	9 709,87200	238,70	2 317 746,45	9 697,85200	2 314 877,28	0,00000	0,00	12,02000	2 869,17
74	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypáníny z hominy tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48 549,36000	10,40	504 913,34	33 456,96931	347 952,47	15 032,38069	156 336,77	60,01000	624,10
75	167101102 Nakládání výkopku z homin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	9 709,87200	70,60	685 516,96	6 970,54100	492 120,21	2 727,31100	192 548,14	12,02000	848,61
76	171201201 Uložení sypáníny na skládce	m3	9 709,87200	13,50	131 083,27	6 485,04700	87 548,14	3 212,80500	43 372,86	12,02000	162,27
77	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytké zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	18 592,17200	174,60	3 246 193,23	17 055,20400	2 977 838,64	0,00000	0,00	1 536,96800	268 354,59
78	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	6 651,48900	109,00	725 012,30	6 639,03000	723 654,27	0,00000	0,00	12,45900	1 358,03
79	58344171 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkořť fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	11 007,29100	384,70	4 234 504,85	11 007,29100	4 234 504,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80	175151101 Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3 334,92600	525,20	1 751 503,14	3 312,43700	1 739 691,92	0,00000	0,00	22,48900	11 811,22
81	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	6 385,82300	256,40	1 637 325,02	6 342,65100	1 626 255,71	0,00000	0,00	43,17200	11 069,31
82	167101102,1 Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy ( omlice)	m3	1 497,87000	67,50	101 106,23	53,41800	3 605,72	0,00000	0,00	1 444,45200	97 500,51
83	Rozprostření omlice tř vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	6 035,40000	21,80	131 571,72	198,99600	4 338,12	0,00000	0,00	5 836,40400	127 233,60
84	181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně uložení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 035,40000	22,80	137 607,12	198,99600	4 537,12	0,00000	0,00	5 836,40400	133 070,00
85	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	181,06200	124,60	22 560,33	5,97000	743,85	0,00000	0,00	175,09200	21 816,48
86	043134000-R Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýh - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdálcca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení): včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	174,00000	602,00	104 748,00	4,00000	2 408,00	0,00000	0,00	170,00000	102 340,00
2 Zakládání						6 211 973,18		0,00		0,00	
87	2421109-R Mikrozápory - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm	m	25,00000	16 213,60	405 340,00	25,00000	405 340,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
88	2421112-R Mikrozápory - zajištění objektů - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou závlivkou vrtů pevnosti 25 Mpa	m	229,50000	15 604,30	3 581 186,85	229,50000	3 581 186,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00
89	2421109-R.1 Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm s U-profillem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky mikrozápor	m	17,50000	16 865,40	295 144,50	17,50000	295 144,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
90	2421112-R.1 Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou závlivkou vrtů pevnosti 25 Mpa	m	122,50000	15 608,40	1 912 029,00	122,50000	1 912 029,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
91	275313711 Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	1,59300	2 750,70	4 381,87	1,59300	4 381,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
92	275351215 Zřízení bednění stěn základových pater	m2	21,24000	539,80	11 465,35	21,24000	11 465,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
93	275351216 Odstranění bednění stěn základových pater	m2	21,24000	114,20	2 425,61	21,24000	2 425,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	3 Svislé a kompletní konstrukce				623 928,59		623 928,59		0,00		0,00
94	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	7,13700	4 722,90	33 707,34	7,13700	33 707,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
95	321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	1 072,30	64 338,00	60,00000	64 338,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
96	321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	269,90	16 194,00	60,00000	16 194,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
97	321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,43800	61 138,20	26 778,53	0,43800	26 778,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
98	327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	m3	2,34000	2 813,00	6 582,42	2,34000	6 582,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
99	327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	m2	7,00000	788,90	5 522,30	7,00000	5 522,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
100	327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	m2	7,00000	238,70	1 670,90	7,00000	1 670,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
101	327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	t	0,18700	55 844,40	10 442,90	0,18700	10 442,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
102	380326122-R1 Redukční šachta RŠ1;	kus	1,00000	229 086,60	229 086,60	1,00000	229 086,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
103	380326122-R2 Redukční šachta RŠ2;	kus	1,00000	229 605,60	229 605,60	1,00000	229 605,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	4 Vodorovné konstrukce				849 709,56		834 919,93		0,00		14 789,63
104	452323171 Podkladní bloky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	m3	1,28000	3 233,40	4 138,75	0,31000	1 002,35	0,00000	0,00000	0,97000	3 136,40
105	452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	m2	8,48000	441,20	3 741,38	8,22600	3 629,30	0,00000	0,00000	0,25400	112,08
106	452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážou otevřený výkop ze svařovaných ocelových sítí z žebírkových drátů - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	t	0,16600	59 633,10	9 899,09	0,16600	9 899,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
107	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	712,46100	1 017,20	724 715,33	701,11500	713 174,19	0,00000	0,00000	11,34600	11 541,14
108	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 725,77900	17,90	30 891,44	1 725,77900	30 891,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
109	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm)	m3	75,03300	1 017,20	76 323,57	75,03300	76 323,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,01
Díl	5 Komunikace				13 191 006,61		1 827 827,48		0,00		11 363 179,13
110	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového do betonového lože C20/25xF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM	m	238,00000	290,60	69 162,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	238,00000	69 162,80
111	592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	238,00000	137,00	32 606,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	238,00000	32 606,00
112	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	8 395,74100	445,70	3 741 981,76	79,00000	35 210,30	0,00000	0,00000	8 316,74100	3 706 771,46
113	573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	8 395,74100	18,40	154 481,63	79,00000	1 453,60	0,00000	0,00000	8 316,74100	153 028,03



Zjišťovací protokol č. 16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokalitý Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokalitý Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzmatečné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

Poř.č. I	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
114	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	5 454,24100	512,90	2 797 480,21	79,00000	40 519,10	0,00000	0,00	5 375,24100	2 756 961,11
115	573111111	Postřik živčiny infiltrční s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	54,90	299 437,83	79,00000	4 337,10	0,00000	0,00	5 375,24100	295 100,73
116	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	5 454,24100	439,60	2 397 684,34	474,00000	208 370,40	0,00000	0,00	4 980,24100	2 189 313,94
117	577111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	5 454,24100	186,80	1 018 852,22	4 254,72800	794 783,17	0,00000	0,00	1 199,51300	224 069,05
118	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm - Asfaltový chodník	m2	393,00000	372,40	146 353,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	146 353,20
119	573111112	Postřik živčiny infiltrční s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 - Asfaltový chodník	m2	393,00000	54,90	21 575,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	21 575,70
120	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm - Asfaltový chodník	m2	393,00000	183,20	71 997,60	246,00000	45 067,20	0,00000	0,00	147,00000	26 930,40
121	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm - Asfaltový chodník	m2	393,00000	177,10	69 600,30	246,00000	43 566,60	0,00000	0,00	147,00000	26 033,70
122	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	372,60	98 739,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	98 739,00
123	573211107,1	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	18,40	4 876,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	4 876,00
124	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	439,70	116 520,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	116 520,50
125	573111111,1	Postřik živčiny infiltrční s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	54,90	14 548,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	14 548,50
126	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	439,70	116 520,50	265,00000	116 520,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
127	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	168,60	44 679,00	265,00000	44 679,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
128	935113111-R	D+M Odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem šířky do 200 mm; včetně Zpevnění stáv.přikopu v místě vyústění melioračními betonovými deskami a odvodňovacími žlaby - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1;	sada	1,00000	38 198,40	38 198,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	38 198,40
129	871315241-R	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U KG tuhost třídy SN8 DN 150 ( pro Odvodňovací polymerbetonový žlab) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1;	m	7,50000	363,30	2 724,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,50000	2 724,75
130	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	61,00000	95,50	5 825,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,00000	5 825,50
131	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	122,00000	81,00	9 882,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	122,00000	9 882,00

Poř.č. l. číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
132	574391114 Makadam hrubý MH tl. 300 mm ( Výšková úprava stávajících vjezdů k betonovým pražcům, celkem 2 vjezdy) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	10,00000	249,10	2 491,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 491,00
133	465513156 Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/50 pl do 10 m2 ( Výšková úprava stávajícího vjezdu k nemovitosti, celkem 1 vjezd) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řady „2-3“ parc.č.3652/1	m2	4,00000	2 231,70	8 926,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	8 926,80
134	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci Jakékoliv tloušťky živčnou závlkou, vč. vyčištění spár	m	11 774,76600	72,10	848 960,63	158,00000	11 391,80	0,00000	0,00	11 616,76600	837 568,83
135	581131312 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	100,50000	590,60	59 355,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	100,50000	59 355,30
136	181301101 Zřízení zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m2	80,40000	340,50	27 376,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	80,40000	27 376,20
137	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	180,90000	262,50	47 486,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	180,90000	47 486,25
138	564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	225,90	407 526,76	986,75000	222 906,83	0,00000	0,00	817,26400	184 619,93
139	564861111,1 Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	262,50	473 553,68	986,75000	259 021,88	0,00000	0,00	817,26400	214 531,80
140	573451117 Dvojrsvrstvý asfaltový nátěr DV 20 - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	49,80	10 559,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	212,04000	10 559,59
141	564931412 Podklad z recyklované vrstvy Rv tl 100 mm - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	146,40	31 042,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	212,04000	31 042,66
Díl 8 Trubní vedení					16 558 062,20	15 284 087,50		564 906,09		709 068,61	
142	24211-111 Osazení čerpací jímky ( perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená třemi vrstvami geotextilie 200 g/m2 na celou výšku, založená do hloubky 1,0 m pod základovou spáru) - funkce drenáže po vybudování vodovodu bude zrušena	kus	20,00000	165,00	3 300,00	20,00000	3 300,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
143	871218111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	1 018,00000	12,50	12 725,00	1 018,00000	12 725,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
144	286112220 Trubka drenážní PVC DN 80 mm	m	1 018,00000	30,90	31 456,20	1 018,00000	31 456,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
145	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevířený výkop DN 80	m	4 515,60000	165,00	745 074,00	4 287,91000	707 505,15	0,00000	0,00	227,69000	37 568,85
146	55254080,1 TLT potrubí, DN 80 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tl. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřík), uvnitř cementová malta	m	2 338,40000	1 188,60	2 779 422,24	2 263,14000	2 689 968,20	0,00000	0,00	75,26000	89 454,04
147	55251410 TLT potrubí, DN 80 s jištěným dvukomorovým hrdlovým spojem (trouby s návarkem), tl. stěny min. 4,7 (C100) vně ZN min.200 g/m2 +krycí vrstva z cem. malty tl. min. 5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cementová malta	m	90,50000	1 188,60	107 568,30	61,45000	73 039,47	27,15000	32 270,49	1,90000	2 258,34
148	55251011 TLT potrubí IZOL-PUR, DN 80 s jištěným dvukomorovým hrdlovým spojem (trouby s návarkem), tl. stěny min. 4,7 (C100), vně ZN min. 200 g/m2 + krycí nátěr(nástřík)+obal z PE, uvnitř cementová malta - Potrubní most	m	17,30000	1 188,60	20 562,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,30000	20 562,78
149	55251004 TLT potrubí, DN 80 s jištěným dvukomorovým hrdlovým spojem (trouby s návarkem), tl. stěny min. 4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + m krycí nátěr(nástřík), uvnitř cementová malta	m	224,10000	1 188,60	266 365,26	205,64000	244 423,70	6,72300	7 990,96	11,73700	13 950,60
150	55254080 TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tl. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřík), uvnitř cementová malta	m	1 845,30000	1 188,60	2 193 323,58	1 675,30000	1 991 261,58	73,81200	87 732,94	96,18800	114 329,06



Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 01

16

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Za období: 01.08.2024

31.08.2024

Poř.č. I.Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
151	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	3 621,200000	214,90	778 195,88	3 510,125000	754 325,86	0,000000	0,00	111,075000	23 870,02
152	55254081 TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	1 753,800000	1 245,60	2 184 533,28	1 720,800000	2 143 428,48	0,000000	0,00	33,000000	41 104,80
153	55254081,1 TLT potrubí, DN 100 s jističným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	1 324,000000	1 245,60	1 649 174,40	1 269,325000	1 581 071,22	0,000000	0,00	54,675000	68 103,18
154	55251005 TLT potrubí, DN 100 s jističným dvokomorovým hrdlovým spojem (troubky s návarkem), tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	529,400000	1 245,60	659 420,64	510,500000	635 878,80	0,000000	0,00	18,900000	23 541,84
155	55251412 TLT potrubí, DN 100 s jist.dvokomor.hrdlovým spojem (troubky s návarkem),tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží),uvnitř cem.malta	m	14,000000	1 312,00	18 368,00	14,000000	18 368,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
156	28655117-R D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	40,000000	224,20	8 968,00	40,000000	8 968,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
157	28655117 D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	6,000000	247,70	1 486,20	6,000000	1 486,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00
158	871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 63 x 5,8 mm	m	271,000000	32,20	8 726,20	265,500000	8 549,10	0,000000	0,00	5,500000	177,10
159	28613527 potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De63 (63x5,80mm)	m	271,000000	120,40	32 628,40	265,500000	31 966,20	0,000000	0,00	5,500000	662,20
160	55251475-R D+M Termosmístitelná manžeta (pro hrdla TLT IZ - DN 80)	kus	6,000000	934,20	5 605,20	4,000000	3 736,80	2,000000	1 868,40	0,000000	0,00
161	877161101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000000	84,10	84,10	1,000000	84,10	0,000000	0,00	0,000000	0,00
162	28614199 koleno 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 32mm	kus	1,000000	226,90	226,90	1,000000	226,90	0,000000	0,00	0,000000	0,00
163	877211101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	30,000000	119,40	3 582,00	30,000000	3 582,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
164	28653133-R nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm a volná příruba (PP-ocel) pro potr. De 63	kus	8,000000	156,30	1 250,40	8,000000	1 250,40	0,000000	0,00	0,000000	0,00
165	28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	17,000000	153,60	2 611,20	17,000000	2 611,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00
166	28614895-R oblouk 22° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,000000	2 067,20	2 067,20	1,000000	2 067,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00
167	28614895 oblouk 45° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	3,000000	2 075,50	6 226,50	3,000000	6 226,50	0,000000	0,00	0,000000	0,00
168	28614865 oblouk 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,000000	604,60	604,60	1,000000	604,60	0,000000	0,00	0,000000	0,00
169	891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000000	1 767,70	1 767,70	1,000000	1 767,70	0,000000	0,00	0,000000	0,00
170	42271412-R navrtávací pas pro TLT potrubí 80/1", boční navrtávka, s mosazným šoupátkem s koncovkou pro PE32, těleso GGG40, potrubí PE100 RC, De 32,SDR11	kus	1,000000	1 274,70	1 274,70	1,000000	1 274,70	0,000000	0,00	0,000000	0,00
171	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	48,000000	402,70	19 329,60	45,000000	18 121,50	2,000000	805,40	1,000000	402,70
172	42273592,1 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten o nerez ocel	kus	45,000000	8 722,50	392 512,50	42,000000	366 345,00	2,000000	17 445,00	1,000000	8 722,50
173	42273593 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,25 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten o nerez ocel	kus	3,000000	9 634,40	28 903,20	3,000000	28 903,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00
174	9,00267E+17 drenážní blok se hydrantům DN 80	kus	48,000000	563,10	27 028,80	41,000000	23 087,10	6,000000	3 378,60	1,000000	563,10
175	043103000-R1 Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	48,000000	570,90	27 403,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00	48,000000	27 403,20
176	891211112 Montáž vodovodního šoupátka otevřený výkop DN 50	kus	2,000000	705,80	1 411,60	2,000000	1 411,60	0,000000	0,00	0,000000	0,00
177	42221210 šoupátko vodárenské přírubové, DN 50, PN16, F4, GGG 40, vřeten o nerez oceli válcovaný závit	kus	2,000000	3 688,80	7 377,60	2,000000	7 377,60	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
178	42291072 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 778,00	1 778,00	1,00000	1 778,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
179	42291072,3 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	1,00000	849,60	849,60	1,00000	849,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
180	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	78,00000	871,90	68 008,20	68,00000	59 289,20	10,00000	8 719,00	0,00000	0,00
181	422212120,1 šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli válcovaný závit	kus	78,00000	3 688,80	287 726,40	68,00000	250 838,40	10,00000	36 888,00	0,00000	0,00
182	42291073,1 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 a 1,5 m	kus	12,00000	855,10	10 261,20	6,00000	5 130,60	5,00000	4 275,50	1,00000	855,10
183	42291073,3 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	16,00000	855,10	13 681,60	12,00000	10 261,20	4,00000	3 420,40	0,00000	0,00
184	42291073 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	18,00000	1 778,00	32 004,00	17,00000	30 226,00	1,00000	1 778,00	0,00000	0,00
185	42291073,2 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - kus 1,8 m	kus	32,00000	1 778,00	56 896,00	32,00000	56 896,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
186	891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	26,00000	1 100,30	28 607,80	26,00000	28 607,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
187	422212130 šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli válcovaný závit	kus	26,00000	4 404,10	114 506,60	26,00000	114 506,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
188	42291074 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 a 1,5 m	kus	5,00000	862,10	4 310,50	5,00000	4 310,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
189	42291074,3 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	9,00000	862,10	7 758,90	9,00000	7 758,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
190	42291074,1 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	6,00000	1 812,60	10 875,60	6,00000	10 875,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
191	42291074,2 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - kus 1,8 m	kus	6,00000	1 812,60	10 875,60	6,00000	10 875,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
192	857241131-R Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 50	kus	7,00000	633,20	4 432,40	7,00000	4 432,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
193	28377715 Přírubový spoj vč. matice, těsnění, nerez podložky pro DN50, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	9 566,60	66 966,20	7,00000	66 966,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
194	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	802,00000	716,20	574 392,40	685,00000	490 597,00	0,00000	0,00	117,00000	83 795,40
195	55253680 X-kus - zasleповací příruba DN 80, PN 16	kus	1,00000	964,40	964,40	0,00000	0,00	1,00000	964,40	0,00000	0,00
196	DKT.FFR80E40P40- FFR-kus - přírubová tvarovka DN 80/50, PN 16	kus	5,00000	1 814,00	9 070,00	4,00000	7 256,00	1,00000	1 814,00	0,00000	0,00
197	DKT.FFR80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	54,00000	1 726,20	93 214,80	49,00000	84 583,80	5,00000	8 631,00	0,00000	0,00
198	DKT.FFR80E300P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	40,00000	2 176,70	87 088,00	36,00000	78 361,20	3,00000	6 530,10	1,00000	2 176,70
199	55253239 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	3,00000	2 329,30	6 987,90	3,00000	6 987,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
200	55253241 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,5 m, PN 16	kus	3,00000	2 424,80	7 274,40	3,00000	7 274,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
201	55253245 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,8 m, PN 16	kus	1,00000	3 691,10	3 691,10	1,00000	3 691,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
202	55253247-R FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 1,1 m, PN 16	kus	1,00000	5 867,80	5 867,80	1,00000	5 867,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.	16	Za období:	01.08.2024	31.08.2024
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokalitě Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokalitě Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

Poř.č. I číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
203	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	15,00000	1 991,10	29 866,50	15,00000	29 866,50	0,00000	0,00	0,00000
204	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (dvoukomorový)	kus	7,00000	1 991,10	13 937,70	7,00000	13 937,70	0,00000	0,00	0,00000
205	55253489,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	21,00000	1 991,10	41 813,10	15,00000	29 866,50	6,00000	11 946,60	0,00000
206	55253892 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	22,00000	1 289,60	28 371,20	20,00000	25 792,00	2,00000	2 579,20	0,00000
207	55253892,1 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	1 289,60	5 158,40	3,00000	3 868,80	1,00000	1 289,60	0,00000
208	55253892,2 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 788,10	11 152,40	4,00000	11 152,40	0,00000	0,00	0,00000
209	AVK.94480-R Přířuba DN 80, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu, pro TLT DN 80 s těžkou protikoroziní úpravou dle GSK	kus	1,00000	4 740,40	4 740,40	1,00000	4 740,40	0,00000	0,00	0,00000
210	552540470 N (PP) - patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	48,00000	2 372,90	113 899,20	45,00000	106 780,50	3,00000	7 118,70	0,00000
211	55253508 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/50, PN 16	kus	1,00000	3 088,40	3 088,40	1,00000	3 088,40	0,00000	0,00	0,00000
212	55253510 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	14,00000	3 320,80	46 491,20	12,00000	39 849,60	2,00000	6 641,60	0,00000
213	55253239-R GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	2,00000	3 023,30	6 046,60	2,00000	6 046,60	0,00000	0,00	0,00000
214	55258631 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	4,00000	3 095,20	12 380,80	2,00000	6 190,40	2,00000	6 190,40	0,00000
215	55258631,2 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	1,00000	3 095,20	3 095,20	1,00000	3 095,20	0,00000	0,00	0,00000
216	55253962 MMQ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 392,70	3 392,70	1,00000	3 392,70	0,00000	0,00	0,00000
217	55253962-R MMQ IZ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	17 710,80	17 710,80	1,00000	17 710,80	0,00000	0,00	0,00000
218	55259410 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	66,00000	1 652,10	109 038,60	62,00000	102 430,20	4,00000	6 608,40	0,00000
219	55259430 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 714,40	24 001,60	12,00000	20 572,80	2,00000	3 428,80	0,00000
220	55259430-R IMMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	48,00000	1 714,40	82 291,20	47,00000	80 576,80	1,00000	1 714,40	0,00000
221	55259470 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 075,50	51 887,50	25,00000	51 887,50	0,00000	0,00	0,00000
222	55259410,1 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	15,00000	2 954,20	44 313,00	15,00000	44 313,00	0,00000	0,00	0,00000
223	55259430,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 105,00	21 735,00	6,00000	18 630,00	1,00000	3 105,00	0,00000
224	55259430-R1 IMMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	11,00000	3 140,90	34 549,90	11,00000	34 549,90	0,00000	0,00	0,00000
225	55259470,1 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 179,60	22 257,20	7,00000	22 257,20	0,00000	0,00	0,00000
226	55259410,2 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 954,20	11 816,80	2,00000	5 908,40	2,00000	5 908,40	0,00000
227	AVK.5058030 MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	11,00000	2 705,00	29 755,00	5,00000	13 525,00	6,00000	16 230,00	0,00000
228	AVK.5058045 MK - koleno hrdlové 45° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	2 902,90	14 514,50	2,00000	5 805,80	3,00000	8 708,70	0,00000

Zjišťovací protokol č.	16	Za období:	01.08.2024	31.08.2024
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
229	31951003 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE90/DN 80, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	4 741,60	9 483,20		0,00000	2,00000	9 483,20	0,00000	0,00
230	28377170-R Přířubový spoj vč. matic, těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	332,00000	1 847,60	613 403,20		263,00000	64,00000	118 246,40	5,00000	9 238,00
231	55291029 Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TL-T DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	62,30	62,30		1,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
232	857261131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	322,00000	794,10	255 700,20		244,00000	70,00000	55 587,00	8,00000	6 352,80
233	55253661 X-kus - zaslepovací příruba DN 100, PN 16	kus	1,00000	1 076,50	1 076,50		1,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
234	DKT.FFR100E50P1E FFR-kus - přířubová tvarovka DN 100/50, PN 16	kus	1,00000	1 908,10	1 908,10		1,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
235	DKT.FFR100E80P1E FFR-kus - přířubová tvarovka DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	2 907,00	8 721,00		1,00000	2,00000	5 814,00	0,00000	0,00
236	55253490 F-kus - přířubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	9,00000	3 060,70	27 546,30		9,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
237	55253490,1 F-kus - přířubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 228,10	3 228,10		1,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
238	55253490,2 F-kus - přířubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16	kus	14,00000	3 060,70	42 849,80		12,00000	2,00000	6 121,40	0,00000	0,00
239	55253893 EU-kus - přířubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 660,40	23 245,60		14,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
240	55253893,1 EU-kus - přířubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 086,90	6 173,80		2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
241	55253893,2 EU-kus - přířubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16	kus	6,00000	1 660,40	9 962,40		6,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
242	55253515 T-kus - přířubová tvarovka s přířubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	13,00000	3 535,20	45 957,60		12,00000	1,00000	3 535,20	0,00000	0,00
243	55253516 T-kus - přířubová tvarovka s přířubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	kus	6,00000	3 684,70	22 108,20		4,00000	2,00000	7 369,40	0,00000	0,00
244	55253255-R GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, dl. 0,4 m, PN 16	kus	11,00000	4 038,90	44 427,90		8,00000	3,00000	12 116,70	0,00000	0,00
245	55253255-R1 GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, PN 16	kus	2,00000	4 038,90	8 077,80		1,00000	1,00000	4 038,90	0,00000	0,00
246	552586534 MMA kus hrdlová tvarovka s přířubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	3 428,50	17 142,50		4,00000	0,00000	0,00	1,00000	3 428,50
247	552586534,2 MMA kus hrdlová tvarovka s přířubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	3 442,00	10 326,00		2,00000	1,00000	3 442,00	0,00000	0,00
248	55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	33,00000	2 076,00	68 508,00		31,00000	2,00000	4 152,00	0,00000	0,00
249	55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	8,00000	2 076,00	16 608,00		8,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
250	55259432-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	42,00000	2 219,20	93 206,40		32,00000	10,00000	22 192,00	0,00000	0,00
251	55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	24,00000	2 275,30	54 607,20		21,00000	3,00000	6 825,90	0,00000	0,00
252	55259412,1 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	17,00000	3 639,20	61 866,40		14,00000	0,00000	0,00	3,00000	10 917,60
253	55259432,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	3 668,30	14 673,20		3,00000	0,00000	0,00	1,00000	3 668,30
254	55259432-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	6,00000	3 859,00	23 154,00		5,00000	0,00000	0,00	1,00000	3 859,00

Zjišťovací protokol č. 16

Za období: 01.08.202431.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

Por.č. l. číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
255	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem	kus	11,00000	3 938,20	43 320,20	9,00000	35 443,80	0,00000	0,00	2,00000	7 876,40
256	AVK.50510030 MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 459,10	3 459,10	1,00000	3 459,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
257	55253858 MMK - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	1,00000	1 913,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
258	9.4.4.100-R.1 Příruba DN 100, PN 16, GGG40 , jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozií úpravou dle GSK	kus	1,00000	5 541,90	5 541,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 541,90
259	31951004 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE110/DN 100, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozií úpravou dle GSK	kus	4,00000	5 541,90	22 167,60	2,00000	11 083,80	0,00000	0,00	2,00000	11 083,80
260	283777180-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	78,00000	2 205,80	172 052,40	78,00000	172 052,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
261	55291030 Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	655,00	655,00	1,00000	655,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
262	899401112 Osazení poklopů šoupátkových	kus	95,00000	617,60	58 672,00	83,00000	51 260,80	0,00000	0,00	12,00000	7 411,20
263	422913520 poklop pro šoupátka, šedá lišina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	95,00000	1 250,80	118 826,00	83,00000	103 816,40	0,00000	0,00	12,00000	15 009,60
264	899401113 Osazení poklopů litinových	kus	53,00000	1 048,40	55 565,20	47,00000	49 274,80	0,00000	0,00	6,00000	6 290,40
265	422914520 poklop hydrantový, šedá lišina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	53,00000	2 986,30	158 273,90	47,00000	140 356,10	0,00000	0,00	6,00000	17 917,80
266	899713111-R D+M Orientační tabulky	kus	148,00000	218,00	32 264,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	148,00000	32 264,00
267	899713111 D+M Orientační bloku	kus	25,00000	312,40	7 810,00	1,00000	312,40	0,00000	0,00	24,00000	7 497,60
268	899722111 Krycí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda m	m	8 413,30000	5,20	43 749,16	8 180,57000	42 538,96	0,00000	0,00	232,73000	1 210,20
269	871211141-R Montáž potrubí ocel D60,3x3,2 mm ( kontrolní vývod) - Bezvýkopová technologie	m	8,60000	404,80	3 481,28	8,60000	3 481,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00
270	286131130-R potrubí ocel prům. 60,3x3,2 mm ( kontrolní vývod) - Bezvýkopová technologie	m	8,60000	492,00	4 231,20	8,60000	4 231,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
271	45859111-R D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél vodovodního potrubí-příčné jílové zábrany zjilovité zeminy (popř. jílocement,směsí s koef.filtrace po zatahnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	27,00000	596,90	16 116,30	27,00000	16 116,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>409 826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 084,83</b>	
272	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	11 768,76600	50,90	599 030,19	6 991,49800	355 867,25	0,00000	0,00	4 777,26800	243 162,94
273	938908411 Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáčí, saponátem, vodou)	m2	8 660,74100	9,90	85 741,34	2 304,99500	22 819,45	0,00000	0,00	6 355,74600	62 921,89
274	326312521-R Rozebírání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení v délce dvou polí ( jedno pole dl. cca 3,0 m; dvě pole dl. cca 6,0 m) - v místě Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	sada	12,00000	2 595,00	31 140,00	12,00000	31 140,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>99 Přesun hmot</b>						<b>2 269 543,50</b>	<b>2 253 650,01</b>	<b>344,74</b>	<b>15 548,75</b>		
275	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	18 012,25000	126,00	2 269 543,50	17 886,11124	2 253 650,01	2,73600	344,74	123,40276	15 548,75
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>2 462 012,99</b>	<b>2 407 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54 087,01</b>		
276	997221551 Vodovodná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7 240,59600	43,60	315 689,99	7 103,88687	309 729,48	0,00000	0,00	136,70913	5 960,51

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 01

Část:

16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Poř.č. I.Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
277	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	36 203,18000	10,40	376 513,07	36 519,43300	369 402,10	0,00000	0,00	683,74700	7 110,97
278	997221611 Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7 240,59600	118,30	856 562,51	7 103,88700	840 389,84	0,00000	0,00	136,70900	16 172,67
279	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3 807,50400	73,70	280 613,04	3 792,49400	279 506,81	0,00000	0,00	15,01000	1 106,23
280	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 117,74300	232,50	259 875,25	1 112,97000	268 765,54	0,00000	0,00	4,77300	1 109,71
281	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 134,93200	174,60	372 759,13	2 005,33900	350 132,21	0,00000	0,00	129,59300	22 626,92
Díl	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				378 364,84		329 845,98		0,00		48 518,86
282 744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	8 840,30000	15,60	137 908,68	7 722,04600	120 463,92	0,00000	0,00	1 118,25400	17 444,76
283 341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	8 840,30000	27,20	240 456,16	7 697,87000	209 382,06	0,00000	0,00	1 142,43000	31 074,10
Díl	23-M Montáže potrubí				1 318 575,58		957 857,75		0,00		360 717,83
284	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	28,00000	8 333,10	233 326,80	28,00000	233 326,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
285	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	4 786,60000	21,30	101 954,58	4 760,36500	101 395,77	0,00000	0,00	26,23500	556,81
286	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3 621,20000	26,00	94 151,20	2 418,75600	62 887,66	0,00000	0,00	1 202,44400	31 263,54
287	892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	4 786,60000	98,60	471 958,76	3 699,81700	364 801,96	0,00000	0,00	1 086,78300	107 156,80
288	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	3 621,20000	114,20	413 541,04	1 682,75600	192 170,73	0,00000	0,00	1 938,44400	221 370,31
289 230220031-R	D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čístačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení)	sada	9,00000	404,80	3 643,20	8,09000	3 274,83	0,00000	0,00	0,91000	368,37





Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
24	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	35,53200	13,50	479,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	35,53200	479,68
25	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	68,03600	174,60	11 879,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	68,03600	11 879,09
26	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m <sup>3</sup> )	m3	75,37900	109,00	8 216,31	75,37900	8 216,31	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	153112111 Nastražení ocelových štetovnic dl do 10 m ve standardních podmkách z terénu	m2	126,00000	1 245,60	156 945,60	126,00000	156 945,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	153112122 Zaberanění ocelových štetovnic na dl do 8 m ve standardních podmkách z terénu	m2	126,00000	1 307,90	164 795,40	126,00000	164 795,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
29	159202200 štetovnice typ Ilin, ocel S235JR, dle ČSN EN 10063 ( použití 50% ceny)	t	19,59300	33 319,80	652 834,84	19,59300	652 834,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00
30	153113112 Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmkách	m2	126,00000	986,10	124 248,60	126,00000	124 248,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	953946131 Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotností přes 30 kg/m - rozevírací ocel. rám přivařený po obvodu štetovnic. stěny	t	1,07400	3 633,00	3 901,84	1,07400	3 901,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	13010756 ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=240 mm, hmotnost: 36,20 kg/m	t	1,07400	67 470,00	72 462,78	1,07400	72 462,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
33	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3	23,40000	70,60	1 652,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,40000	1 652,04
34	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny - Ornice z dočasné skládky zemín	m3	23,40000	48,80	1 141,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,40000	1 141,92
35	181151331-R Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 400 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	33,20	1 942,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 942,20
36	181351106 Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	58,50000	27,00	1 579,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 579,50
37	183403111 Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	20,90	1 222,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 222,65
38	183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	5,30	310,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	310,05
39	184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	4,70	274,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	274,95
40	180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,50000	26,00	1 521,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 521,00
41	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,05300	124,60	6,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,05300	6,60
42	043134000-R Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsahu a zásypu rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech úrovních (dle hloubky založení potrubí); včetně přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	2,00000	602,00	1 204,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 204,00
<b>Díl 2 Zakládání</b>						<b>54 417,51</b>	<b>47 046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 371,41</b>	<b>7 371,41</b>
43	275321311 Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,64000	2 792,20	7 371,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	7 371,41
44	24211-R1 D+M Osazení čerpací studny ( perforovaná trubka DN 500 PVC, dl. min.1,5m perforovaná s poklopem; obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) - Drenáž;	kus	1,00000	5 397,60	5 397,60	1,00000	5 397,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
45	452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,63800	3 124,40	11 366,57	3,63800	11 366,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	452351101 Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	10,89000	467,10	5 086,72	10,89000	5 086,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
47	213311141 Podsypy zhutněné pod základy ze štetru frakce 8-32 mm	m3	29,49800	724,50	21 371,30	29,49800	21 371,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00



Zjišťovací protokol č.		16	Za období: 01.08.2024 31.08.2024	
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 02	ČS1 Horní Paseky		

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
48	213311141.1 Podsypy zhuštěné pod základy ze štěrku frakce 16-32 mm - Štěrkový zásep pro odtok dešťových vod Okapový chodník	m3	2,88000	970,50	2 795,04	2,88000	2 795,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00
49	919726123.1 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 - Základová spára	m2	47,19600	21,80	1 028,87	47,19600	1 028,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>557 518,97</b>		<b>510 316,74</b>		<b>47 202,23</b>	
50	338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	16,00000	249,10	3 985,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	3 985,60
51	55342256 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm, včetně krytky	kus	12,00000	360,20	4 322,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	4 322,40
52	55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	4,00000	301,00	1 204,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	1 204,00
53	553444-R nerez objímky na sloupek pr. 48 mm	kus	12,00000	101,70	1 220,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	1 220,40
54	553444-R1 nerez objímky na sloupek pr. 38 mm	kus	4,00000	88,20	352,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	352,80
55	348121122 Osazování ŽB desek plotových h = 290mm	kus	3,00000	513,80	1 541,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 541,40
56	59233120-R plotová betonová podhrabová deska monolitická, h = 290mm	kus	3,00000	900,00	2 700,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 700,00
57	348401130 Osazení oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	36,45000	368,50	13 431,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	36,45000	13 431,83
58	31327506 plotové pleťvo z ocelového drátu Al + Zn, v = 1,80 mm, oka 50 x 50 mm, drát R 2,2 mm, barva zelená RAL 6005	m	36,45000	115,40	4 206,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00	36,45000	4 206,33
59	15619100 3* drát poplastovaný kruhový napínací 2,4 mm, barva zelená	m	109,35000	3,70	404,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	109,35000	404,60
60	5534455-R D+M vč. dopravy - Vstupní brána s brankou šířka 4000+1000mm, mater. tř. 11+ povrchová úprava, včetně kompletních zemních prací a základ. patek	sada	1,00000	13 819,90	13 819,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	13 819,90
61	311238114 Zdivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.250mm, pevností P10/P15 na minerální maltu; včetně okenních a dveřních překladů;	m2	9,63000	1 769,80	17 043,17	9,63000	17 043,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00
62	311234461 Zdivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.300mm, pevností P10/P15 na minerální maltu; včetně okenních a dveřních překladů;	m2	26,40000	2 060,40	54 394,56	26,40000	54 394,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
63	380326133 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod,nádrží,vodojemů,kanálů prosifedí tř. C 25/30-XC3 - Stropní desky a bednění tř. C30/37-XA1; včetně. Schodiště před objektem C30/37-XF1 (XC4)	m3	18,94300	5 657,10	107 162,45	18,94300	107 162,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00
64	380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prosifedí tř. C 25/30-XC3 - Stropní desky a ŽB věnec	m3	6,53400	5 345,70	34 928,80	6,53400	34 928,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
65	380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	102,82200	1 401,30	144 084,47	102,82200	144 084,47	0,00000	0,00	0,00000	0,00
66	380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	102,82200	212,80	21 880,52	102,82200	21 880,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00
67	411351101 Zřízení bednění stropů deskových	m2	17,28000	685,10	11 838,53	17,28000	11 838,53	0,00000	0,00	0,00000	0,00
68	411351102 Odstranění bednění stropů deskových	m2	17,28000	140,10	2 420,93	17,28000	2 420,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00
69	411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	17,28000	264,70	4 574,02	17,28000	4 574,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70	411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	17,28000	88,20	1 524,10	17,28000	1 524,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
71	380361006 Vázaný výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,58500	48 786,00	28 539,81	0,58500	28 539,81	0,00000	0,00	0,00000	0,00
72	380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů	t	1,12100	48 786,00	54 689,11	1,12100	54 689,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
73	985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvoru	m	2,70000	1 297,50	3 503,25	2,69000	3 490,28	0,00000	0,00	0,01000	12,97
74	043194000-R Krychelné zkoušky beton. směsi min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	1,00000	5 709,00	5 709,00	1,00000	5 709,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
75	38041-R Montáž fólie do bednění ( drenážní potah na vnitřní povrchy svisl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem) - Smáčené plochy nádrží kalojemů, denitrifikační a nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže a jímky fekálních vod na celou výšku stěn	m2	43,98000	83,00	3 650,34	43,98000	3 650,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00
76	38042-R Fólie ( drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	43,98000	67,50	2 968,65	43,98000	2 968,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
77	38043-R Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění ( svorky, lepicí pásky) sada	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	1,00000	1 038,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
78	9539431-R D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách a strop.konstrukcích; včetně osazení chrániček, prostupových kusů, šachtových vložek a utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;	sada	1,00000	10 380,00	10 380,00	1,00000	10 380,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 4 Vodorovné konstrukce						6 049,46		5 392,41		657,05	
79	452313161 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30-XC3	m3	0,20400	3 373,50	688,19	0,20400	688,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80	452353101 Bednění podkladních bloků	m2	0,84400	778,50	657,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,84400	657,05
81	457311118 Spádový beton C 30/37-XA1 včetně úpravy povrchu	m3	0,82400	5 709,00	4 704,22	0,82400	4 704,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 5 Komunikace						150 830,83		0,00		150 830,83	
82	596412210 Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2; včetně D+M lože zesměšl kamenné drtí (0-8) a hlinité zeminy (25-30%) tl. do 50 mm - Zatravnovací dlažba	m2	7,30000	290,60	2 121,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,30000	2 121,38
83	59246015 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm; včetně vyplnění otvorů humus. zeminou a travním semenem 10 kg/m2 - Zatravnovací dlažba	m2	7,30000	330,10	2 409,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,30000	2 409,73
84	564871111 Podklad ze směs šterkodrtí (0-32) a hlinité zeminy (25-30%) tl 250 mm - Zatravnovací dlažba	m2	7,30000	279,20	2 038,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,30000	2 038,16
85	919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost 400 g/m2 - Zatravnovací dlažba	m2	8,39500	21,80	183,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,39500	183,01
86	596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm; včetně D+M do lože z kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	288,60	13 852,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	13 852,80
87	59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	367,50	17 640,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	17 640,00
88	567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 160 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	384,10	18 436,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	18 436,80
89	561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	50,90	2 443,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	2 443,20
90	56331200 mechanicky zpevněná zemina MZ - Zámková pojezdová dlažba	t	86,40000	666,40	57 576,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	86,40000	57 576,96

Zjišťovací protokol č.

16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

01

Dokument: Část:

TZ 02

Část:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm  
Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm  
Uznatelné náklady  
ČS1 Horní Paseky

Poř.č.   číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
91	Rigol dlaždový do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých m2 - Zámkovájezdová dlažba	m2	3,60000	1 328,60	4 782,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,60000	4 782,96
92	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;	m	30,00000	295,80	8 874,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	30,00000	8 874,00
93	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm ( včet. v místě vjezdu bude použit nájezdový obrubník, v budovy obrubou 100/250mm)	m	123,25000	166,10	20 471,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	123,25000	20 471,83
<b>Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>						<b>103 312,54</b>		<b>75 801,44</b>		<b>27 511,10</b>	
94	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC ( Okapový chodník části oplocení sousedící s pozemkem parc.č. 1773/9) - Oplocení	m2	4,80000	679,90	3 263,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,80000	3 263,52
95	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy	m3	8,64000	4 048,20	34 976,45	8,64000	34 976,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00
96	D+M Vnitřní konečná úprava jemnozrnnou dekorativní tenkovrstvou omítkou, v požadovaném barevném odstínu světle šedá - Vnitřní zděné konstrukce místností	m2	12,96000	524,20	6 793,63	12,96000	6 793,63	0,00000	0,00	0,00000	0,00
97	D+M Vnitřní jádrová vápenná omítka - Vnitřní zděné konstrukce místností	m2	6,04800	311,40	1 883,35	6,04800	1 883,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00
98	D+M Vnitřní konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou - Vnitřní zděné konstrukce místností	m2	6,04800	212,80	1 287,01	6,04800	1 287,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	D+M Vnější jádrová vápenocementová omítka; včet. D+M Armovací síťka "perlinka" - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	61,94500	498,20	30 861,00	61,94500	30 861,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
100	D+M Vnější omítka strukturální omítka na akrylátové bázi ( odolná proti blednutí a špinění), rýhovaná 2 mm, v požadovaném barevném odstínu světle modrá/modrá - Vnější konstrukce místností	m2	54,92500	368,50	20 239,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	54,92500	20 239,86
101	D+M Vnější dekorativní omítka s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnitost střednězrná 3 mm, v požadovaném barevném odstínu hnědý - Vnější sokl	m2	7,02000	570,90	4 007,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,02000	4 007,72
<b>Díl 8 Trubní vedení</b>						<b>75 446,61</b>		<b>75 446,61</b>		<b>0,00</b>	
102	D+M Odpad z ČS 1 - DN150 PVC-U a DN100 PP - včet.zemních prací,uložení a zásepů,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubi;	m	10,50000	2 335,50	24 522,75	10,50000	24 522,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
103	D+M Napojení na vodovodní síť - DN100 TLT - včet.zemních prací,uložení a zásepů,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubi;	m	14,20000	1 837,30	26 089,66	14,20000	26 089,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00
104	D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým rozlišovacím prstencem, teleskopickým adaptérem;	kus	1,00000	19 192,60	19 192,60	1,00000	19 192,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
105	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg: včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychlhetnoucí maltou	kus	1,00000	949,80	949,80	1,00000	949,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
106	litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D 400;	kus	1,00000	4 691,80	4 691,80	1,00000	4 691,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 16

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 02

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	9 Ostatní				99 096,11		95 593,72		0,00		3 502,39
107	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	23,10000	778,50	17 983,35	23,10000	17 983,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00
108	těsnící plech s butylkaučukovou úpravou - vložení do pracovních spár mezi stěnou a základovou deskou	m	23,10000	799,30	18 463,83	23,10000	18 463,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
109	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	89,10000	83,00	7 395,30	73,60200	6 108,97	0,00000	0,00	15,49800	1 286,33
110	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 346,00000	1,20	6 415,20	4 444,18000	5 333,01	0,00000	0,00	901,82000	1 082,19
111	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	89,10000	41,50	3 697,65	73,60200	3 054,49	0,00000	0,00	15,49800	643,16
112	945412111-R Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	41 520,00	1,00000	41 520,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
113	952903112 Vycíštění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	26,24300	67,50	1 771,40	20,99465	1 417,14	0,00000	0,00	5,24835	354,26
114	952903119 Vycíštění prostor v nad 3,5 m u čistění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	26,24300	26,00	682,32	20,99465	545,87	0,00000	0,00	5,24835	136,45
115	933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	13,23200	51,90	686,74	13,23200	686,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00
116	933901112 voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	13,23200	36,30	480,32	13,23200	480,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	998 Přesun hmot				129 258,25		77 503,57		0,00		51 754,68
117	998012022 Přesun hmot	t	276,72500	467,10	129 258,25	165,92500	77 503,57	0,00000	0,00	110,80000	51 754,68
Díl	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 914,59		12 914,59		0,00		0,00
118	711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou	m2	40,27000	140,10	5 641,83	40,27000	5 641,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
119	62855001 Izolační asfaltovaný pás - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou	m2	48,32400	150,50	7 272,76	48,32400	7 272,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	713 Izolace tepelné				120 747,28		120 747,28		0,00		0,00
120	713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami z minerální vlny, celková tl. 250 mm - Stropní konstrukce	m2	9,25000	93,40	863,95	9,25000	863,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00
121	631507990-R tepelná izolace z minerální vlny, tl.250 mm - Stropní konstrukce	m2	9,25000	524,20	4 848,85	9,25000	4 848,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00
122	713131135 Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější stěny	m2	95,19500	882,30	83 990,55	95,19500	83 990,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00
123	28375984 deska EPS 100 F fasádní tl 150mm - Vnější stěny	m2	54,92500	358,10	19 668,64	54,92500	19 668,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00
124	28375950-R nenasávká tepelná izolace tl 100mm - Vnější ŽB stěny komory a jímky pod úrovní terénu	m2	40,27000	249,10	10 031,26	40,27000	10 031,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
125	713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní konstrukce	m2	9,25000	98,60	912,05	9,25000	912,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00
126	283292100 dodávka zábrana parotěsná - Stropní konstrukce	m2	9,25000	46,70	431,98	9,25000	431,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	721 Zdravotně - technické instalace				1 349,40		0,00		0,00		1 349,40
127	72111 D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg	kus	1,00000	1 349,40	1 349,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 349,40
Díl	741 Elektromontáže				86 970,00		82 472,70		0,00		4 497,30
128	741111111-R Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace - Přípojka NN k ČS 1	kpl	1,00000	86 970,00	86 970,00	0,94829	82 472,70	0,00000	0,00	0,05171	4 497,30
Díl	762 Konstrukce tesářské				115 233,19		115 233,19		0,00		0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
129 762332133-R	Montáž Sedlové střechy z dřev.sbilných příhrad.vazníků uložených na obvod.stěny a kotvených pomocí pozink.prvků nosné kce,včetnězavětrování,laťování,dřev.laťí,kontra lať a ukotvení;	sada	1,00000	47 229,00	47 229,00	1,00000	47 229,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
130 605120110-R	dodávka a doprava impregnovaných ( proti plísniím, hnilobě a škůdcům) vazníků, vzpěr, zavětrování, spojovacího a kotveního materiálu ( včetně prvků přesahu krovu přes obvodové stěny)	sada	1,00000	35 292,00	35 292,00	1,00000	35 292,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
131 605110110-R	Montáž, dodávka a doprava impregnovaného ( proti plísniím, hnilobě a škůdcům) hoblovaného bednění tl. 25 mm: max. šířky 150 mm (optimálně 120 mm)	m2	24,48000	679,90	16 643,95	24,48000	16 643,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00
132 595907690	Montáž, dodávka a doprava desek cementotřískových fasádních tl.16 mm, odstín šedý - Podbití přesahu střech přes obvod.stěny;	m2	7,20000	2 231,70	16 068,24	7,20000	16 068,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 764 Konstrukce klempířské						94 077,37		0,00		0,00	
133 764111641	D+M Falcovaná krytina střechy rovné ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°, odstín tmavě šedý; včetně D+M Zachytávací sněhu nad vstupem a u zpevněných ploch - Sedlová střecha;	m2	26,92800	1 453,20	39 131,77	26,92800	39 131,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00
134 712332122	D+M Pojistná hydroizolační fólie pod falcovaný plech, difúzní fólie s drátěnkou - Sedlová střecha	m2	26,92800	160,90	4 332,72	26,92800	4 332,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
135 76417114-R	1/K - 2/K D+M Okapový systém, plech žárově pozinkovaný s povrchovou úpravou HB polyester, odstín šedá, včetně kotveních prvků sada (plech + povrch. úprava polyuretan);	m	1,20000	1 089,90	1 307,88	1,20000	1 307,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00
136 764216603.LND-R	3/K D+M Okapnice z plechu PLX, tl. 0,6 mm, povrch. úprava HB polyester, barva šedá ( materiál: plech + povrch. úprava)	kus	1,00000	25 950,00	25 950,00	1,00000	25 950,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
137 764223452	4/K D+M Střešní výlez hliníkový s rámem, určený pro nezateplené šikmé střechy, barva antracitové šedá ( rozm. cca 0,45*0,55 m)	kus	1,00000	25 950,00	25 950,00	1,00000	25 950,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						38 399,70		0,00		0,00	
138 766590-R1	1/PL D+M Okno plastové rozm.600*1500 mm,barva bílá,výklopné,otevřívavé,se zasklením izolač.trojsklem v neprůhledném provedení a s bezpečností.fólií,kompletizované,s mikroventilací,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů k=1,1 W/m2.K,vzduch.nepřůvzdučnost TZI 4	m2	1,80000	7 058,40	12 705,12	1,80000	12 705,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00
139 766694111	1/PL Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,25 m; včetně koncovek k parapetu	kus	2,00000	202,40	404,80	2,00000	404,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
140 611444000-R	1/PL parapet plastový vnitřní bílý ( rozm. šíře cca 22,5-23,0cm)	m	1,20000	461,90	554,28	1,20000	554,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00
141 611444150	1/PL koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada	sada	2,00000	41,50	83,00	2,00000	83,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
142 766660611T10	2/PL Montáž plastových dveří, včetně rámu a zárubní kus	kus	1,00000	2 854,50	2 854,50	1,00000	2 854,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
143 611Nab-763.6	2/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, částečně prosklené, rozm. 900*2100 mm, barva hnědá, šestikomor.profil+uzavřená pozink.výztuha rámu, bezpečnost.zámek, těsnění, podkladový pětikomor.profil s těsněním; včetně zárubeň ocelová jednodílná, dřevěný práh kus	kus	1,00000	21 798,00	21 798,00	1,00000	21 798,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 767 Konstrukce zámečnické						128 503,03		122 275,03		6 228,00	

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
144 7687-R01.1	1/2 Zábradlí aktivací a dosazovací nádrže a kalojemů-nerez trubkové,v.1100 mm,zábradelní výplň-2ks.sloupky kotvené shora nebo zbok do konstrukce,se zářezkou,kotvení nerez kotvami do betonu,šrouby	m	1,85000	4 930,50	9 121,43	1,85000	9 121,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
145 7681-R02	2/2 Poklop nad akumulací jímky - materiál plná deska nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,90000	25 534,80	22 981,32	0,90000	22 981,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
146 7671-R03	3/2 Zaroštování otvoru armaturní komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, prvky do betonu	m2	0,72000	24 704,40	17 787,17	0,72000	17 787,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
147 7671-R04	4/2 Zaroštování jímky v podlaže armaturní komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,48000	24 704,40	11 858,11	0,48000	11 858,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
148 7689-R05	5/2 Vstupní žebříky pro vstup do armaturní komory a akumulací jímky - provedení nerez a nerez vyťahovacími madly, přičle v protiskluzné úpravě, včet. nerez kotev do betonu, dl.2,15m	kus	2,00000	19 789,50	39 579,00	2,00000	39 579,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
149	6/2 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 3 místech vyveden nad terén; včet. svorek;	m	20,00000	124,60	2 492,00	20,00000	2 492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
150 388995214-R	7/2 D+M Nerezová chránička pro přírodní elektrokabel;	ks	2,00000	882,30	1 764,60	2,00000	1 764,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
151 7671-R16	8/2 Informativní tabule investora - prov. nerez, popř. mosaz, bronz, velikosti 500/300 mm	kus	1,00000	6 228,00	6 228,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	6 228,00
152 230140053-R	D+M Umístění kabelů optiky do chráničky + rezervní chránička ( Kabely umístit do chrániček 2ks HDPE 160 + rezervní chránička 1ks HDPE 110 - dl. cca 18 m);	m	36,00000	420,40	15 134,40	36,00000	15 134,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
153 230140053-R1	D+M Přerušení a zaslepení neprovozovaného kabelu CETIN;	sada	1,00000	1 557,00	1 557,00	1,00000	1 557,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	771 Podlahy z dlaždic				17 899,81		17 899,81		0,00		0,00
154	771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	12,00000	212,80	2 553,60	12,00000	2 553,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
155 59761-R	dlaždice keramické sokl, v.100 mm	m2	1,26000	519,00	653,94	1,26000	653,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
156	771551116 Montáž podlah z dlaždic do tmelu	m2	8,64000	1 089,90	9 416,74	8,64000	9 416,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
157 5976-R	dlaždice keramické protiskluzné	m2	9,07200	467,10	4 237,53	9,07200	4 237,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
158 781491511-R2	D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi lepidlo, spárování, ostatní materiál	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	1,00000	1 038,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
Díl	777 Podlahy lité				19 029,65		0,00		0,00		19 029,65
159 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná ( s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlaha armaturní komory	m2	5,82000	3 269,70	19 029,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,82000	19 029,65
Díl	784 Dokončovací práce - malby				18 090,04		18 090,04		0,00		0,00
160	783827401 Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro styk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a strop akumulací jímky a armaturní komory	m2	37,23000	420,40	15 651,49	37,23000	15 651,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
161 784425272-R	Vnitřní bílý nátěr dvojnásobný v. do 10 m s protipříšovou úpravou; včet. D+M penetrace - Vnitřní konstrukce místnosti	m2	27,64800	83,00	2 294,78	27,64800	2 294,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 02

16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
162 7844253-R	Očištění vnitřních prostor ometením před výmalbou - Vnitřní konstrukce místnosti	m2	27,64800	5,20	143,77	27,64800	143,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Díl 789</b>	<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				<b>12 560,00</b>		<b>12 560,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
163 789321110-R	D+M Zhotovení ochrann.nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.polyuretan.venkov.nátěr;	m2	20,00000	628,00	12 560,00	20,00000	12 560,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Díl 24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>23 355,00</b>		<b>23 355,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
164 24001-R	D+M Vzduchotechnika;	sada	1,00000	23 355,00	23 355,00	1,00000	23 355,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00







Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
22	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 428,60000	41,50	142 286,90	3 394,31400	140 864,03	0,00000	0,00	34,28600	1 422,87
23	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 906,68800	160,90	306 786,10	1 887,62092	303 718,19	0,00000	0,00	19,06708	3 067,91
24	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	38,91200	207,60	8 078,13	38,52308	7 997,41	0,00000	0,00	0,38892	80,72
25	162701105 <sub>4</sub> Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	1 861,77700	238,70	444 406,17	1 843,15858	439 961,95	0,00000	0,00	18,61842	4 444,22
26	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 308,88500	10,40	96 812,40	1 954,86600	20 330,61	7 260,92700	75 513,64	93,09200	968,15
27	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	1 861,77700	67,50	125 669,95	390,97300	26 390,68	1 452,18400	98 022,42	18,62000	1 256,85
28	171201201 Uložení sypání na skládky	m3	1 861,77700	13,50	25 133,99	0,00000	0,00	1 843,15700	24 882,62	18,62000	251,37
29	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	3 564,87500	174,60	622 427,18	68,39400	11 941,59	2 090,44000	364 990,82	1 406,04100	245 494,77
30	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	1 094,55700	109,00	119 306,71	1 083,60926	118 113,41	0,00000	0,00	10,94774	1 193,30
31	58344171 zrnitý nesoudrný materiál, šterkodř fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	1 935,32300	384,70	744 518,76	1 915,97007	737 073,67	0,00000	0,00	19,35293	7 445,09
32	175151101 Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	725,52100	525,20	381 043,63	718,26589	377 233,24	0,00000	0,00	7,25511	3 810,39
33	58337310 zrnitý nesoudrný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	1 389,20600	256,40	356 192,42	1 375,31454	352 630,65	0,00000	0,00	13,89146	3 561,77
34	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy ( ornice)	m3	245,85000	67,50	16 594,86	51,62900	3 484,96	0,00000	0,00	194,22100	13 109,92
35	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	983,40000	21,80	21 438,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	983,40000	21 438,12
36	181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	983,40000	22,80	22 421,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	983,40000	22 421,52
37	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	29,50200	124,60	3 675,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	29,50200	3 675,95
38	043134000-R Zkoušky miny hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdál.cca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení); včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	41,00000	602,00	24 682,00	4,00000	2 408,00	0,00000	0,00	37,00000	22 274,00
Díl	2 Zakládání				641,84		641,84		0,00		0,00
39	275313711 Podpěrný (podkladní) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,05400	3 165,90	170,96	0,05400	170,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00
40	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,72000	539,80	388,66	0,72000	388,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00
41	275351216 Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,72000	114,20	82,22	0,72000	82,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	3 Svislé a kompletní konstrukce				37 301,41		37 301,41		0,00		0,00
42	320101111 D+M Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	m3	1,78400	4 722,90	8 425,65	1,78400	8 425,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
43	321351010 Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	m2	15,00000	1 072,30	16 084,50	15,00000	16 084,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
44	321352010 Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových stavebních prefabrikátů	m2	15,00000	269,90	4 048,50	15,00000	4 048,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
45	321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,14300	61 138,20	8 742,76	0,14300	8 742,76	0,00000	0,00000	0,00
Díl	4 Vodorovné konstrukce			181 188,95		179 912,43	0,00			1 276,52
46	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	125,52300	1 017,20	127 682,00	124,26807	126 405,48	0,00000	1,25493	1 276,52
47	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 300 g/m2	m2	861,27800	17,90	15 416,88	861,27800	15 416,88	0,00000	0,00000	0,00
48	4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm)	m3	37,44600	1 017,20	38 090,07	37,44600	38 090,07	0,00000	0,00000	0,00
Díl	5 Komunikace			3 669 447,06		189 630,77	0,00			3 479 816,29
49	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	2 759,88800	445,70	1 230 082,08	0,00000	0,00	0,00000	2 759,88800	1 230 082,08
50	573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	2 759,88800	18,40	50 781,94	0,00000	0,00	0,00000	2 759,88800	50 781,94
51	577155131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	512,90	868 626,41	0,00000	0,00	0,00000	1 693,55900	868 626,41
52	573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	1 693,55900	54,90	92 976,39	0,00000	0,00	0,00000	1 693,55900	92 976,39
53	567132115 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	439,60	744 488,54	0,00000	0,00	0,00000	1 693,55900	744 488,54
54	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplvkou, vč. vyčištění spár	m	3 619,43800	72,10	260 961,48	0,00000	0,00	0,00000	3 619,43800	260 961,48
55	577111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včet. dopravy, drocení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	1 693,55900	186,80	316 356,82	1 015,15400	189 630,77	0,00000	678,40500	126 726,05
56	581131312 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	78,50000	590,60	46 362,10	0,00000	0,00	0,00000	78,50000	46 362,10
57	181301101 Zřízení zatravnovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m2	62,80000	340,50	21 383,40	0,00000	0,00	0,00000	62,80000	21 383,40
58	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	141,30000	229,40	32 414,22	0,00000	0,00	0,00000	141,30000	32 414,22
59	564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	249,10	2 441,18	0,00000	0,00	0,00000	9,80000	2 441,18
60	564861111,1 Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	262,50	2 572,50	0,00000	0,00	0,00000	9,80000	2 572,50
Díl	8 Trubní vedení			3 520 734,89		2 405 771,25	0,00			1 114 963,64
61	24211-111 Osazení čerpací jímky ( perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená třemi vrstvami geotextilie 200 g/m2 na celou výšku, založená do hloubky 1,0 m pod základovou spáru) - funkce drenáže po vybudování vodovodu bude zrušena	kus	12,00000	165,00	1 980,00	12,00000	1 980,00	0,00000	0,00000	0,00
62	871218111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	603,00000	12,50	7 537,50	603,00000	7 537,50	0,00000	0,00000	0,00
63	286112220 trubka drenážní PVC DN 80 mm	m	603,00000	30,90	18 632,70	603,00000	18 632,70	0,00000	0,00000	0,00
64	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	810,50000	165,00	133 732,50	0,00000	0,00	0,00000	810,50000	133 732,50

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
65	55254080 (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	810,50000	1 188,50	963 279,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	810,50000	963 279,25
66	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	1 242,50000	214,90	267 013,25	1 232,80000	264 928,72	0,00000	0,00	9,70000	2 084,53
67	55254081 těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	863,20000	1 308,90	1 129 842,48	857,10800	1 121 868,66	0,00000	0,00	6,09200	7 973,82
68	55251005 TL.T potrubí, DN 100 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + m krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	359,10000	1 308,90	470 025,99	354,68400	464 245,89	0,00000	0,00	4,41600	5 780,10
69	55251412 TL.T potrubí, DN 100 s jišť.dvoukomor.hrdlovým spojem (troubu s návarkem),tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malta tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží),uvnitř cem.malta - Potrubí ve svahu a Bezvýkop.a Křížení vodotečí (snybky)	m	20,20000	1 723,10	34 806,62	20,20000	34 806,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70	28655117 D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TL.T OCM)	kus	8,00000	248,10	1 984,80	8,00000	1 984,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	884,40	1 768,80	2,00000	1 768,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
72	422212120 šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	2,00000	3 689,10	7 378,20	2,00000	7 378,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
73	42291073 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m	kus	2,00000	855,30	1 710,60	2,00000	1 710,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
74	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	2,00000	805,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
75	42273592 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zážubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeteno nerez ocel	kus	2,00000	8 722,30	17 444,60	2,00000	17 444,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
76	9,00267E+17 drenážní blok k hydrantům DN 80	KS	2,00000	563,60	1 127,20	2,00000	1 127,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
77	043103000-R1 Zkoušky průtlačnosti hydrantů ( jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 141,80
78	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	16,00000	716,20	11 459,20	16,00000	11 459,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
79	DKT.FF80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	2,00000	3 452,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80	DKT.FF80E400P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	2,00000	3 691,10	7 382,20	2,00000	7 382,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
81	552540470 N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	2 372,90	4 745,80	2,00000	4 745,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
82	283777170-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	10,00000	1 847,60	18 476,00	10,00000	18 476,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
83	857261131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	111,00000	794,10	88 145,10	111,00000	88 145,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
84	55253255-R GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, dl. 0,4 m, PN 16	kus	7,00000	4 038,90	28 272,30	7,00000	28 272,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
85	55258534 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	2,00000	3 428,50	6 857,00	2,00000	6 857,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
86	55258534,1 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	5 760,90	5 760,90	1,00000	5 760,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Celkem	Množství / Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
87	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	24,00000	2 076,00	49 824,00	24,00000	49 824,00	0,00000	0,00000	0,00000
88	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	7,00000	2 076,00	14 532,00	7,00000	14 532,00	0,00000	0,00000	0,00000
89 55259432-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	26,00000	2 219,20	57 699,20	26,00000	57 699,20	0,00000	0,00000	0,00000
90	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 275,30	56 882,50	25,00000	56 882,50	0,00000	0,00000	0,00000
91	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	3 639,20	14 556,80	4,00000	14 556,80	0,00000	0,00000	0,00000
92	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 668,30	7 336,60	2,00000	7 336,60	0,00000	0,00000	0,00000
93	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	5,00000	3 938,20	19 691,00	5,00000	19 691,00	0,00000	0,00000	0,00000
94 9.4.4.100-R.1	Příruba DN 100, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	5 541,90	11 083,80	2,00000	11 083,80	0,00000	0,00000	0,00000
95 283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	4,00000	2 205,80	8 823,20	4,00000	8 823,20	0,00000	0,00000	0,00000
96	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	2,00000	655,00	1 310,00	2,00000	1 310,00	0,00000	0,00000	0,00000
97	899401112 Osazení poklopů šoupátkových	kus	2,00000	617,60	1 235,20	2,00000	1 235,20	0,00000	0,00000	0,00000
98	422913520 poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	5,00000	6 254,00	0,00000	0,00000	0,00000
99	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	2,00000	2 096,80	0,00000	0,00000	0,00000
100	422914520 poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	2,00000	5 972,60	0,00000	0,00000	0,00000
101	899722111 Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	2 053,00000	5,20	10 675,60	2 033,84000	10 575,96	0,00000	0,00000	99,64
102 899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	4,00000	218,00	872,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	872,00
103 458591111-R	D+M Přerušení průtoku podzem. vody u šachet podél kanaliz.potrubí-příčné jílové zábrany zjilovité zeminy (popř. jílocement.směsí s koef.filtrace po zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	11,00000	1 557,00	17 127,00	11,00000	17 127,00	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>211 552,28</b>	<b>96 695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114 856,58</b>		
104	919735111 Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 50 mm	m	3 619,43800	50,90	184 229,39	1 899,71900	96 695,70	0,00000	1 719,71900	87 533,69
105	938908411 Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	2 759,88800	9,90	27 322,89	0,00000	0,00000	0,00000	2 759,88800	27 322,89
<b>Díl 99 Přesun hmot</b>					<b>435 319,67</b>	<b>428 178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 141,59</b>		
106 998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	3 454,91800	126,00	435 319,67	3 398,23860	428 178,08	0,00000	56,67940	7 141,59
<b>Díl 997 Přesun sutě</b>					<b>608 703,56</b>	<b>557 065,26</b>	<b>22 666,57</b>	<b>28 971,73</b>		
107	997221551 Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 827,94400	43,60	79 698,36	1 827,94400	79 698,36	0,00000	0,00000	0,00000
108	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	9 139,72000	10,40	95 053,09	9 139,72000	95 053,09	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Souplisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
109	9972221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 827,94400	118,30	1 827,94400	216 245,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
110	9972221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 099,15400	73,70	1 099,15400	81 007,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
111	9972221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	329,69500	232,50	329,69500	76 654,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00
112	9972221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	343,89800	174,60	343,89800	60 044,59	129,82000	22 666,57	165,93200	28 971,73
Díl	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					88 296,40		0,00		1 171,02
113	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	2 063,00000	15,60	2 063,00000	31 755,98	0,00000	0,00	27,36000	426,82
114	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	2 063,00000	27,20	2 063,00000	55 369,40	0,00000	0,00	27,36000	744,20
Díl	23-M Montáže potrubí					296 163,70		0,00		117 227,12
115	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	1,00000	8 333,10	1,00000	8 332,28	0,00000	0,00	0,00010	0,82
116	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 na napuštění a vypuštění potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	2 053,00000	26,00	2 053,00000	53 378,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
117	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	2 053,00000	114,20	2 053,00000	234 452,60	0,00000	0,00	1 026,50000	117 226,30

Zjišťovací protokol č. 16

Za období: 01.08.202431.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 04

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
Díl	1 Zemní práce				1 378 899,79	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,81100	570,90	1 604,80	2,81100	1 604,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	112251221-R Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,17500	570,90	1 241,71	2,17500	1 241,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	162301411 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 300 mm	kus	18,00000	519,00	9 342,00	18,00000	9 342,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	162301412 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,00000	1 141,80	4 567,20	4,00000	4 567,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	162301413 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 595,00	10 380,00	4,00000	10 380,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	162301414 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,00000	4 619,10	18 476,40	4,00000	18 476,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	2,00000	1 614,10	3 228,20	2,00000	3 228,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	121151123 Sejmoutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	646,50000	71,60	46 289,40	646,50000	46 289,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	115101201 Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	1 080,00000	106 488,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	115101301 Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	90,00000	4 203,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	131,04000	259,50	34 004,88	127,28750	33 031,11	0,00000	0,00	3,75250	973,77
12	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	327,60000	259,50	85 012,20	318,21875	82 577,77	0,00000	0,00	9,38125	2 434,43
13	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	786,24000	290,60	228 481,34	763,72500	221 938,48	0,00000	0,00	22,51500	6 542,86
14	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	65,52000	965,30	63 246,46	63,64375	61 435,32	0,00000	0,00	1,87625	1 811,14
15	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	458,64000	186,80	85 673,95	445,50625	83 220,57	0,00000	0,00	13,13375	2 453,38
16	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	851,76000	238,70	203 315,11	827,36875	197 492,92	0,00000	0,00	24,39125	5 822,19
17	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	1 272,87500	62 116,30	0,00000	0,00	37,52500	1 831,22
18	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasných skládek zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	1 272,87500	62 116,30	0,00000	0,00	37,52500	1 831,22
19	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasných skládek zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	70,60	92 514,24	1 272,87500	89 864,97	0,00000	0,00	37,52500	2 649,27
20	174101101 Zásypy a Násypy jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou ( dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	1 310,40000	109,00	142 833,60	1 272,87500	138 743,37	0,00000	0,00	37,52500	4 090,23
21	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3	61,30000	70,60	4 327,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,30000	4 327,78
22	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání - Ornice z dočasné skládky zemin	m3	61,30000	48,80	2 991,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,30000	2 991,44

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
23	181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	306,50000	26,00	7 969,00	275,85000	30,65000	796,90	0,00000	0,00
24	181351103 Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	306,50000	22,80	6 988,20	0,00000	0,00000	0,00	306,50000	6 988,20
25	183403111 Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	306,50000	20,90	6 405,85	0,00000	0,00000	0,00	306,50000	6 405,85
26	183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	306,50000	5,30	1 624,45	0,00000	0,00000	0,00	306,50000	1 624,45
27	184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	306,50000	4,70	1 440,55	0,00000	0,00000	0,00	306,50000	1 440,55
28	180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	306,50000	26,00	7 969,00	0,00000	0,00000	0,00	306,50000	7 969,00
29	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,27600	124,60	34,39	0,00000	0,00000	0,00	0,27600	34,39
30	183211412-R Výsadba půdopokryvných rostlin	kus	398,00000	60,20	23 959,60	0,00000	0,00000	0,00	398,00000	23 959,60
31	00572610-R půdopokryvná rostlina / např. barvínek menší /	kus	398,00000	109,00	43 382,00	0,00000	0,00000	0,00	398,00000	43 382,00
32	043134000-R.1 Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a záস্যpu rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech úrovních (dle hloubky založení potrubí); včetně přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	5,00000	602,00	3 010,00	2,00000	0,00000	0,00	3,00000	1 806,00
<b>Díl 2 Zakládání</b>					<b>1 283 734,34</b>		<b>323 106,11</b>		<b>960 628,23</b>	
33	24211-R1 D+M Osazení čerpací studny ( perforovaná trubka DN 500 PVC, dl. min. 1,5m perforovaná s poklopem; obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) - Drenáž;	kus	1,00000	5 397,60	5 397,60	1,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
34	213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 - Úprava základové spáry, Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	345,27800	15,60	5 386,34	0,00000	0,00000	0,00	345,27800	5 386,34
35	693112010 separační geotextilie - gramáž min. 400 g/m2 - Úprava základové spáry m2	m2	180,12000	34,60	6 232,15	0,00000	0,00000	0,00	180,12000	6 232,15
36	693111199 ochranná geotextilie - gramáž min. 300 g/m2 - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	234,21400	34,60	8 103,80	152,23910	0,00000	0,00	81,97490	2 836,33
37	271532212 Štěrkový podsyp ( resp.obsyp) homogenizační a kompenzační pod základové konstrukce se zhutněním, frakce 8-32 mm ( max. 16-32 mm)	m3	86,24500	892,70	76 990,91	43,12300	0,00000	0,00	43,12200	38 495,01
38	326214111 D+M Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů gabionů s urovňnutím hran ( v lici rovnáným, zbyvajíc část může být volně dosypána) - Gabionová stěna;	m3	158,56500	7 058,40	1 119 215,20	37,18700	0,00000	0,00	121,37800	856 734,48
39	919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost min. 200 g/m2 - Gabionová stěna	m2	165,19800	34,60	5 715,85	27,54000	0,00000	0,00	137,65800	4 762,97
40	871228111 Kladení drenážního perforovaného potrubí z PVC průměru do 150 mm - Gabionová stěna	m	22,70000	15,60	354,12	0,00000	0,00000	0,00	22,70000	354,12
41	286112230 trubka drenážní perforovaná PVC DN 100 mm - Gabionová stěna	m	22,70000	38,70	878,49	0,00000	0,00000	0,00	22,70000	878,49
42	213311141 Podsyp zhutněné pod základy ze štěrku frakce 8-32 mm - Gabionová stěna	m3	62,12600	892,70	55 459,88	11,77500	0,00000	0,00	50,35100	44 948,34
<b>Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>2 878 106,56</b>		<b>2 878 106,56</b>		<b>0,00</b>	
43	380326132 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodotěsného železobetonu bez výztuže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl. přes 150 do 300 mm	m3	109,86400	5 086,20	558 790,28	109,86400	0,00000	0,00	0,00000	0,00



Poř.č. I.Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
44	380326133 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodostavbního železového bez výztuže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl nad 300 mm	m3	54,59500	4 722,90	257 846,73	54,59500	257 846,73	0,00000	0,00000	0,00000
45	380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	536,97000	1 401,30	752 456,06	536,97000	752 456,06	0,00000	0,00000	0,00000
46	380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	536,97000	212,80	114 267,22	536,97000	114 267,22	0,00000	0,00000	0,00000
47	411351101 Zřízení bednění stropů deskových	m2	137,86000	685,10	94 447,89	137,86000	94 447,89	0,00000	0,00000	0,00000
48	411351102 Odstranění bednění stropů deskových	m2	137,86000	140,10	19 314,19	137,86000	19 314,19	0,00000	0,00000	0,00000
49	411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	284,70	36 491,54	137,86000	36 491,54	0,00000	0,00000	0,00000
50	411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	88,20	12 159,25	137,86000	12 159,25	0,00000	0,00000	0,00000
51	411354183 Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	67,50	2 923,43	43,31000	2 923,43	0,00000	0,00000	0,00000
52	411354184 Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	15,60	675,64	43,31000	675,64	0,00000	0,00000	0,00000
53	380361006 Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	18,54500	48 786,00	904 736,37	18,54500	904 736,37	0,00000	0,00000	0,00000
54	380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů	t	0,71700	48 786,00	34 979,56	0,71700	34 979,56	0,00000	0,00000	0,00000
55	985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvoru	m	4,20000	1 297,50	5 449,50	4,20000	5 449,50	0,00000	0,00000	0,00000
56	38041-R Montáž fólie do bednění ( drenážní potah na vnitřní povrchy svsl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem - smáčené plochy Kalojemu, Denitrifikace, Nitrifikace a Fekální jímky na celou výšku stěn)	m2	151,80000	83,00	12 599,40	151,80000	12 599,40	0,00000	0,00000	0,00000
57	38042-R Fólie ( drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	151,80000	67,50	10 246,50	151,80000	10 246,50	0,00000	0,00000	0,00000
58	38043-R Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění ( svorky, lepicí pásky)	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	1,00000	1 038,00	0,00000	0,00000	0,00000
59	043194000-R Krychelné zkoušky beton. směsí min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	5,00000	5 709,00	28 545,00	5,00000	28 545,00	0,00000	0,00000	0,00000
60	9539431-R D+M Prostupy v betonových konstrukcích, včet. osazení chrániček, prostupových kusů a utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;	sada	1,00000	31 140,00	31 140,00	1,00000	31 140,00	0,00000	0,00000	0,00000
Díl 4 Vodorovné konstrukce					113 850,11		91 704,31		22 145,80	
61	452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	19,25600	3 124,40	60 163,45	12,83700	40 107,92	0,00000	0,00000	20 055,53
62	452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lže otevřený výkop	m2	7,87500	778,50	6 130,69	5,19000	4 040,42	0,00000	0,00000	2 090,27
63	457311118 Spádový beton C 30/37, včetně úpravy povrchu	m3	8,33000	5 709,00	47 555,97	8,33000	47 555,97	0,00000	0,00000	0,00000
Díl 5 Komunikace					169 602,40		2 572,20		126 570,10	
64	564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK fr. 0-32 mm, tl 180 mm - Příjezdová komunikace	m2	340,00000	249,10	84 694,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	84 694,00
65	564861111 Podklad ze šterkodrté ŠDb fr. 0-63 mm, tl 200 mm - Příjezdová komunikace	m2	340,00000	234,60	79 764,00	0,00000	0,00	161,50000	37 887,90	41 876,10



Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
66	564762111 Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm - Štěrkový kryt před vstupem vodojemu	m2	12,00000	251,20	3 014,40	6,00000	1 507,20	6,00000	1 507,20	0,00000	0,00
67	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 150 mm - Štěrkový kryt před vstupem vodojemu	m2	12,00000	177,50	2 130,00	6,00000	1 065,00	6,00000	1 065,00	0,00000	0,00
Díl	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				189 908,91		64 068,19		0,00		125 840,72
68 611322141-R.1	D+M Vnitřní konečná úprava jemnozrnnou dekorativní tenkovrstvou omítkou, v požadovaném barevném odstínu světle šedá - Vnitřní konstrukce stěn strojovny	m2	58,80000	524,20	30 822,96	58,80000	30 822,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00
69 622611101-R	D+M Barevný parotěsný barevný nátěr ( např. světle šedý) s protiplišňovou úpravou - Vnitřní železobetonové konstrukce stěn a strop strojovny	m2	79,08000	420,40	33 245,23	79,08000	33 245,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70 622321121-R	D+M Vnější jádrová vápenocementová omítka; včet. D+M Armovací síťka "perlinka" - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	33,56000	498,20	16 719,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	33,56000	16 719,59
71 622541031	D+M Vnější tenkovrstvá omítka tl. 3,0 mm, barva šedá a světle zelená; včetně penetrace vnějších stěn ( hladká strukturální omítka na akrylát.bázi odolná proti blednutí a špinění, v požadovaném barev. odstínu dle PD) - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	30,23600	420,40	12 711,21	0,00000	0,00	0,00000	0,00	30,23600	12 711,21
72 585516020	D+M Vnější kamínková barevná dekorativní omítka s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnitost střednězrná 3 mm, barevný odstín hnědý ( např. marmolit) - Vnější sokl	m2	3,32400	570,90	1 897,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,32400	1 897,67
73 712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	212,80	8 611,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	8 611,59
74 10321230	zahradnický substrát vegetačních střechech - Stropní spádová konstrukce střechy	m3	12,14000	3 944,40	47 885,02	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,14000	47 885,02
75 631342133-R	Lehčený beton tl. min 150 mm ve spádu - Stropní spádová konstrukce střechy	m3	40,46800	939,40	38 015,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	38 015,64
Díl	8 Trubní vedení				142 329,18		73 704,54		0,00		68 624,64
76 8711-R1	D+M Odpad z vodojemu - DN150 PVC-KG - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	23,25000	2 335,50	54 300,38	20,92500	48 870,34	0,00000	0,00	2,32500	5 430,04
77 8944116-R.1	D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybavený betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým adaptérem;	kus	1,00000	19 192,60	19 192,60	1,00000	19 192,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
78 899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců profilím rychletuhnoucí maltou	kus	1,00000	949,80	949,80	1,00000	949,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
79 552410150	litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D 400;	kus	1,00000	4 691,80	4 691,80	1,00000	4 691,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80 463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním lince - Vyústění Odpadu z vodojemu	m3	4,00000	2 657,30	10 629,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	10 629,20
81 891315311	Montáž koncových klappek PE-HD DN 150 - Vyústění Odpadu z vodojemu	kus	1,00000	1 288,20	1 288,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 288,20
82 42284015	klapka zpětná koncová pro odpadní vodu DN 150 PE-HD - Vyústění Odpadu z vodojemu	kus	1,00000	14 947,20	14 947,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	14 947,20

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
83	463211152-R	D+M Přelozka stávající „odvodňovací“ rýhy odvádějící povrchové vody z prostoru vodojemu ( v celk. dl. 47,0 m);	sada	1,00000	36 330,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	36 330,00
Díl 9 Ostatní						222 773,99		28 747,45		5 731,56	
84	939941112	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	60,60000	778,50	60,60000	47 177,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
85	939941113	těsnící plech s butykaučukovou povrchovou úpravou ( vložením do pracovních spár mezi základovou deskou a stěnou)	m	60,60000	799,30	60,60000	48 437,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00
86	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	72,70	29 836,08	354,78000	25 792,51	55,62000	4 043,57	0,00000
87	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	820,80000	35,80	29 384,64	709,96000	25 416,57	110,84000	3 968,07	0,00000
88	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	36,30	14 987,52	340,20000	12 349,26	70,20000	2 548,26	0,00000
89	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	0,70000	29 064,00	0,30000	12 456,00	0,00000	0,00
90	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	306,50000	67,50	20 688,75	183,90000	12 413,25	61,30000	4 137,75	4 137,75
91	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	306,50000	26,00	7 969,00	183,90000	4 781,40	61,30000	1 593,80	1 593,80
92	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	196,62500	51,90	10 204,84	196,62500	10 204,83	0,00000	0,00	0,01
93	933901112	voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	196,62500	36,30	7 137,49	196,62500	7 137,49	0,00000	0,00	0,00
Díl 998 Přesun hmot						502 666,40		0,00		217 926,45	
94	998012022	Přesun hmot	t	1 076,14300	467,10	502 666,40	609,59100	284 739,95	0,00000	466,55200	217 926,45
Díl 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plýnutí						143 143,81		0,00		0,00	
95	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	241,53300	129,80	31 350,98	241,53300	31 350,98	0,00000	0,00000	0,00
96	628311160	pás těžký asfaltovaný - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	246,36400	150,50	37 077,78	246,36400	37 077,78	0,00000	0,00000	0,00
97	712363001	Montáž ochranné fólie střech do 10° folii PVC rozvinutím a natažením v ploše - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	160,90	6 511,30	40,46800	6 511,30	0,00000	0,00000	0,00
98	283222091	ochranná fólie z PVC, volně kladená - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	46,53800	212,80	9 903,29	46,53800	9 903,29	0,00000	0,00000	0,00
99	765191001	Montáž hydroizolační fólie kladené ve sklonu střech do 20° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	368,50	14 912,46	40,46800	14 912,46	0,00000	0,00000	0,00
100	283220290	hydroizolační fólie z PVC s nosnou vložkou ze skelné rohože - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	44,51500	472,30	21 024,43	44,51500	21 024,43	0,00000	0,00000	0,00
101	7111491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	4 831,88	40,46800	4 831,88	0,00000	0,00000	0,00
102	283431122	rohož separační ze skelných vláken 100g/m2 pod hydroizolační fólie - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	42,49100	150,50	6 394,90	42,49100	6 394,90	0,00000	0,00000	0,00
103	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	4 831,88	40,46800	4 831,88	0,00000	0,00000	0,00
104	283292100	dotávka zábrana parotěsná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	109,00	4 411,01	40,46800	4 411,01	0,00000	0,00000	0,00
105	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	20,80	841,73	40,46800	841,73	0,00000	0,00000	0,00
106	272557780	penetrační nátěr betonu - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	26,00	1 052,17	40,46800	1 052,17	0,00000	0,00000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 713 Izolace tepelné											
107	713131135 Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější stěny	m2	140,68000	882,30	124 121,96	140,68000	124 121,96	0,00000	0,00	0,00000	28 562,32
108	283764220 deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm, nenasáková izolace - Vnější stěny	m2	140,68000	576,10	81 045,75	140,68000	81 045,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
109	713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - Stropní konstrukce, Vnější stěna vstupu do objektu a Stropní spádová konstrukce střechy	m2	124,37800	192,00	23 880,58	83,91000	16 110,72	0,00000	0,00	40,46800	7 769,86
110	28376451 deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 200 mm, nenasáková izolace - Stropní konstrukce a Vnější stěna vstupu do objektu	m2	83,91000	1 152,20	96 681,10	83,91000	96 681,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
111	28372321,1 deska EPS 100 S do plochých střech, tl 200mm - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	513,80	20 792,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	20 792,46
Díl 721 Zdravotně - technické instalace											
112	72111 D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg	kus	1,00000	1 349,40	1 349,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 349,40
Díl 741 Elektromontáže											
113	741111111-R Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace - Přípojka NN k Vodojemu	kpl	1,00000	103 242,00	103 242,00	0,89783	92 693,88	0,10217	10 548,12	0,00000	0,00
Díl 764 Konstrukce klempířské											
114	764214606 1/K D+M Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 500 mm	m	7,80000	1 401,30	10 930,14	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,80000	10 930,14
115	764214607 1/K D+M Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 700 mm	m	24,80000	1 608,90	39 900,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	24,80000	39 900,72
Díl 766 Konstrukce truhlářské											
116	766680611 1/PJ Montáž plastových dveří 1krídlových, včet. rámu a zárubní	kus	1,00000	2 854,50	2 854,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 854,50
117	611Nab-763.5-R 1/PJ Vnější plastové jednokřídlové dveře, plné, rozm. 900*2000 mm; včet. D+M Ochranné ocelové uzamykací mříže; D+M Hliníková markýza ( Klempířské prvky) rozm. 1,3 x 0,6 m, výšky 0,2 m;	kus	1,00000	21 798,00	21 798,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	21 798,00
118	34571355 2/PJ D+M Chránička - trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná DN110 mm	m	3,00000	420,40	1 261,20	3,00000	1 261,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 767 Konstrukce zámečnické											
119	7689-R01 1/Z D+M Pochůzí plošina ve strojovně-materiál-nosná konstr.černá ocel s povrchovou úpravou pozink., rošty nerez,zábradlí-madlo-trubka,zábradel.výplň 2 ks pro výšku 1100mm,zarážka;sloupky kotvené zboku do konstrukce podesty,vč.žebříku; celk. hmot. 968,55kg;	kus	1,00000	739 938,30	739 938,30	1,00000	739 938,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
120	7681-R02 2/Z Poklopy do kalojemů - materiál plná deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, včet. osazovacích rámu kompozit, nerez kotevní prvky do betonu	m2	2,25000	7 769,40	17 481,15	2,25000	17 481,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00
121	7689-R03 3/Z D+M Vstupní nerez žebříky pro vstup do vodojemů - dl.3,3 m, provedení nerez, s vytahovacími madly, příče v protiskluzné úpravě, včet.nerez kotev do betonu; celk. hmot. 63,92 kg	kus	2,00000	29 271,60	58 543,20	2,00000	58 543,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
122	210220021 4/Z Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 4 místech vyveden nad terén +	m	65,00000	57,10	3 711,50	65,00000	3 711,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
123	354411200-R1.1 4/Z drát FeZn 30/4 mm	m	65,00000	67,50	4 387,50	65,00000	4 387,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

Slavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 04

16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
124 7687-R05	5/2 D+M Trubkové zábradlí opěrné gabionové stěny v místě obratiště komunikace - trubkové ( kompozit), v.1100 mm, sloupky kotvené shora m přes kotevní patky pomocí hmoždinek - Gabionová stěna;	m	13,90000	4 998,00	69 472,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,90000	69 472,20
125 7671-R06	6/2 D+M Informativní tabule investora - materiálové provedení nerez; popř. mosaz, bronz; velikosti 500/300 mm	kus	1,00000	6 228,00	6 228,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 228,00
Díl	777 Podlahy lité				124 869,84		0,00		0,00		124 869,84
126 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná ( s přetlačením na stěny v. 100 mm) - Podlahy Strojovny	m2	38,19000	3 269,70	124 869,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,19000	124 869,84
Díl	784 Dokončovací práce - malby				64 972,82		64 972,82		0,00		0,00
127	783827401 Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro styk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a stropy vodojemů	m2	154,55000	420,40	64 972,82	154,55000	64 972,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	24-M Montáže vzduchotechnických zařízení				23 355,00		0,00		0,00		23 355,00
128 24001-R	D+M Vzduchotechnika;	sada	1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	23 355,00

Zjišťovací protokol č.16

05 -0010

01

PS 01

PS 01.1

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 01

PS 01.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojně technologická část - ČS1 Horní Paseky

Za období:

01.08.2024

31.08.2024

Poř.č. Díl	Číslo 23-M	Název Montáže potrubí	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	
1	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	618 765,50	5,00000	2 941,20	0,00000	14 941,25
2	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	7 352,95	5,00000	7 352,95	0,00000	0,00
3	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00
4	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65	1,00000	1 117,65	0,00000	0,00
5	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	2,00000	1 176,48	0,00000	0,00
6	45632191	Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	882,35	1 764,70	2,00000	1 764,70	0,00000	0,00
7	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	11,00000	235,29	2 588,19	11,00000	2 588,19	0,00000	0,00
8	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	2 647,05	3,00000	2 647,05	0,00000	0,00
9	239312	Koleno svařované 45° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	2,00000	1 764,70	0,00000	0,00
10	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	2,00000	2 941,18	0,00000	0,00
11	1458912	Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	1 117,65	1,00000	1 117,65	0,00000	0,00
12	14589124	Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	2,00000	2 235,30	0,00000	0,00
13	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	1 705,88	1,00000	1 705,88	0,00000	0,00
14	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	6,00000	1 411,74	0,00000	0,00
15	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	4,00000	764,71	3 058,84	4,00000	3 058,84	0,00000	0,00
16	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	2,00000	2 941,18	0,00000	0,00
17	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	8,00000	235,29	1 882,32	8,00000	1 882,32	0,00000	0,00
18	nab0239323	Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	1 317,64	2,00000	1 317,64	0,00000	0,00
19	1245912	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	6 917,64	6,00000	6 917,64	0,00000	0,00
20	891211112	Montáž vodovodních šoupátek DN 50	kus	1,00000	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00
21	115141	Měkkočesník klínové šoupátko s ručním kolem DN50/PN10	kus	1,00000	7 011,76	7 011,76	1,00000	7 011,76	0,00000	0,00
22	891241112	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00
23	11514	Měkkočesník klínové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35	1,00000	7 882,35	0,00000	0,00
24	891214121	Montáž čističí kus s filtrem DN 50	kus	1,00000	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00
25	11516	Čističí kus s filtrem DN50/PN10	kus	1,00000	14 705,88	14 705,88	1,00000	14 705,88	0,00000	0,00
26	230032057	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	6,00000	235,29	1 411,74	6,00000	1 411,74	0,00000	0,00
27	53692129	Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	6,00000	882,35	5 294,10	6,00000	5 294,10	0,00000	0,00
28	230032059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00
29	5369212	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	2,00000	1 764,70	0,00000	0,00
30	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: PS 01

Část: PS 01.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojně technologická část - ČS1 Horní Paseky

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
31	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	1,00000	882,35	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
32	891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
33	11520 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	1,00000	30 235,29	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
34	350360134-R Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	2,00000	5 882,36	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
35	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	2,00000	31 200,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
36	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	6,00000	588,24	6,00000	3 529,44	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
37	01502-Na Uchycení potrubí	sada	4,00000	1 764,71	4,00000	7 058,84	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
38	11523 Podpěra P4	sada	2,00000	1 764,71	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
39	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
40	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	1,00000	411,76	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
41	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
42	11525 Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	1,00000	411,76	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
43	230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
44	230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	294,12	1,00000	294,12	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
45	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	3,00000	882,36	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
46	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	5,00000	1 470,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
47	230120081 Montáž šiftníku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	1,00000	117,65	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
48	Nab.140b Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	1,00000	117,65	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
49	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	50,00000	29 412,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
50	1b.1 Pomocný montážní a kolevní materiál	kg	50,00000	588,24	50,00000	29 412,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
51	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	5,00000	2 941,20	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
52	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	5,00000	7 352,95	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
53	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	4,00000	588,24	4,00000	2 352,96	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
54	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	4,00000	1 117,65	4,00000	4 470,60	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
55	230140041 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
56	45632110 Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 000,00	1,00000	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
57	230140005 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
58	4563210 Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
59	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	13,00000	235,29	13,00000	3 058,77	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
60	2383 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	882,35	6,00000	5 294,10	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
61	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2,00000	2 235,30	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
62	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	5,00000	1 705,88	5,00000	8 529,40	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
63	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	19,00000	235,29	19,00000	4 470,51	0,00000	0,00000	2,00000	470,58



Poř.č. / číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupsaváno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
64	239323 Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	764,71	4 588,26	6,00000	4 588,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	8,00000	1 470,59	11 764,72	8,00000	11 764,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	1245960 Příruba závitová, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 470,59	5 882,36	2,00000	2 941,18	0,00000	0,00000	2,00000	2 941,18
67	124359601 Příruba zaslepující, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	1,00000	1 470,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	230140171 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	239553 Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	647,06	647,06	1,00000	647,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	230140135 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3654203 T-kus pro Tr 21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	1,00000	882,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	2,00000	1 176,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	1154141 Měkkotěsnící křížové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	2,00000	15 764,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	89124119 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	1 176,48	2,00000	1 176,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	114141 Měkkotěsnící křížové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52	2,00000	14 823,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	5,00000	235,29	1 176,45	5,00000	1 176,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	5,00000	4 411,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	230059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	10,00000	235,29	2 352,90	10,00000	2 352,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	5362121 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	10,00000	8 823,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	350360134-R Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	882,35	1 764,70	2,00000	1 764,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	230120092 Montáž prostup pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	1,00000	2 941,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	0422110-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	1,00000	15 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	3,00000	588,24	1 764,72	3,00000	1 764,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	01502-Na Uchycení potrubí	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	11621 Pevný bod	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	360230881 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	3,00000	235,29	705,87	3,00000	705,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	115243 Kulový kohout 3", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	4 117,65	4 117,65	1,00000	4 117,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	115255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	734291911 Montáž ventili kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	2,00000	823,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	360230567 Montáž - Js 3" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	115259 Vsuvka přivařovací 3", materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	6,00000	235,29	1 411,74	6,00000	1 411,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	1152589 Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	6,00000	411,76	2 470,56	6,00000	2 470,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	11525 Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	2,00000	823,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	230071137 Montáž - spojka požární	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 01

Uznatelné náklady

Část: PS 01

ČS1 Horní Paseky

Část: PS 01.1

Strojní technologická část - ČS1 Horní Paseky

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
99	11626 Spojka požární CS2, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00
100	230170032 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
101	23017053 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
102	23017152 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	6,00000	294,12	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 764,72
103	23010113 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
104	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	294,12	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	588,24
105 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
106	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20	0,00000	0,00
107 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	5,00000	588,24	2 941,20	5,00000	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
108	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	3,00000	588,24	1 764,72	3,00000	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
109	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	3,00000	1 470,59	4 411,77	3,00000	4 411,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00
110	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00
111	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65	1,00000	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
112	230140015 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	2,00000	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00
113	4511910 Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	764,71	1 529,42	2,00000	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00
114	230140200 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
115	14582912 Redukce centrická 154x104x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	1 117,65	1,00000	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
116	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	6,00000	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00
117	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	5,00000	4 411,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
118	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	1 705,88	1,00000	1 705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00
119	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	3,00000	235,29	705,87	3,00000	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00
120	239323 Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	1,00000	764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
121	124596012 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	2,00000	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00
122	230140145 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	6,00000	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00
123 nab0239333	Koleno svařované 90° pro Tr 26,9*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	588,24	2 941,20	5,00000	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
124	36542220 T-kus pro Tr 26,9x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 411,76	1 411,76	1,00000	1 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00
125	89124119 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00
126	114141 Měkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 411,76	7 411,76	1,00000	7 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00
127	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	1,00000	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
128	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	1,00000	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00
129	230059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
130	5362121 Přirubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70			2,00000	1 764,70	0,00000	0,00000
131	350360134-R Montáž prostopu pro trubku do DN 100	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18			1,00000	2 941,18	0,00000	0,00000
132	0422110-Na Segmentové prostopové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00			1,00000	15 600,00	0,00000	0,00000
133	230120092 Montáž prostopu pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18			1,00000	2 941,18	0,00000	0,00000
134	0422110-Na Segmentové prostopové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00			1,00000	15 600,00	0,00000	0,00000
135	734291912 Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58			2,00000	470,58	0,00000	0,00000
136	115246 Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52			2,00000	823,52	0,00000	0,00000
137	360230564 Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87			3,00000	705,87	0,00000	0,00000
138	1152587 Vsuška přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28			3,00000	1 235,28	0,00000	0,00000
139	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29			1,00000	235,29	0,00000	0,00000
140	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76			1,00000	411,76	0,00000	0,00000
141	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	35,29	35,29			1,00000	35,29	0,00000	0,00000
142	11525 Vsuška přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76			1,00000	411,76	0,00000	0,00000
143	23017011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71			1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000
144	230170223 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71			1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000
145	230112 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36			3,00000	882,36	0,00000	0,00000
146	2301703 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36			3,00000	882,36	0,00000	0,00000
147	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30			0,00000	0,00000	2,00000	235,30
148	Nab.140b Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30			0,00000	0,00000	2,00000	235,30
149	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00			50,00000	29 412,00	0,00000	0,00000
150	1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00			50,00000	29 412,00	0,00000	0,00000
151	230140041 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20			5,00000	2 941,20	0,00000	0,00000
152	45632110 Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 000,00	5 000,00			5,00000	5 000,00	0,00000	0,00000
153	230140171 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	5,00000	235,29	1 176,45			5,00000	1 176,45	0,00000	0,00000
154	23953 Kolen svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70			2,00000	1 764,70	0,00000	0,00000
155	239537 Kolen svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	2 647,05			3,00000	2 647,05	0,00000	0,00000
156	781131257 Montáž prostopu pro potrubí DN 50	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18			1,00000	2 941,18	0,00000	0,00000
157	042216-Na Segmentové prostopové těsnění pro Tr60,3x2, vrtání o průměru 100 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00			1,00000	15 600,00	0,00000	0,00000
158	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87			3,00000	705,87	0,00000	0,00000
159	1152589 Vsuška přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28			3,00000	1 235,28	0,00000	0,00000
160	734291933 Montáž šroubení G 2"	kus	1,00000	235,29	235,29			1,00000	235,29	0,00000	0,00000
161	1187 Šroubení 2", vnitřní-vnější závit, materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76			1,00000	411,76	0,00000	0,00000
162	734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,00000	235,29	235,29			1,00000	235,29	0,00000	0,00000
163	1188 Zpětný ventil 2", vnitřní-vnitřní závit	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71			1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č. 16

05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

01

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

PS 01

Uznatelné náklady

PS 01.1

ČS1 Horní Paseky

Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
164	230172 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
165	23017986 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	5,00000	294,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
166	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
167 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
168	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	10,00000	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
169 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	10,00000	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Díl 35-M</b>	<b>Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.,Související dokumentace</b>			<b>618 823,54</b>		<b>618 823,54</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
170	230071091 Montáž ventil a regulační DN50/PN10	kus	1,00000	5 294,12	1,00000	5 294,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00
171	Pol. 01.1.1. Bezplavákový progresivní regulační ventili pro pitnou vodu DN50/PN10/PN16	kus	1,00000	160 588,24	1,00000	160 588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00
172	350830009 Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada	1,00000	52 941,18	1,00000	52 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00
173 19-29770-Na	Pol. 01.1.2 Automatická čerpací stanice	sada	1,00000	376 470,59	1,00000	376 470,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00
174	350150004 Montáž čerpadlo ponorné	kus	1,00000	5 882,35	1,00000	5 882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00
175	Pol. 01.1.3 Ponorné čerpadlo s plovákem pro umístění do čerpací jímky	kus	1,00000	17 647,06	1,00000	17 647,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Díl OST</b>	<b>Ostatní</b>			<b>6 400,00</b>		<b>6 400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
176 4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	0,01000	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
177 4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	0,01600	400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
178 4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	0,02000	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Stavba:

Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument:

01

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část:

PS 01

Uznatelné náklady

Část:

PS 01.2, PS 01.3

ČS1 Horní Paseky

Část:

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - ČS1

Poř.č. l Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	741 Elektromontáže				1 222 451,00			977 960,80		220 041,18		24 449,02
1 74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	1 222 451,00	1 222 451,00		0,80000	977 960,80	0,18000	220 041,18	0,02000	24 449,02

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 23-M	Montáže potrubí				964 554,67		430 082,76		508 354,05	26 117,86
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	14,00000	588,24	8 235,36		14,00000	8 235,36	0,00000	0,00000
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	14,00000	1 470,59	20 588,26		14,00000	20 588,26	0,00000	0,00000
3	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	25,00000	235,29	5 882,25		25,00000	5 882,25	0,00000	0,00000
4	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50		10,00000	8 823,50	0,00000	0,00000
5	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	3,00000	1 470,59	4 411,77		3,00000	4 411,77	0,00000	0,00000
6	12459801 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	12,00000	1 705,88	20 470,56		8,00000	13 647,04	4,00000	6 823,52
7	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	3,00000	588,24	1 764,72		2,00000	1 176,48	1,00000	588,24
8	1154141 Měkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	3,00000	7 882,35	23 647,05		2,00000	15 764,70	1,00000	7 882,35
9	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	13,00000	235,29	3 058,77		8,00000	1 882,32	5,00000	1 176,45
10	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	13,00000	882,35	11 470,55		8,00000	7 058,80	5,00000	4 411,75
11	891262312 Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71		0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
12	2157 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29		0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
13	350360134-R Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36		2,00000	5 882,36	0,00000	0,00000
14	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00		2,00000	31 200,00	0,00000	0,00000
15	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	5,00000	588,24	2 941,20		4,00000	2 352,96	1,00000	588,24
16	01502-Na Uchycení potrubí	sada	5,00000	1 764,71	8 823,55		4,00000	7 058,84	1,00000	1 764,71
17	230071137 Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29		0,00000	0,00	1,00000	235,29
18	11626 Spojka požární C52, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71		0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
19	360230881 Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29		0,00000	0,00	1,00000	235,29
20	115255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71		1,00000	1 764,71	0,00000	0,00000
21	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29		1,00000	235,29	0,00000	0,00000
22	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 047,06	1 047,06		0,00000	0,00	1,00000	1 047,06
23	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29		0,00000	0,00	1,00000	235,29
24	1152589 Vsuška přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76		1,00000	411,76	0,00000	0,00000
25	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29		1,00000	235,29	0,00000	0,00000
26	11525 Vsuška přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76		1,00000	411,76	0,00000	0,00000
27	230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71		0,00000	0,00	0,00000	1 764,71
28	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	14,00000	294,12	4 117,68		0,00000	0,00	0,00000	4 117,68
29	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95		0,00000	0,00	0,00000	352,95
30	Nab.140b Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95		0,00000	0,00	0,00000	352,95
31	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00		0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
32	1b.1 Pomocný montážní a kolevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00		0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
33	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	23,00000	588,24	13 529,52		18,40000	10 823,62	4,60000	2 705,90
34	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	23,00000	1 470,59	33 823,57		18,40000	27 058,86	4,60000	6 764,71

Poř.č. i Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
35	230140025 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 33,7 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000
36	456232910 Trubka podélně svařovaná Tr 33,7*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 011,76	1 011,76	1 011,76	0,00000	0,00	0,00000
37	230140015 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000
38	4511910 Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	882,35	1,00000	882,35	0,00000
39	230140005 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000
40	4563210 Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000
41	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	14,00000	235,29	3 294,06	1 882,32	6,00000	1 411,74	0,00000
42	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	882,35	1,00000	882,35	0,00000
43	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	1 470,59	0,00000	0,00	0,00000
44	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	11,00000	1 705,88	18 764,68	11 941,16	4,00000	6 823,52	0,00000
45	230140155 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 33,7 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000
46	36542227 T-kus pro Tr 33,7x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	764,71	0,00000	0,00	0,00000
47	230140145 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	235,29	1,00000	235,29	0,00000
48	36542220 T-kus redukovany pro Tr 26,9/21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	623,53	1 247,06	623,53	1,00000	623,53	0,00000
49	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	1,00000	588,24	588,24	588,24	1,00000	588,24	0,00000
50	1154141 Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35	7 882,35	1,00000	7 882,35	0,00000
51	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	12,00000	235,29	2 823,48	1 882,32	4,00000	941,16	0,00000
52	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	12,00000	882,35	10 588,20	7 058,80	4,00000	3 529,40	0,00000
53	891262312 Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	1 764,71	1,00000	1 764,71	0,00000
54	2157 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00	1,00000	30 235,29	0,00000
55	350360134-R Montáž průstupu pro trubku do DN 100	kus	3,00000	2 941,18	8 823,54	8 823,54	0,00000	0,00	0,00000
56	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	3,00000	15 600,00	46 800,00	46 800,00	0,00000	0,00	0,00000
57	430931003-R Montáž podpěra a konzol	sada	10,00000	588,24	5 882,40	4 117,68	3,00000	1 764,72	0,00000
58	21614 Podpěra P1	sada	7,00000	1 764,71	12 352,97	12 352,97	0,00000	0,00	0,00000
59	21616 Podpěra P2	sada	3,00000	1 764,71	5 294,13	5 294,13	0,00000	0,00	0,00000
60	891266331 Montáž vtokových košů v objektech DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00	2,00000	1 176,48	0,00000
61	216159 Vtokový koš DN100, materiál: 1.4301	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,00	2,00000	20 000,00	0,00000
62	230071137 Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	1,00000	235,29	0,00000
63	11626 Spojka požární ČS2, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	1,00000	235,29	0,00000
64	360230881 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	1 764,71	1,00000	1 764,71	0,00000
65	115255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000
66	360230117 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	1,00000	235,29	0,00000
67	1152589 Vsuška přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00	1,00000	411,76	0,00000

Poř.č. IČislo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
68	734291912 Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	2,00000	470,58	0,00000	0,00
69	1152558 Kulový kohout 1", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
70	360230565 Montáž - Js 1" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
71	11525989 Vsuvka přivařovací 1", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
72	734291912 Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
73	115246 Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	529,41	1 058,82	0,00000	2,00000	1 058,82	0,00000	0,00
74	360230564 Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
75	1152587 Vsuvka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
76	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	2,00000	470,58	0,00000	0,00
77	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	2,00000	1 529,42	0,00000	0,00
78	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
79	11525 Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	2,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00
80	230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00
81	23017053 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00
82	230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	3,00000	882,36	0,00000	0,00
83	23017698 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	23,00000	294,12	6 764,76	0,00000	23,00000	6 764,76	0,00000	0,00
84	230120081 Montáž šlitky pro označení média v potrubí	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	4,00000	470,60	0,00000	0,00
85 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	4,00000	470,60	0,00000	0,00
86	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	25,00000	25,00000	14 706,00	0,00000	0,00
87 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	25,00000	25,00000	14 706,00	0,00000	0,00
88	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 104 mm, tl 2 mm	m	15,00000	588,24	8 823,60	11,00000	4,00000	2 352,96	0,00000	0,00
89	45632910 Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	15,00000	1 470,59	22 058,85	11,00000	4,00000	5 882,36	0,00000	0,00
90	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	16,00000	235,29	3 764,64	9,00000	7,00000	1 647,03	0,00000	0,00
91	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	6,00000	4,00000	3 529,40	0,00000	0,00
92	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	1,00000	1,00000	1 470,59	0,00000	0,00
93	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 705,88	6 823,52	3,00000	1,00000	1 705,88	0,00000	0,00
94	230140200 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	588,24	1 176,48	1,00000	1,00000	588,24	0,00000	0,00
95	2174 Redukce centrická 154x104x2, materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	2,00000	2 000,00	0,00000	0,00
96	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	2,00000	1 176,48	0,00000	0,00
97	1154141 Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	2,00000	15 764,70	0,00000	0,00
98	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	1,00000	235,29	0,00000	0,00
99	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	1,00000	882,35	0,00000	0,00
100 350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	4,00000	2 941,18	11 764,72	1,00000	3,00000	8 823,54	0,00000	0,00
101 042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	4,00000	15 600,00	62 400,00	1,00000	3,00000	46 800,00	0,00000	0,00
102 430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	4,00000	588,24	2 352,96	2,00000	2,00000	1 176,48	0,00000	0,00



Poř.č.   I.číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
103	216141 Podpěra P3	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	2,00000	3 529,42	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00
104	23017053 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00
105	23017698 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	15,00000	294,12	4 411,80	0,00000	0,00	15,00000	4 411,80	0,00000	0,00
106	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	2,00000	235,30	0,00000	0,00
107 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	2,00000	235,30	0,00000	0,00
108	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	18,00000	10 588,32	32,00000	18 823,68	0,00000	0,00
109 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	18,00000	10 588,32	32,00000	18 823,68	0,00000	0,00
110	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20	0,00000	0,00
111	456321910 Trubka podélné svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 117,65	5 588,25	2,00000	2 235,30	3,00000	3 352,95	0,00000	0,00
112	230140041 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	13,00000	588,24	7 647,12	4,00000	2 352,96	9,00000	5 294,16	0,00000	0,00
113	45632110 Trubka podélné svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	13,00000	1 000,00	13 000,00	4,00000	4 000,00	9,00000	9 000,00	0,00000	0,00
114	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	4,00000	941,16	0,00000	0,00
115	239323 Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	764,71	2 294,13	1,00000	764,71	2,00000	1 529,42	0,00000	0,00
116	217496 Redukce centrická 84x60,3x2, materiál: 1.4301	kus	1,00000	705,88	705,88	0,00000	0,00	1,00000	705,88	0,00000	0,00
117	230140171 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	17,00000	235,29	3 999,93	7,00000	1 647,03	10,00000	2 352,90	0,00000	0,00
118	23953 Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	8,00000	658,82	5 270,56	4,00000	2 635,28	4,00000	2 635,28	0,00000	0,00
119 nab0239530	Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	1 317,64	0,00000	0,00	2,00000	1 317,64	0,00000	0,00
120	36542022 T-kus pro Tr 60,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	917,65	1 835,30	0,00000	0,00	2,00000	1 835,30	0,00000	0,00
121	1245960 Příruba závitová, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	3,00000	1 152,94	3 458,82	1,00000	1 152,94	2,00000	2 305,88	0,00000	0,00
122	124359601 Příruba zaslepovací, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30	0,00000	0,00
123	963741 Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00
124	215769 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29	0,00000	0,00
125 430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	11,00000	588,24	6 470,64	0,00000	0,00	11,00000	6 470,64	0,00000	0,00
126	21613 Podpěra P4	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00
127	216113 Podpěra P5	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00
128	596369 Uchycení potrubí	sada	8,00000	1 764,71	14 117,68	5,00000	8 823,55	3,00000	5 294,13	0,00000	0,00
129	35012 Montáž prostup pro trubku do DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18	0,00000	0,00
130 0423210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 611,76	15 611,76	0,00000	0,00	1,00000	15 611,76	0,00000	0,00
131	360230881 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	4,00000	235,29	941,16	2,00000	470,58	2,00000	470,58	0,00000	0,00
132	125255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	4,00000	1 764,71	7 058,84	2,00000	3 529,42	2,00000	3 529,42	0,00000	0,00
133	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	9,00000	235,29	2 117,61	3,00000	705,87	6,00000	1 411,74	0,00000	0,00
134	1152589 Vsvuka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	9,00000	411,76	3 705,84	3,00000	1 235,28	6,00000	2 470,56	0,00000	0,00
135	230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71

Zjišťovací protokol č.16

Za období:01.08.202431.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojně technologická část - Vodojem Sladské

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 02

PS 02.1.1

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
136	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	18,00000	294,12	5 294,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	5 294,16
137	230120081 Montáž šifrtu pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
138 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
139	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
140 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
<b>Díl 35-M</b>	<b>Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Souv. dokumen. D.2.6 PS 02</b>				<b>931 176,51</b>		<b>853 647,08</b>		<b>77 529,43</b>		<b>0,00</b>
141	350830009 Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada	1,00000	41 176,47	41 176,47	0,00000	0,00	1,00000	41 176,47	0,00000	0,00
142 19-50553-Na	Pol. 02.1.1 Automatická čerpací stanice	sada	1,00000	216 470,59	216 470,59	0,90000	194 823,53	0,10000	21 647,06	0,00000	0,00
143	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	5,00000	2 941,18	14 705,90	0,00000	0,00	5,00000	14 705,90	0,00000	0,00
144 0212-Na	Pol. 02.1.2 Měkceléšníci klínové šoupátko DN100/PN16	kus	5,00000	131 764,71	658 823,55	5,00000	658 823,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00
<b>Díl OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>6 400,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 400,00</b>		<b>0,00</b>
145 4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00500	2 500,00	0,00500	2 500,00	0,00000	0,00
146 4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,00	0,01600	400,00	0,00000	0,00
147 4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,01000	500,00	0,01000	500,00	0,00000	0,00

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupsráváno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
<b>Díl 23-M</b>	<b>Montáže potrubí</b>					<b>344 058,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	344 058,80	0,00000	1 176,48	0,00000
2	45632910 Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	2 941,18		0,00000	2 941,18	0,00000
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24		0,00000	588,24	0,00000
4	456321910 Trubka podélné svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65		0,00000	1 117,65	0,00000
5	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16		0,00000	941,16	0,00000
6	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		0,00000	2 000,00	0,00000
7	12459601 Přiruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76		0,00000	3 411,76	0,00000
8	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74		0,00000	1 411,74	0,00000
9	124596012 Přiruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 411,76	8 470,56		0,00000	8 470,56	0,00000
10	891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	1 176,48		0,00000	1 176,48	0,00000
11	11514 Mékkotesnění klínové šoupátko s volným průtokovým kanálem s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52		0,00000	14 823,52	0,00000
12	734169414 Montáž filtru DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24		0,00000	588,24	0,00000
13	2121 Přirubový filtr s vrchním čištěním síta DN80/PN10	kus	1,00000	14 705,88	14 705,88		0,00000	14 705,88	0,00000
14	230071088 Montáž ventil DN 80/PN10	kus	1,00000	5 294,12	5 294,12		0,00000	5 294,12	0,00000
15	2122 Tlakové redukční ventily DN80/PN10	kus	1,00000	77 529,41	77 529,41		0,00000	77 529,41	0,00000
16	891242312 Montáž vodoměru DN 80	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71		0,00000	1 764,71	0,00000
17	2123 Vodoměr s jednopulzním čidlem DN80, Q = 4 + 5 l.s-1	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29		0,00000	30 235,29	0,00000
18	89124136 Montáž armatur DN 50	kus	1,00000	588,24	588,24		0,00000	588,24	0,00000
19	2124 Vzdušník DN50/PN25, materiál: 1.4301	kus	1,00000	19 647,06	19 647,06		0,00000	19 647,06	0,00000
20	734499213 Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	235,29		0,00000	235,29	0,00000
21	2130 Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76		0,00000	411,76	0,00000
22	734499211 Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	470,58		0,00000	470,58	0,00000
23	2131 Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52		0,00000	823,52	0,00000
24	734291911 Montáž kulového ventilu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58		0,00000	470,58	0,00000
25	11524 Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	1 047,06	2 094,12		0,00000	2 094,12	0,00000
26	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	1 176,48		0,00000	1 176,48	0,00000
27	2133 Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42		0,00000	3 529,42	0,00000
28	350360134-R Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36		0,00000	5 882,36	0,00000
29	042210-Na Segmentové prostopové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00		0,00000	31 200,00	0,00000
30	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	8,00000	235,29	1 882,32		0,00000	1 882,32	0,00000
31	5369212 Přirubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	7 058,80		0,00000	7 058,80	0,00000
32	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58		0,00000	470,58	0,00000

Poř.č. íČíslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
33	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	1 764,70	0,00000	1 764,70	0,00000	0,00000
34	230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	1 764,71	0,00000	1 764,71	0,00000	0,00000
35	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	882,36	0,00000	882,36	0,00000	0,00000
36	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	117,65	0,00000	117,65	0,00000	0,00000
37 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	117,65	0,00000	117,65	0,00000	0,00000
38	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	15,00000	588,24	8 823,60	8 823,60	0,00000	8 823,60	0,00000	0,00000
39 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	15,00000	588,24	8 823,60	8 823,60	0,00000	8 823,60	0,00000	0,00000
40	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	1 176,48	0,00000	1 176,48	0,00000	0,00000
41	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	2 941,18	2 941,18	0,00000	2 941,18	0,00000	0,00000
42	230140036 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	588,24	0,00000	588,24	0,00000	0,00000
43	45632191 Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	882,35	0,00000	882,35	0,00000	0,00000
44	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	941,16	0,00000	941,16	0,00000	0,00000
45	1458910 Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	2 000,00	0,00000	0,00000
46	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76	3 411,76	0,00000	3 411,76	0,00000	0,00000
47	230140166 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	1 411,74	0,00000	1 411,74	0,00000	0,00000
48	1245912 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	6 917,64	6 917,64	0,00000	6 917,64	0,00000	0,00000
49	734499213 Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	235,29	0,00000	235,29	0,00000	0,00000
50	2130 Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	411,76	0,00000	411,76	0,00000	0,00000
51	734499211 Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	470,58	470,58	0,00000	470,58	0,00000	0,00000
52	2131 Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	823,52	0,00000	823,52	0,00000	0,00000
53	734291911 Montáž kulového ventilu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	470,58	0,00000	470,58	0,00000	0,00000
54	11524 Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	1 529,42	0,00000	1 529,42	0,00000	0,00000
55 430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	1 176,48	1 176,48	0,00000	1 176,48	0,00000	0,00000
56	2133 Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	3 529,42	0,00000	3 529,42	0,00000	0,00000
57 350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	5 882,36	0,00000	5 882,36	0,00000	0,00000
58 042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	31 200,00	0,00000	31 200,00	0,00000	0,00000
59	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	470,58	0,00000	470,58	0,00000	0,00000
60	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	1 764,70	0,00000	1 764,70	0,00000	0,00000
61	230032057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	8,00000	294,12	2 352,96	2 352,96	0,00000	2 352,96	0,00000	0,00000
62	53692129 Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	7 058,80	7 058,80	0,00000	7 058,80	0,00000	0,00000
Díl OST	Ostatní				6 400,00	6 400,00		6 400,00	0,00	0,00
63 4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	5 000,00	0,00000	0,00000
64 4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	400,00	0,00000	400,00	0,00000	0,00000
65 4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	1 000,00	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: PS 02

Část: PS 02.2, PS 02.3

16

Za období: 01.08.2024 31.08.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - Vodojem

Poř.č. í Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
Díl		741 Elektromontáže		681 276,00		Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Celkem
1 74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	681 276,00	681 276,00		0,00000	0,00	0,95000	647 212,20	0,05000	34 063,80
										0,05000	647 212,20	34 063,80

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

01.08.2024

31.08.2024

Stavba:

Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument:

01

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část:

PS 02

Uznatelné náklady

Část:

PS 02.2, PS 02.4

Vodojem Sladské

Část:

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	741 Elektromontáže				244 734,00		244 734,00		0,00		0,00
1	74111111-R_RŠ1 Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace RŠ1	kpl	1,00000	122 367,00	122 367,00	1,00000	122 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	74111111-R_RŠ2 Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace RŠ2	kpl	1,00000	122 367,00	122 367,00	1,00000	122 367,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č. I Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
Díl	1 Zemní práce				15 201,90	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	183101114 Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,00000	97,10	1 068,10		0,00000		0,00000	11,00000	1 068,10
2	184103811 Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	6,00000	260,00	1 560,00		0,00000		0,00000	6,00000	1 560,00
3	02652025-R pačky zob obecný ( Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3l	kus	6,00000	42,10	252,60		0,00000		0,00000	6,00000	252,60
4	184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00000	159,90	799,50		0,00000		0,00000	5,00000	799,50
5	02650300-R1 javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 480,80	2 480,80		0,00000		0,00000	1,00000	2 480,80
6	02650300-R2 hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 432,40	1 432,40		0,00000		0,00000	1,00000	1 432,40
7	02650300-R3 třešeň pačky (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	2 584,60	5 169,20		0,00000		0,00000	2,00000	5 169,20
8	02650300-R4 lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 439,30	2 439,30		0,00000		0,00000	1,00000	2 439,30
Díl	5 Komunikace pozemní				557 562,13		433 064,63		62 248,75		62 248,75
9	577134131-R1 Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, ( včetně doprakování PD v nezbytné nutném rozsahu pro realizaci);	m2	391,87501	524,20	205 420,88		391,87501		0,00000	0,00000	0,00
10	577134131-R2 Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, ( včetně doprakování PD v nezbytné nutném rozsahu pro realizaci);	m2	142,50000	1 597,50	227 643,75		142,50000		0,00000	0,00000	0,00
11	577134131-R3 Nová komunikace, ( včetně doprakování PD v nezbytné nutném rozsahu pro realizaci);	m2	237,50000	524,20	124 497,50		0,00000		0,00000	118,75000	62 248,75
Díl	VRN3 Vedlejší náklady				770 000,00		709 670,00		0,00		60 330,00
12	30001000 Vedlejší náklady	kpl	1,00000	770 000,00	770 000,00		0,92165		0,00000	0,07835	60 330,00
Díl	VRN9 Ostatní náklady				1 774 000,00		857 400,00		0,00		916 600,00
13	90001000 Ostatní náklady	kpl	1,00000	1 774 000,00	1 774 000,00		0,48331		0,00000	0,51669	916 600,00



