

DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Ing. Michal Vrána, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a

Cobbler s.r.o., druhý společník

se sídlem: Zašová 633, 756 51 Zašová

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 328

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Adámek, jednatel
Ing. Jiří Vašek, jednatel

Identifikační číslo: 46578463

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

takto:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. VaK/61/2022, na provedení díla „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“. (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze 1. smlouvy ve znění následných Dodatků č. 1 – 6 (Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby) upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu výstavby a jejich realizace nebyla předvídána projektovou dokumentací. Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze Dodatku č. 7 (Změnový list č.7), která je jeho nedílnou součástí.

V souladu s čl. XIX. odst. 8. smlouvy tímto Dodatkem č. 7 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Čl. VII. Cena díla se mění následovně:

| Položka | bez DPH | DPH 21% | vč. DPH 21% |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Cena díla dle SOD celkem</i> | <i>109 992 222,10</i> | <i>23 098 366,64</i> | <i>133 090 588,74</i> |
| Neuznatelné náklady dle Dod.č.1 | 2 103 849,42 | 441 808,38 | 2 545 657,80 |
| Uznatelné náklady dle Dod.č.1 | 107 888 372,68 | 22 656 558,26 | 130 544 930,94 |
| Cena Změnového listu č.1_Dod.č.2 / uzn. | -52 342,39 | -10 991,90 | -63 334,29 |
| Cena Změnového listu č.2_Dod.č.2 / uzn. | 70 850,66 | 14 878,64 | 85 729,30 |
| Cena Změnového listu č.3_Dod.č.3 / uzn. | 87 091,17 | 18 289,15 | 105 380,32 |
| Cena Změnového listu č.4_Dod.č.4 / uzn. | -263 620,52 | -55 360,31 | -318 980,83 |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cena Změnového listu č.5_Dod.č.5 / uzn. | 208 720,85 | 43 831,38 | 252 552,23 |
| Cena Změnového listu č.6_Dod.č.6 / uzn. | 156 616,60 | 32 889,49 | 189 506,09 |
| Cena Změnového listu č.6_Dod.č.6 / neuзн. | 4 022 555,84 | 844 736,73 | 4 867 292,57 |
| Cena Změnového listu č.7_Dod.č.7 / uzn. | -455 989,13 | -95 757,72 | -551 746,85 |
| Cena Změnového listu č.7_Dod.č.7 / neuзн. | 491 012,51 | 103 112,63 | 594 125,14 |
| Cena díla dle Dodatku č.7 celkem | 114 257 117,69 | 23 993 994,71 | 138 251 112,40 |
| - neuznatelné náklady | 6 617 417,77 | 1 389 657,73 | 8 007 075,50 |
| - uznatelné náklady | 107 639 699,92 | 22 604 336,98 | 130 244 036,90 |

II.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento dodatek se vystavuje v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, neboť je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- Změnový list č.7 vč. příloh

Ve Vsetíně, dne **15. 04. 2025**


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
(11)

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Ve Valašské Bystřici, dne 15.4.2025


Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
www.commodum.cz

COMMODUM, spol. s r.o.


Cobbler s.r.o.
č.p. 63
756 51 Zašová
IČO: 465 78 45
DIČ: CZ465 78 45

Cobbler s.r.o.

